

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.10.2022 की अपरान्ह 12:00 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य)।
13. श्री असारफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
14. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
15. श्री किशोर कुमार, मै0 पावर मेक।
16. श्री कृपाल सिंह, मै0 वैलस्पन।
17. मै0 जे0एम0सी0 प्रा0लि0।
18. श्री राकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन0जी0ओ0) सोसाइटी।

1. भूमि का विवरण:-जनपद बुलन्दशहर में 1088 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-1।) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1077 नग आवादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 873 ग्राम पंचायतों में पूर्व में 775 डी0पी0आर0 बनाया जाना प्रस्तावित था परन्तु एकल ग्राम परियोजना के स्थान पर ग्राम समूह परियोजना को प्रथमिकता दी गयी जिसके कारण 775 के स्थान पर वर्तमान में 701 परियोजनाएं बनायी जानी प्रस्तावित हैं। उक्त समस्त 701 ग्राम समूहों की पंचायतों में से 701 ग्रामों में डी0पी0आर0 विरचन हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है, जिसमें से 873 ग्राम पंचायत एवं 1077 राजस्व ग्राम आच्छादित होते हैं। उपरोक्त के अनुसार समस्त राजस्व ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

JAL JEEVAN MISSION, LAND DETAIL AT A GLANCE SUMMARY									
Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPRs	Land available against DPRs	RV Covered	GP Covered	Land not available against DPRs	GP not available	RV not available
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powermech	188	166	160	160	188	166	0	0	0
JMC	454	401	321	321	454	401	0	0	0
Welspun	435	306	220	220	435	306	0	0	0
Total	1077	873	701	701	1077	873	0	0	0

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उक्त सूची के अनुसार समस्त भूमि पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही उपजिलाधिकारी/अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण)




2. डी0पी0आर0 :- जनपद बुलन्दशहर में 873 ग्राम पंचायतों में से 701 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित हैं, जिनमें से 605 डी0पी0आर0 फर्म द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिनको आगामी जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। जबकि 511 डी0पी0आर0 तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति उपरान्त, स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जा चुकी है, उपरोक्त में से 419 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है

On Portal

District Name	Total No. of Villages Assigned	No. of DPRs only approved from DWSM		
		DPR	RV	(%)
Bulandshahar	1088	511	789	72%

Jal Jeevan Mission at a Glance Summary

Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPR To be prepared	land available against DPRs	GP Covered against land available	RV Covered against land available DPRs	DPR Submitted	DWSM		DPR Approved by DWSM	DPR Approved by SWSM	Tri Party Agreement	cover Agreement	work start
								Remaining DPR	Remaining DPR					
								DPR	RV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P	188	166	160	160	166	188	127	33	38	125	100	76	76	79
J	454	401	321	321	401	454	321	0	0	304	261	245	245	183
W	435	306	220	220	306	435	157	63	140	82	58	56	50	46
T	1077	873	701	701	873	1077	605	96	178	511	419	377	371	308

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उक्त सूची के अनुसार समस्त डी0पी0आर0 पोर्टल पर अपलोड करने एवं अवशेष डी0पी0आर0 तत्काल प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये। (कार्यवाही सम्बन्धित फर्म/अधिशारी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण)

3. निर्माण कार्यों की प्रगति:- शासन द्वारा स्वीकृत 419 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष 377 ग्रामों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही, जल निगम, ग्राम पंचायत तथा सम्बन्धित कार्यदायी फर्म के हस्ताक्षरोपरान्त पूर्ण की जा चुकी है। 371 नग ग्रामों के कवर एग्रीमेन्ट किये जा चुके हैं, जिनमें से 305 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 1109 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 60075 हाउस कनेक्शन, 130 अवर जलाशय एवं 228 बोरिंग कराये जा चुके हैं।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा समस्त स्वीकृत डी0पी0आर0 पर त्रिपक्षीय अनुबन्ध कराते हुये निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देश दिये गये। (कार्यवाही सम्बन्धित फर्म/अधिशारी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण)

 

4. एफ0एस0टी0सी0 ऑनलाइन फीडिंग:

Sl	District/ Circle/Zon	Target for FY 2022- 23	Entries during last seven days								Total FHTC During 2022-23
			3- Oct.	4- Oct.	5- Oct.	6- Oct.	7- Oct.	8- Oct.	9- Oct.	Total During last 7 days	
2	Bulandshahar	295956	913	643	508	1052	1034	1301	588	6039	42229

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उक्त सूची के अनुसार एफ0एस0टी0सी0 समस्त भूमि पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देश दिये गये।
(कार्यवाही सम्बन्धित फर्म)

5. ईम्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सीयों से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं वी0ए0पी0 की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेन्सीयों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 1184 ग्रामों में पानी समिति एवं 1182 ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा तीनों आई0एस0ए0 को वी0डब्ल्यू0एस0सी0, वी0ए0पी0, पी0आर0ए0 फोटोग्राफ सहित एवं डिजिटल डायरी जियो टैग फोटो सहित प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि, तीनों आई0एस0ए0 Capex/Opex खाते आगामी 15 दिनों पूर्ण रूप से खुलवाने की कार्यवाही करें।

क्र0 सं0	संस्था का नाम	आवटित ग्राम पंचायतों की संख्या	आवटित राजस्व ग्रामों की संख्या	वी0डब्ल्यू0 एस0सी0 की संख्या	अपलोड वी0ए0पी0 की संख्या	वी0डब्ल्यू0एस0 सी0 के अन्तर्गत खुले Capex/Op ex बैंक खातों की संख्या	आधार कार्ड एकत्रिकर ण
1	2	3	3	4	5	6	7
1	मै0 ओम गौरा सेवा संस्थान, डी0एस0सी0-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	315	388	387	387	0	0
2	मै0 उड़ान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	311	391	390	390	0	67
3	मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्वा, जिला-अलीगढ़-222408	320	405	405	405	0	0
	कुल योग	946	1184	1182	1182	0	67

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा तीनों आई0एस0ए0 को खाते खुलवाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही सम्बन्धित आई0एस0ए0)

(Handwritten signatures)

क्र.सं.	फर्म एजेंसी का नाम	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	रयाना	लौंग	216.60	5917	—
2	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	सुरजावली	271.85	6296	—
3	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	दानपुर	उदयपुर कला	230.85	6100	—
4	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	खुर्जा	बालरी	302.22	5632	—
5	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	भटोला चन्द्रावली	338.09	5371	—
6	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	नगला गोविन्दपुर	225.69	5812	—
7	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	मामन कला	342.27	4340	—
8	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	डिबाई	सिदपुरा	243.95	6283	—
9	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अगौता	जीलीगढ़	294.03	5916	—
10	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकारपुर	सरवा	436.06	5610	—
11	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	डिबाई	छोटेरा	225.23	6593	—
12	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अगौता	बहादुरपुर महेशपुर	283.3933746	6994	—
13	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	राजगढी	255.03	6904	—
14	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकारपुर	सुरजापुर पूथा	198.34	6992	—
15	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	सूरतपुर कलां	209.75	5818	—
16	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	चिरावक	380.71	4059	—
17	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	दानपुर	चिमावली	469.83	4599	—
18	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	दानपुर	भगरीआ, पोखरपुर, बैरना	359.78	5539	—
19	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	बारागांव	262.49	6967	—
20	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	दानपुर	बधौर, तुलसीगढी	369.56	4338	—

4

21	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	पहासू	अजीजाबाद	218.35	6959	—
22	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	दानपुर	एदलपुर शेखपुर जरीना	343.18	4401	—
23	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकारपुर	रसूलपुर नगला विछत	206.61	6564	—
24	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बी.बी. नगर	खैरपुर	336.39	5091	—
25	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	दानपुर	ईशानपुर चमेडी	304.39	5411	—
26	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	बकुरा	350.33	5708	—
27	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	पहासू	धौराऊ सिद्धपुर	330.11	4460	—
28	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	कोंड	222.79	5897	—
29	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	सलेगपुर पहाडगढी, शाहवाजपुर दीलती	407.17	4856	—
30	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	फकाना, मनोवारी	348.75	6005	—
31	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	किशनपुर विशनपुर	245.27	6952	—
32	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकारपुर	शिवनगर उर्फ दुसारी	209.23	6711	—
33	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	दीलताबाद	216.06	6985	—
34	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकारपुर	जमालपुर हातमपुर	218.6	6839	—
35	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	दादपुर नीला, वेनीपुर	361.94	6156	—
36	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	हिरनोती	227.36	5730	—
37	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	जहांगीराबाद	सोरामपुर	210.13	6769	—
38	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अगीता	मैथाना जगतपुर	226.55	5191	—
39	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	रुद्री	278.15	6981	—
40	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	सुरियावली नगर	349.24	4826	—
41	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	डिवाई	विजय नगलिया	243.68	5228	—
42	मै० बेल्सापुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	जहांगीराबाद	जसर	407.12	4158	—

43	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहारू	केशतपुर	332.52	5523	—
44	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	हमीरपुर व भानपुर	272.98	5986	—
45	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	ऊंचागांव	औरगाबाद तहपुर बांगर एवं चासी	476.26	4493	—
46	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	अटेरना	278.06	6995	—
47	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	गोथनी	303.87	4983	—
48	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	विछोला	248.07	6484	—
49	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	भिरौली	249.26	5990	—
50	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	लखवती मिर्जापुर	263.54	4717	—
51	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	मुंडाखेरा	486.33	3677	—
52	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	गेसुपुर ताईना	265.12	4704	—
53	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	हसनपुर	269.23	4427	—
54	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	बौरौली	535.18	3317	—

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा डी०पी०आर० के तकनीकी परीक्षण हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। उक्त बैठक दिनांक 06.10.2022 को पूर्वान्ह 10.00 बजे विकास भवन, बुलन्दशहर में आहूत की गई थी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल किये गये थे

1. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम।
3. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

उक्त तकनीकी समिति द्वारा कुल 58 नग डी०पी०आर० का परीक्षण किया गया। जिनमें से 54 नग डी०पी०आर० की प्रति व्यक्ति लागत 7000 से कम पाई गयी जबकि 4 नग डी०पी०आर० की प्रति व्यक्ति लागत 7000 से अधिक पाई गयी जिनको मूलरूप में सम्बन्धित फर्म को पुनः संशोधन हेतु बापस किया जा रहा है

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहारू	नगलिया लछमपुर	159.90	8440	—
2	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	छेवराला	696.19	10339	—
3	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहारू	फतेहाबाद	208.97	8791	—
4	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	कालाखुरी	180.21	7969	—

उपरोक्त 4 नग डी०पी०आर० की प्रति व्यक्ति लागत 7000 से अधिक है। जोकि शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 के अनुसार मानक से अधिक है।

 

उपरोक्त 54 नग डी0पी0आर0 का उक्त तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त समस्त 54 नग डी0पी0आर0 अर्ह पायी गई। जिनको स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर के सम्मेलन बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

अतः उक्त 54 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बुलन्दशहर द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रसारित करना चाहे।

अधिसूची अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

जिला मुख्य विकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला बसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिसूची अभियन्ता/सिवाई/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिसूची अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।

पत्रांक 1224 / जल जीवन मिशन/2021-22 19 दिनांक 1-11-2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य विकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला बसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिसूची अभियन्ता वाटर रिसोर्सा/सिवाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिसूची अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिसूची अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिसूची अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूधन त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पौधरमक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 दैलखन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इनफो प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।

अधिसूची अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।