

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 31.08.2022 की अपरान्ह 12:00 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. जिला विकास अधिकारी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
5. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
6. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
7. जिला कृषि अधिकारी।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
9. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
10. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
11. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
12. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य)।
13. श्री असारफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
14. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
15. श्री किशोर कुमार, मै0 पावर मेक।
16. श्री कृपाल सिंह, मै0 वैलस्पन।
17. मै0 जे0एम0सी0 प्रा0लि0।
18. श्री राकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन0जी0ओ0) सोसाइटी।

1. **भूमि का विवरण:-**जनपद बुलन्दशहर में 1088 ग्राम जल जीवन मिशन कार्यक्रम (फेज-1।) में आवंटित किये गये हैं, जिसमें से 1077 नग आवादी राजस्व ग्राम हैं। इनमें से 873 ग्राम पंचायतों में से 775 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित हैं। उक्त 775 ग्राम समूहों की पंचायतों में से 775 ग्रामों में डी0पी0आर0 विरचन हेतु भूमि उपलब्ध हो गयी है, जिसमें से 873 ग्राम पंचायत एवं 1077 राजस्व ग्राम आच्छादित होते हैं। उपरोक्त के अनुसार समस्त राजस्व ग्रामों में भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

JAL JEEVAN MISSION, LAND DETAIL AT A GLANCE SUMMARY

Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPRs	Land available against DPRs	RV Covered	GP Covered	Land not available against DPRs	GP not available	RV not available
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powermech	188	166	166	166	188	166	0	0	0
JMC	454	401	321	321	454	401	0	0	0
Welspun	435	306	288	288	435	306	0	0	0
Total	1077	873	775	775	1077	873	0	0	0

जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त सूची के अनुसार समस्त भूमि पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण)

2. डी0पी0आर0 :- जनपद बुलन्दशहर में 873 ग्राम पंचायतों में से 775 ग्राम समूहों को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जानी प्रस्तावित है, जिनमें से 539 डी0पी0आर0 फर्म द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराकर पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिनको आगामी जिला स्तरीय समिति की बैठक में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। जबकि 421 डी0पी0आर0 तैयार कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति से संस्तुति उपरान्त, स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की जा चुकी है, उपरोक्त में से 409 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है

On Portal

District Name	Total No. of Villages Assigned	No. of DPRs only approved from DWSM		
		DPR	RV	(%)
Bulandshahar	1088	421	566	54%

JalJeevan Mission at a Glance Summary

Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPR To be prepared	land available against DPRs	GP Covered against land available	RV Covered against land available DPRs	DWSM			DPR Submitted	DPR Approved by DWSM	DPR Approved by SWSM	Tri Party Agreement	cover Agreement	work start
							Remaining DPR	Remaining DPR	Remaining DPR						
							DPR	GP	RV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P	188	166	166	166	166	188	57	59	62	109	97	92	76	76	77
J	454	401	321	321	401	454	16	20	27	305	268	261	186	186	137
W	435	306	288	288	306	435	163	170	240	125	56	56	49	49	43
T	1077	873	775	775	873	1077	236	249	329	539	421	409	311	311	257

- जिलाधिकारी महोदय द्वारा अवशेष कुल 236 डी0पी0आर0 में से वैलस्पन को 163 डी0पी0आर0 1 माह में, जे0एम0सी0 को 16 डी0पी0आर0 एक सप्ताह में एवं पावरमैक को 57 डी0पी0आर0 15 दिनों के अन्तर्गत बनाकर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है (कार्यवाही तीनो फर्म पावरमैक, जे0एस0सी0 एवं वैलस्पन)

3. निर्माण कार्यों की प्रगति:- शासन द्वारा स्वीकृत 409 नग डी0पी0आर0 के सापेक्ष 311 ग्रामों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन की कार्यवाही, जल निगम, ग्राम पंचायत तथा सम्बन्धित कार्यदायी फर्म के हस्ताक्षरों परान्तपूर्ण की जा चुकी है। 311 नग ग्रामों के कवर एग्रीमेन्ट किये जा चुके हैं, जिनमें से 257 पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं। उक्त कार्यों के अन्तर्गत लगभग 881 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 45268 हाउस कनेक्शन, 106 अवर जलाशय एवं 196 बोरिंग कराये जा चुके हैं।

उक्त के अनुसार समस्त 257 ग्राम पंचायतों में चल रहे वितरण प्रणाली के कार्या को तत्काल प्रभाव से शत प्रतिशत उखाड़े गये रास्तों को पुनर्स्थापित करने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त के साथ-2 यह भी निर्देश दिये गये कि कार्य करते समय एन0ओ0सी0 को लेकर आ रहे प्रकरण एवं रास्तों के पुनर्स्थापन में हो रहे विलम्ब को दूर करने हेतु तीन विभागों के अधिशासी अभियन्ता कमशः लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को इस समिति में सम्मिलित किया जाये जिससे कि अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सकें।

(कार्यवाही तीनो फर्म पावरमैक, जे0एस0सी0 एवं वैलस्पन)

4. एफ0एच0टी0सी0 ऑनलाइन फीडिंग:

SI	District/ Circle/Zon	Target for FY 2022- 23	Entries during last seven days								Total FHTC During 2022-23
			24-Aug	25-Aug	26- Aug	27- Aug	28- Aug	29- Aug	30- Aug	Total During last 7 days	
2	Bulandshahar	295956	151	120	58	115	126	290	270	1130	17046
	Total	295956	151	120	58	115	126	290	270	1130	17046

- एफ0एच0टी0सी0 हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 5000 कनेक्शन फीड किये जायेगा यदि आधार कार्ड में कोई समस्या आती है तब आई0एस0ए0 की सहायता लेकर आधार कार्ड की फोटोप्रति एकत्रित की जाये ।

5. एम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सीयों से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं वी0ए0पी0 की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेन्सीयों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 1184 ग्रामों में पानी समिति एवं 1182 ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तीनों सपोर्ट एजेन्सीयों को वी0डब्ल्यू0एस0सी0, वी0ए0पी0 एवं पी0आर0ए0 फोटोग्राफ सहित की प्रगति बढ़ाने हेतु एवं जनपद में स्वीकृत योजना पर ग्राम वासियों से सहयोग धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि, तीनों आई0एस0ए0 Capex/Opex खाते आगामी 15 दिनों पूर्ण रूप से खुलवाने की कार्यवाही करें।

क्र० सं०	संस्था का नाम	आवंटित ग्राम पंचायतों की संख्या	आवंटित राजस्व ग्रामों की संख्या	वी0डब्ल्यू0 एस0सी0 की संख्या	अपलोड वी0ए0पी0 की संख्या	वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के अन्तर्गत खुले Capex/Opex बैंक खातों की संख्या
1	2	3	3	4	5	6
1	मै0 ओम गौरा सेवा संस्थान, डी0एस0सी0-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	315	388	387	387	0
2	मै0 उडान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	311	391	390	390	0
3	मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्वा, जिला-अलीगढ़-222408	320	405	405	405	0
	कुल योग	946	1184	1182	1182	0

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	हरचन्दपुर एवं श्यामपुरी	244.37	6927	
2	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहार्सू	रनायच नरेन्द्रपुर एवं सूरजपुर निराफी	327.21	6434	
3	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहार्सू	सायरली एवं दालेलगढी	273.27	6371	
4	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	रतनपुर	255.9	4960	
5	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	शिकारपुर करल	487.33	5723	
6	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	डिबाई देहात	442.56	5200	
7	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	भाईपुर	294.34	6474	
8	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	धरपा चोहरपुर एवं अगवाल	361.37	4572	
9	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	ऊँचागांव	करियासी	176.44	5732	
10	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	जवन	277.1	6250	
11	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	मवाड/माचड एवं छपना	379.58	6937	
12	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	वीरपुर एवं दोलतनगर	502.94	3206	
13	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	खुशालाबाद	256.7	4898	
14	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	वी.वी. नगर	असावर एवं अटटा	438.01	5235	
15	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	दसीन	246.17	6555	
16	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	रसूलपुर	281.44	5912	
17	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	ऊँचागांव	बदीरा	223.14	5174	
18	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहार्सू	सलाबाद, लुद्धपुरा एवं साहिदगढी	561.6	5091	
19	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	सवलपुर एवं भीमपुर	577.16	5918	
20	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	पहाडपुर हवेली एवं समनपुर	350.88	5402	
21	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	पिलखानसी उर्फ साविदगढ, जटौला एवं हवीवपुर	489.11	5368	
22	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	जरासा, गीरपुर पहार्सू, नगल एवं पहाडपुर	448.19	5555	
23	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	रामपुर, निवाडी बागर एवं नित्यानन्दपुर	452.92	4990	
24	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	गिनीरा नगली एवं भरसा	439.9	5328	
25	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	डरकपुर एवं भजेहरा	490.32	6243	

26	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	जलालपुर जाह, असादपुरधेर एवं बुरानपुर खुर्द	508.27	6413	
27	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	ऊंचागाव	मोहम्मदपुर बरयाला एवं गाररोना	492.54	6868	
28	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	दनबर एवं कहरीला	446.23	5171	
29	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	देवकरनपुर उर्फ बजेहरा, अहमदनगर उर्फ टऊली एवं करनपुर उर्फ नूरपुर	503.03	5479	
30	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	बी.बी. नगर	करीमनगर बनगोई एवं सादहरणपुर	456.53	6794	
31	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	भीगेपुर एवं सनेता शफीपुर	417.91	6396	
32	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	नयेसर एवं शेरपुर मजरा नयेसर	388.21	5762	
33	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	सुनेना, सज्जनपुर एवं सुनई	427.97	5395	
34	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	तेलियानगला, रजौर एवं रूपबास	476.58	6066	
35	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	बेगमपुर उर्फ जयरामपुर, चतुरिया एवं अनछोरा	400.81	4538	
36	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	हसनपुर लडकी	211.5	7001	
37	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगीता	नयागांव	358.72	4989	
38	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगीता	मीरपुर, अजीतपुर	370.07	6184	
39	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	रमपुरा (बुलन्दशहर देहात)	548.39	5275	
40	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगीता	बरासी	208.66	6396	
41	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	नीमखेडा	371.9	4192	
42	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	गुलावटी	कुरली	324.12	6545	
43	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्दाबाद	बिरोन्दी फौलादपुर	193.37	6358	
44	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्दाबाद	जाहिदपुर	374.29	4977	
45	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगीता	किसौली	291.38	6728	
46	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	दरियापुर	360.36	4130	
47	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्दाबाद	मण्डावराह	372.15	5461	
48	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	लखावटी	बुढाना	347.74	6100	
49	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	काजमपुर देवली	285.47	4939	
50	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	बूढपुर	192.43	6293	
51	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	औदरा उर्फ नवादा	199.75	5926	

12

52	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	रूपबास पंचगाई	238.46	5863	
53	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	हसनपुर जागीर	274.05	6214	
54	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	धमरावली	299.18	6143	
55	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	कुदैन	205.84	6729	
56	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	बहलीगपुरा	481.82	4357	
57	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	लखावटी	लखावटी	304.86	5475	
58	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	सिखेडा, केथरा	358.12	6205	
59	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	सनोटा	358.31	6234	
60	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	इनायतपुर	226.45	6397	
61	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	पौण्डरी	649.71	6387	
62	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	सुनपेडा	308.64	5558	
63	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	सरायघासी	311.89	5118	
64	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	हसनपुर बकसुआ	182.93	6988	
65	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	खुर्जा	भदवान	339.3	6015	
66	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	दानपुर	उदयपुर कला	226	5972	
67	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	लखावटी	शैदपुरा	246.9	6358	
68	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	दानपुर	कुतुबपुर	264.52	4784	-
69	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	अरनिया	सरसाल	231.6	4927	
70	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	अरनिया	नगर	242.03	4954	
71	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	गुलावटी	विशैच	178.01	6176	-
72	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	ऊंचागांव	गौआ खेरा	233.51	5832	-
73	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	डिबाई	विजय नगलिया	239.99	5522	-
74	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	शिकारपुर	बरीली	215.7	6425	-
75	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	गुलावटी	कोटा	261.84	6585	-
76	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	दानपुर	यावापुर	232.42	6706	-
77	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	ऊंचागांव	नगला मदारौपुर, रोजना रानी, रसूलपुर	380.28	6491	-
78	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स जे0वी0, मुम्बई।	फहसू	बरीला	276.61	6713	-

12

79	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	अगौता	मैथना जगतापुर	223.66	6709	-
80	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	अरिनया	सलेमपुर पहाडगढी	256.38	6852	-
81	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	रयाना	लींगा	241.79	4252	
82	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	लखावटी	सूरजावली	306.97	5073	
83	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	डिबाई	हीरापुर कलान	195.11	6357	
84	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	खुर्जा	बलराऊ	332.27	4448	
85	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	भटौला, चन्द्रावली	347.88	5798	
86	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	नगला, गोविन्दपुर	276.87	4656	
87	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	बुलन्दशहर	मामन कलान	379.03	3701	
88	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	डिबाई	गोकुलपुर खादर	229.96	6334	
89	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	अगौता	जोलीगढ	296.08	5927	
90	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे0वी0, मुम्बई।	शिकारपुर	सरावा	466.08	5997	

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा डी0पी0आर0 के तकनीकी परीक्षण हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। उक्त बैठक दिनांक 30.08.2022 को पूर्वान्ह 10.30 बजे विकास भवन, बुलन्दशहर में आहूत की गई थी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल किये गये थे

1. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम।
3. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

उपरोक्त 90 नग डी0पी0आर0 का उक्त तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त समस्त 90 नग डी0पी0आर0 अर्ह पायी गई। जिनको स्वीकृत कर एस0डब्लूएस0एम0 हेतु प्रेषित किया जा रहा है

इसके अतिरिक्त निम्न 15 नग डी0पी0आर0 प्राप्त हुई है।

क्र० सं०	फर्म एजेसी का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राकलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपराहर	पराती एवं अमेठा	236.92	7680	
2	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	अमरना बावू उर्फ ऊंचागांव बंग एवं सरमरतपुर	214.46	7739	
3	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	हिन्नीत एवं असावरी	324.36	7170	
4	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहारू	सिद्धगढी एवं नगलिया	225.29	7859	
5	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	हौरापुर नगलाजगत एवं नगलिया टक्कर	410.53	7583	
6	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	वी.वी. नगर	डरीली	167.83	8407	
7	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	अकबरपुर	178.17	8430	
8	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	ऊंचागांव	दुलखारा	237.34	7077	
9	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	गाजीपुर	209.05	8772	
10	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	ख्वासपुर	314.77	7324	
11	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	लखावटी	सीकरी	191.06	10804	
12	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	भटपुरा	243.58	7960	
13	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	जसनावली कलां	178.8	10054	
14	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	खलीलपुर रथ	192.76	8527	
15	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	शाहपुरकलां	213.14	7459	


उपरोक्त 15 नग डी०पी०आर० की प्रति व्यक्ति लागत 7000 से अधिक है। जोकि शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 के अनुसार मानक से अधिक है अतः निर्देशालय से मार्गदर्शन लिया जाना उचित है।



अतः 15 नग डी0पी0आर हेतु निर्देशालय से मार्गदर्शन लिया जाना उचित है।


अधिशारी अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।


प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।



जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।



अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।



अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद — बुलन्दशहर।

पत्रांक 1008 / जल जीवन मिशन/2021-22 25 दिनांक 31. 08 ..2022

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिशारी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिशारी अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिशारी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 वैंलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रॉ प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।


अधिशारी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।