

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.06.2022 की अपरान्ह 12:00 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
2. जिला विकास अधिकारी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
6. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
7. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
8. जिला कृषि अधिकारी।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
10. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
11. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
13. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्थाना (नामित सदस्य)।
14. श्री असरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
15. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन0जी0ओ0)।
16. श्री किशोर कुमार, मै0 पावर मैक।
17. श्री कृपाल सिंह, मै0 वेलस्पन।
18. मै0 जे0एम0सी0 प्रा0लि0।
19. श्री राकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन0जी0ओ0) सोसाइटी।

1. सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में 66 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर रेड्रोफिटिंग के कार्य चल रहे हैं जिनमें से 65 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 30 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देश दिये गये कि शेष योजनाओं का कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण)

2. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु भूमि उपलब्धता की जानकारी चाही गई जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया कि कुल 873 ग्राम पंचायतों में से 829 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध हो गयी है एवं शेष 44 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। जनपद में जितनी पेयजल योजनाएँ बननी हैं उतने ही ग्रामों में भूमि की आवश्यकता हेतु उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि का प्रस्ताव लेना सुनिश्चित करें। वर्तमान में गजट के अनुसार जिले में कुल 1239 राजस्व ग्राम/951 ग्राम पंचायत हैं। जबकि तीनों फर्मों को कुल मिलाकर 1077 राजस्व ग्राम/873 ग्राम पंचायत आवंटित की गयी है। शेष ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों की स्थिति स्पष्ट करने के सम्बन्ध में जल निगम को निर्देशित किया गया।

क्र० सं०	फर्म का नाम	आवंटित कार्य		कुल प्राक्कलन	उपलब्ध भूमि		अनुपलब्ध भूमि	
		ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम		ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मै0 पावरमैक	166	188	166	152	173	14	15
2	मै0 जे0एम0सी0	401	454	321	396	449	5	5
3	मै0 वेलस्पन	306	435	288	281	405	25	30
कुल योग		873	1077	775	829	1027	44	50

(हस्ताक्षर)

3. एम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीयों से वीडियोएस0सी0 एवं वीडियोपी0 की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेंसीयों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 1183 ग्रामों में पानी समिति एवं 1182 ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तीनों सपोर्ट एजेंसीयों को वीडियोएस0सी0, वीडियोपी0 एवं पी0आर0ओ फोटोग्राफ सहित की प्रगति बढ़ाने हेतु एवं जनपद में स्वीकृत योजना पर ग्रामवासियों से सहयोग धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि, BDO को पंचायतों में PRA का कार्यक्रम तत्काल उपलब्ध कराये जिससे महिला स्वयंसेवी समूह भी सहयोग कर सकें।

क्र० सं०	संस्था का नाम	आवृत्त ग्राम पंचायतों की संख्या	आवृत्त राजस्व ग्रामों की संख्या	वीडियोएस0सी0 की संख्या	अपलोड वीडियोपी0 की संख्या	वीडियोएस0सी0 के अन्तर्गत खुले Copex/Opex बैंक खातों की संख्या
1	2	3	3	4	5	6
1	मै0 ओम गौरा सेवा संस्थान, डी0एस0सी0-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामघाट रोड, अलीगढ़-20201।	315	387	387	387	0
2	मै0 उड़ान सोसाइटी, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	311	391	391	390	0
3	मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्वा, जिला-अलीगढ़-222408	320	405	405	405	0
	कुल योग	946	1183	1183	1182	0

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/आई0एस0ए0)

4. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक 419 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को भेजी जा चुकी हैं जिसमें से 321 नग पेयजल योजना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

Name of firms	Work allotted		Total . DPR Proposed	Land allocation in schemes	Approve d DPR by DWSM	Approve d DPR by SWSM	Work start
	GP	RV					
I	2	3	4	5	6	7	8
JMC	401	454	321	317	243	193	94
WELLSPUN	306	435	288	263	79	51	39
POWERMAT	166	188	166	152	97	77	77
	873	1077	775	732	419	321	210

तीनों फर्मों द्वारा 66 नग डी0पी0आर0 संस्तुति/स्वीकृति हेतु बैठक में प्रस्तुत की गयी, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

Ji

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	मऊ एवं रूथ बंगाशी	481.98	5641	
2	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	समसपुर एवं कमालपुर	391.89	4946	
3	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहार्सू	बान एवं सरभन्ना	367.80	5118	
4	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	सलामतपुर एवं अनिवासी	350.50	5107	
5	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	मौहम्मदपुर माजरा विछत एवं विछत सुजानपुर एवं अखारपुर	460.01	5223	
6	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	मुखारा और राजपुर	264.92	5206	
7	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहार्सू	अनीना एवं उटरावली	337.83	5453	
8	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	दरीरा एवं जटपुरा	414.53	5641	
9	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	स्याना	बठडा वाजिदपुर एवं बिहटा	448.82	5697	

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा डी०पी०आर० के तकनीकी परीक्षण हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। उक्त बैठक दिनांक 06.06.2022 को पूर्वाह्न 03.00 बजे विकास भवन, बुलन्दशहर में आयोजित की गई थी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल किये गये थे

1. अधिशारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
2. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम।
3. अधिशारी अभियन्ता, नलकूप विभाग।
4. अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

उपरोक्त 9 नग डी०पी०आर० का उक्त तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त समस्त 9 नग डी०पी०आर० अर्ह पायी गई। जिनको स्वीकृत कर एस०डब्ल्यूएस०एम० हेतु प्रेषित किया जा रहा है इसके अतिरिक्त निम्न डी०पी०आर० प्राप्त हुई है।

1	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	डोमला हरानगढ	468.22	6631	
2	मै० वेल्सपुन कार्वेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	खुर्जा	भदवानी	381.85	6770	
3	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	जखौता	246.18	6552	
4	मै० वेल्सपुन कार्वेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	दानपुर	उदयपुर कलानी	261.86	6919	
5	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	साहिबाद उर्फ खैरी	255.79	6691	
6	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	वी.बी. नगर	बहैनपुर एवं वैनीपुर	495.08	6935	
7	मै० वेल्सपुन कार्वेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	रोदपुरा	283.63	7305	
8	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	स्याना	थलिनायतपुर	253.78	7123	

9	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	रात्रीत	169.05	7380	
10	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकन्द्राबाद	फत्तेहपुरजादोन	186.69	7413	
11	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	सूरतपुर कला	225.74	7442	
12	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	नवीतपुर	166.84	7562	
13	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अनूपशहर	फत्तेहपुर	209.07	7614	
14	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	रयाना	सुलैला	213.11	7483	
15	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	वी.बी. नगर	ढकौली एवं बरकतपुर	289.40	7558	
16	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	बारगांव	292.86	7772	
17	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकारपुर	बरसाऊ	192.49	7784	
18	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अनूपशहर	किशनपुर	215.61	7792	
19	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	बहादुरपुर परौली	240.44	7857	
20	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अगीता	बहादुर महेशपुर	316.21	7869	
21	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	पहारू	अजीजाबाद	244.06	7907	
22	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	दानपुर	पैगंबरपुर	198.50	8016	
23	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	सहतपुर खैरी	196.22	7711	
24	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकारपुर	सुजापुर पोथा	217.75	8079	
25	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	डिबाई	छोटारा	245.93	8218	
26	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	राजगढी	306.55	8299	
27	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकन्द्राबाद	मेहन	283.03	8438	
28	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	ऊंचागांव	भगवन्तपुर	165.28	8099	
29	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	अंजनी	182.04	8128	
30	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	लाडलाबासा	192.85	8577	
31	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकारपुर	जगलपुर हातामपुर	232.29	8708	
32	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	हिसार	204.02	8739	
33	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहारू	फत्तेहाबाद	199.83	8407	
34	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	गुलावटी	फकाना	184.71	8799	
35	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अरनिया	रुद्री	326.66	8851	

36	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	बी.बी. नगर	अकापुर त्रियाना	401.55	8858	
37	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	शिकारपुर	तैयबपुर	293.41	8993	
38	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	गुलावटी	मनोवास	268.01	9053	
39	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	अगौता	जरानवाली खुर्द	218.88	9112	
40	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	सिकन्दाबाद	किशनपुर विशनपुर	266.94	9122	
41	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	सिकन्दाबाद	वेनीपुर	206.35	9168	
42	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	लखावटी	शाहपुरी	200.95	9237	
43	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	शिकारपुर	रानी रहम अलीपुर	226.82	9323	
44	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	लखावटी	इरिगला	271.21	9421	
45	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	डिबाई	करनसिंहपुर	176.41	9841	
46	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	स्याना	किसोला	220.11	9921	
47	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	खुर्जा	इनायतपुर उर्फ मधुपुरा	216.31	10139	
48	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	अनूपशहर	राजपुर	187.59	10255	
49	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	सिकन्दाबाद	गेंदपुर शेखपुर	207.12	10450	
50	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	सिकन्दाबाद	सराय जगत्रांथी	297.17	10456	
51	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	लखावटी	रजवाना	198.88	10615	
52	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	अरनिया	नगला कुटी	400.96	10740	
53	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	खुर्जा	रामगढी	258.04	11053	
54	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	बुलन्दशहर	हरतौली	195.90	11134	
55	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	बुलन्दशहर	जिनीरा जनार्दरी	211.73	11464	
56	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	पहासू	नगला दलपतपुर	196.57	12116	
57	मै0 बेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	शिकारपुर	सुरजावाली	174.60	12442	

उपरोक्त 57 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत 6000 से अधिक है। जोकि शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 के अनुसार मानक से अधिक है अतः निर्देशालय से मार्गदर्शन लिया जाना उचित है।

अधिशाली अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशाली अभियन्ता/सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।
पत्रांक 913 / जल जीवन मिशन/2021-22 64 दिनांक 21/8/2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिशाली अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पौंदरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 वैलरपन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रॉ प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।

अधिशाली अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।