

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 11.04.2022 की अपरान्ह 12:30 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
2. जिला विकास अधिकारी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी।
4. मुख्य विनिर्माता अधिकारी।
5. जिला वैश्व शिखा अधिकारी।
6. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
7. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
8. जिला कृषि अधिकारी।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
10. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) (सदस्य सचिव)।
11. समस्त उपजिलाधिकारी बुलन्दशहर।
12. समस्त खण्ड विकास अधिकारी।
13. श्री भास्वत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य)।
14. श्री असारफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
15. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
16. श्री किशोर कुमार, मै० पावर मेक।
17. श्री कृपाल सिंह, मै० वेलस्पन।
18. मै० जे०एम०सी० प्रा०लि०।
19. श्री राकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन०जी०ओ०) सोसाइटी।

1. सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में 66 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर रेट्रोफिटिंग के कार्य चल रहे हैं जिनमें से 65 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 30 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देश दिये गये कि शेष योजनाओं का कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण)

2. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु भूमि उपलब्धता की जानकारी चाही गई जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया कि कुल 873 ग्राम पंचायतों में से 692 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध हो गयी है एवं शेष 181 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। जनपद में जितनी पेयजल योजनाएँ बननी है उतने ही ग्रामों में भूमि की आवश्यकता हेतु उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि का प्रस्ताव लेना सुनिश्चित करें। वर्तमान में गजट के अनुसार जिले में कुल 1239 राजस्व ग्राम/951 ग्राम पंचायत है। जबकि तीनों फर्मों को कुल मिलाकर 1077 राजस्व ग्राम/873 ग्राम पंचायत आवंटित की गयी है। शेष ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों की स्थिति स्पष्ट करने के सम्बन्ध में जल निगम को निर्देशित किया गया।

क्र० सं०	फर्म का नाम	आवंटित कार्य		कुल प्राक्कलन	उपलब्ध भूमि		अनुपलब्ध भूमि	
		ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम		ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मै० पावरमेक	166	188	166	107	122	59	66
2	मै० जे०एम०सी०	401	454	321	375	425	26	29
3	मै० वेलस्पन	306	435	288	210	299	100	134
	कुल योग	873	1077	775	692	846	185	229

3. एम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीयों से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं वी0ए0पी0 की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेंसीयों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 1183 ग्रामों में पानी समिति एवं 1182 ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तीनों सपोर्ट एजेंसीयों को वी0डब्ल्यू0एस0सी0, वी0ए0पी0 एवं पी0आर0ए0 फोटोग्राफ सहित की प्रगति बढ़ाने हेतु एवं जनपद में स्वीकृत योजना पर ग्राम वारियों से सहयोग धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि, BDO को पंचायतों में PRA का कार्यक्रम तत्काल उपलब्ध कराये जिससे महिला स्वयंसेवी समूह भी सहयोग कर सके।

क्र० सं०	संस्था का नाम	आवृत्त ग्राम पंचायतों की संख्या	आवृत्त राजस्व ग्रामों की संख्या	वी0डब्ल्यू0एस0सी0 की संख्या	अपलोड वी0ए0पी0 की संख्या	वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के अन्तर्गत खुले Copex/Opex बैंक खातों की संख्या
1	2	3	3	4	5	6
1	मै0 ओम मोरा रोवा संस्थान, डी0एस0सी0-32, स्वर्ण जयन्ती नगर, रामगढ़ रोड, अलीगढ़-20201।	315	387	387	387	0
2	मै0 उत्तम साराइली, 8/140, रघुवीरपुरी, मसूदाबाद, अलीगढ़।	311	391	391	390	0
3	मै0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, ब्लॉक कॉलोनी छर्सा, जिला-अलीगढ़-222408	320	405	405	405	0
	कुल योग	946	1183	1183	1182	0

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/आई0एस0ए0)

4. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक 341 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को भेजी जा चुकी हैं जिसमें से 225 नग पेयजल योजना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

Name of firms	Work allotted		Total DPR Proposed	Land allocation in schemes	Approve d DPR by DWSM	Approve d DPR by SWSM	Work start
	GP	RV					
1	2	3	4	5	6	7	8
JMC	401	454	321	375	195	114	83
WELLSPUN	306	435	288	210	69	34	18
POWERMACH	166	188	166	107	77	77	47
	873	1077	775	692	341	225	148

तीनों फर्मों द्वारा 77 नग डी0पी0आर0 संस्तुति/स्वीकृति हेतु बैठक में प्रस्तुत की गयी, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

(Handwritten signature)

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	अगीता	मालागढ़	372.78	4951	
2	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	अगीता	अगीत	355.30	5032	
3	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	अगीता	बुडपुर	165.87	5999	
4	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	दुलन्दशहर	अकबरपुर	585.19	4314	
5	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	दुलन्दशहर	मिर्जापुर रमपुर कालीनी	387.09	4075	
6	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	दुलन्दशहर	औदेरा उर्फ नवादा	182.71	5994	
7	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	अलीदा जागीर	236.71	5993	
8	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	ख्वासपुर	232.66	5987	
9	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	बिरीधी ताजपुर	366.05	4191	
10	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	आदा	315.85	5635	
11	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	बड़ीदा	369.57	5280	
12	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	सरायदुल्हा	281.70	5994	
13	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	कनकपुर अलयास तलवार	357.27	5596	
14	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	दुलन्दशहर	पचौता	357.57	5623	
15	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	दुलन्दशहर	मानकपुर	226.55	4841	
16	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	रूपवास पचगई	220.32	5990	
17	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	दुलन्दशहर	दोस्तपुर मरगूपपुर	286.63	5944	
18	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	दुलन्दशहर	धीमरी एदेलपुर सुनहारा	364.32	6374	
19	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्स्ट्रक्शन जे०पी, हैदराबाद	लखावटी	सदरपुर सलेमगढ़	346.10	6397	
20	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं	सिकन्द्राबाद	बरखेडा	246.33	6363	

Handwritten signature

	भूरतनम कान्सद्वेशन जेभी, हैदराबाद				
21	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिवाई	आलमपुर उर्फ चिलमानपुर, उमराशी	240.92	5124
22	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	माध्रीपुर, महिउददीनपुर नगला	303.21	5213
23	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	अचज खुर्द, हजरतपुर, चिती	418.63	5940
24	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	अत्राहिमपुर, जुनेदपुर उर्फ मौजपुर	417.06	5939
25	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	छानपुर	खरकवारी	261.07	4978
26	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	झमका	264.09	5948
27	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	चकला, मन्डावली	237.22	5900
28	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहासू	पन्झावल	336.85	4639
29	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	खान्दुपुरा, भगवानपुर	189.6	5605
30	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	जमरऊ	145.4	5854
31	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिवाई	कुदाउनी	227.86	5644
32	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	सुल्तानपुर विलौनी	378.85	5801
33	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	कपना	214.9	5432
34	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	फिरोजपुर	254.65	5312
35	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहासू	महुवा खरा	166.15	5982
36	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	खलीला कल्यानुपर	607.4	5534
37	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहासू	वाड	185.99	5636
38	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	सिखोई	321.75	5561
39	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	शेखूपुर रौरा	303.76	4892
40	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	सारंगपुर	476.44	4966
41	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	शेखूपुर	327.56	4192
42	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	बहरपुरा	185.71	5347
43	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	बरतौली	207.43	5323
44	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	इक्का ताजपुर उर्फ सिकरा	234.81	5797
45	मै० जे०एम०सी०, लि० एच एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	रयाना	चौंदपुर पूढी	383.38	3970

॥

46	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	नवादा	154.00	5999	
47	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	ऊंचागांव	कल्याणपुर, गदनगढ, रामपुर, पीतगपुर	269.23	5959	
48	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	ऊंचागांव	पली अनान्दगडी, रावदलपुर	497.67	5554	
49	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	जयरामपुर कुदेना, गा धौगड विधीपुर	458.32	4,811	
50	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	सूरतगड उर्फ लोधी पतरामपुर	404.79	5,431	
51	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	तलावर, अदयपुर खुर्द बांगर	619.38	4,770	
52	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	नगला रूगी लालपुर मुगेरपुर	241.87	5,945	
53	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	बी.बी. नगर	बलीपुर	188.07	7079	
54	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	स्याना	नहचौली	168.26	7298	
55	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	हिसाबटी	147.43	6857	
56	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	रामबीलोनी	179.16	7138	
57	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	अमारना बाबु व उंचा गांव खादर	234.8	6539	
58	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	खन्डवागा	235.19	7767	
59	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	जलालपुर करीरा	220.11	7599	
60	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहारू	भाईपुर	198.07	7498	
61	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	परौरी	183.83	7438	
62	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	कुर्वासी	191.64	7243	
63	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	भोगपुर	176.52	7339	
64	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरनिया	दशहरा खेरली	259.69	7513	
65	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	स्याना	सेगा जगतपुर	266.71	7059	
66	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	भैलई व उजैबन	275.98	6455	
67	मै० जे०एम०सी०, लि० एव एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	मोहम्मदपुर खुर्द व हिम्मतगढी	289.47	7121	
68	मै० बेलसापुन कावेरी इन्फ्रा प्राजिक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	स्याना	लौगा	241.79	4252	
69	मै० बेलसापुन कावेरी इन्फ्रा प्राजिक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	लखावटी	सुरजावली	306.97	5073	
70	मै० बेलसापुन कावेरी इन्फ्रा प्राजिक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	डिबाई	हीरापुर कलान	195.11	6357	
71	मै० बेलसापुन कावेरी इन्फ्रा प्राजिक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	खुर्जा	बलराऊ	332.27	4448	

21

72	मै० बेलसपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकन्दाबाद	भटीला, चन्द्रावली	347.88	5798	
73	मै० बेलसपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकन्दाबाद	नगला, गोविन्दपुर	276.87	4656	
74	मै० बेलसपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	बुलन्दशहर	गामन कलान	379.03	3701	
75	मै० बेलसपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	डिबाई	गोकुलपुर खादर	229.96	6334	
76	मै० बेलसपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	अगौता	जोलीगढ	296.08	5927	
77	मै० बेलसपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	शिकारपुर	सरावा	466.08	5997	

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा डी०पी०आर० के तकनीकी परीक्षण हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। उक्त बैठक दिनांक 11.04.2022 को पूर्वाह्न 10.00 बजे विकास भवन, बुलन्दशहर में आहूत की गई थी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल किये गये थे

1. अधिशारी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
2. अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम।
3. अधिशारी अभियन्ता, नलकूप विभाग।
4. अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

उपरोक्त 77 नग डी०पी०आर० का उक्त तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त समस्त 77 नग डी०पी०आर० अर्ह पायी गई। मूल प्रति संलग्न।

समिति द्वारा तीनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि शेष डी०पी०आर० को तकनीकी जांच हेतु तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये एवं डी०पी०आर० अर्ह पाये जाने पर आगामी जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक में उक्त डी०पी०आर० को प्रस्तुत किया जाये।

अतः उक्त 77 नग डी०पी०आर० जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अग्रसारित करना चाहें।



अधिशारी अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।
पत्रांक 416 / जल जीवन मिशन/2021-22 / 40-05/10 दिनांक 14/05/2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिशारी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिशारी अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिशारी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रॉ प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।

अधिशारी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।