

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.01.2022 की अपरान्ह 12:00 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
2. जिला विकास अधिकारी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी।
6. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
7. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
8. जिला कृषि अधिकारी।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
10. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (सदस्य सचिव)।
11. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम वीहटा, स्थाना (नामित सदस्य)।
12. श्री असरफी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
13. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
14. श्री किशोर कुमार, मै० पावर मेक।
15. श्री कृपाल सिंह, मै० बैलस्पन।
16. श्री संजय कुमार त्रिपाठी मै० जे०एम०सी० प्रा०लि०।
17. श्री राकेश कुमार, उडान सोसाइटी (एन०जी०ओ०) सोसाइटी।

1. सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में 66 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर रेड्रोफिटिंग के कार्य चल रहे हैं जिनमें से 56 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 22 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देश दिये गये कि शेष योजनाओं का कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण)

2. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु भूमि उपलब्धता की जानकारी चाही गई जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया कि कुल 873 ग्राम पंचायतों में से 654 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध हो गयी है एवं शेष 220 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। जनपद में जितनी पेयजल योजनाएँ बननी है उतने ही ग्रामों में भूमि की आवश्यकता हेतु उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि का प्रस्ताव लेना सुनिश्चित करें। वर्तमान में गजट के अनुसार जिले में कुल 1239 राजस्व ग्राम/951 ग्राम पंचायत हैं। जबकि तीनो फर्म को कुल मिलाकर 1077 राजस्व ग्राम/873 ग्राम पंचायत आवंटित की गयी है।

JAL JEEVAN MISSION, BULANDSHAHR

Firm	RV Allotted	GP Allotted	DPRs	Land available against DPRs	RV Covered	GP Covered	Land not available against DPRs	GP not available	RV not available
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Powermech	188	166	166	98	112	98	68	68	76
JMC	454	401	321	292	414	365	29	36	40
Welspun	435	306	298	182	281	191	116	116	154
Total	1077	873	785	572	807	654	213	220	270



3. एम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीयों से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं वी0ए0पी0 की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेंसीयों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 1121 ग्रामों में पानी सभिति एवं 806 ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तीनों सपोर्ट एजेंसीयों को वी0डब्ल्यू0एस0सी0, वी0ए0पी0 एवं पी0आर0ए0 फोटोग्राफ सहित की प्रगति बढ़ाने हेतु एवं जनपद में स्वीकृत योजना पर ग्रामवासियों से सहयोग धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया। इस हेतु जल निगम एवं ए0डी0ओ0 पंचायत का सहयोग लिया जाये। तथा गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देश दिये गये

फर्म का नाम	आवृत्त वी0डब्ल्यू0एस0सी0 / वी0ए0पी0	गठित वी0डब्ल्यू0एस0सी0 कमेटी की संख्या	अपलोड वी0ए0पी0 की संख्या
1	2	3	4
Om Gaura Seva Sansthan	315	315	295
Asharfee Gramodyog Sansthan	320	320	320
Udaan Society	311	304	191
Total	946	939	806

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/आई0एस0ए0)

4. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), के पत्रांक 435/2042-संचालन/अनुरोध/21 दिनांक 26.11.2021 के क्रम में पाइप पेयजल योजनाओं के रू0 64680157.68 के बकाया विद्युत बिलों से सम्बन्धित वांछित सूचना कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर के पत्रांक 2359/सा0-21/6 दिनांक 10.12.2021 द्वारा मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है।

5. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक 295 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को भेजी जा चुकी हैं जिसमें से 225 नग पेयजल योजना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृत हो चुकी हैं, डी0पी0आर0 अधिक अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में जे0एम0सी0 को डी0पी0आर0 अपलोड का स्टेटस संशोधित करने के निर्देश दिये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है-

DPR Status									
उ0 सं0	फर्म का नाम	कुल ग्राम पंचायतों की संख्या (जिस हेतु डी0पी0आर0 बनानी है)	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	वर्तमान में फर्म से प्राप्त डी0पी0आर0 की संख्या	DWSM से स्वीकृत/संस्तुति योजनाओं की डी0पी0आर0 की संख्या	SWSM से स्वीकृत डी0पी0आर0 की संख्या	कितनी योजनाओं का Tripartite Agreement हो गया है।	कितनी योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो गया है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मै0 पावरमैक प्रोजेक्ट-भूराखनम कन्स्ट्रक्शन जे0वी. हैदराबाद	166	188	97	83	77	58	19	
2	मै0 जे0एम0सी0-एल0सी0आई0एस0पी0 एल0, जे0वी0, मुम्बई	401	454	238	161	114	67	33	
3	मै0 वेलरफन-कौपरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट जे0वी0, मुम्बई।	306	435	77	51	34	1	0	
	योग	873	1077	412	295	225	126	52	

तीनों फर्मों द्वारा 63 नग डी0पी0आर0 संस्तुति/स्वीकृति हेतु बैठक में प्रस्तुत की गयी, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	भटौला करीरा	432.60	4964	—
2	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	आजमपुर दरियापुर एवं पौरोली एवं हलपुरा	377.10	5455	—
3	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	नागलालपुर अलीपुर एवं बोहीच एवं गीरापुर	342.67	5223	—
4	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	कुतुबपुर एवं फज्जालापुर अजानारा एवं नूरपुर नगलिया	386.06	5949	—
5	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	हजरतपुर एवं ममऊ	389.69	5300	—
6	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	शिकारपुर	पुथरी खुर्द एवं खैरपुर	278.92	5699	—
7	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	कमालपुर माजरा नाईसर एवं क्यौलीकला	335.44	4066	—
8	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	मौ० करीमपुर उर्फ ढाकर एवं निजामपुर	399.46	4152	—
9	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	दिनौल एवं उमराला	278.09	5780	—
10	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	जलालाबाद उर्फ विंगरावली एवं मुमरेजपुर	336.26	4863	—
11	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	दस्ततुरा एवं सलामपुर मजरा दस्ततुरा	384.37	4737	—
12	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	मौ० नार एवं असफपुर	436.74	4524	—
13	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	अरिनया मौजपुर एवं अरिनया मनसुरपुर	335.77	4154	—
14	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	मुन्ना जटनपुर एवं नेकपुर	405.37	5967	—
15	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	गंगथला एवं जाहिदपुर कला	258.46	5539	—
16	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	खुर्जा	सहजादपुर कनेनी एवं आजमाबाद	306.19	5211	—
17	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	सीकरी एवं बटपुरा	198.10	5026	—
18	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	सूरजपुर टीकरी एवं पेम्पुर	262.94	4588	—
19	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	रूठा एवं पूठा गुवारिकपुर	316.62	5535	—
20	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	नवीनगर एवं दवकोरा	408.16	4413	—
21	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहासू	कमौना एवं परहा	359.80	5199	—
22	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहासू	सुरजावली एवं तुरकीपुरा खास	330.88	3813	—

23	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	पहासू	अहमद बाज एवं नगलानाऊ	223.06	5809	—
24	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	वी.वी. नगर	मडीना जाफराबाद	498.28	5895	—
25	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनुपशहर	पहाडपुर एवं पचदेवरा	397.31	4284	—
26	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनुपशहर	होशियारपुर उर्फ अघियार एवं सैहल्लापुर	294.03	4962	—
27	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनुपशहर	रयारामपुर जिनाई एवं बिरीली	407.68	4609	—
28	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरिनया	जावल एवं बडीली	424.51	5196	—
29	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अरिनया	हजरतपुर पुटारी एवं गी० मजरा बडा गांव	264.04	5040	—
30	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	ऊंचागांव	कचरौत एवं भरकाऊ	407.23	4853	—
31	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	ऊंचागांव	खण्डोई एवं शफीनगर	345.61	5250	—
32	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिवाई	घुसराना गेल एवं विचपुरी खैरपुर एवं मौहम्मदपुर कला	448.56	4486	—
33	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	कनेहरा एवं महाराजापुर	405.82	5990	—
34	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	कुसाउपुर एवं सतवारा	405.07	5253	—
35	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	अरिनया	सलेमपुर पहाडगढी	256.38	6852	—
36	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	ऊंचागांव	कमालपुर रघुनाथपुर	416.04	5351	—
37	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	डिवाई	विजय नगलिया	239.99	5522	—
38	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	अनुपशहर	आजमपुर उर्फ तोरई बंगारी	313.11	4495	—
39	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	अनुपशहर	दुगराऊ गरहारा	348.36	5989	—
40	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	अनुपशहर	शलगवान	288.43	4902	—
41	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	गुलावटी	विशैच	178.01	6176	—
42	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	गुलावटी	कोटा	261.84	6585	—
43	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	ऊंचागांव	मौआ खेरा	233.51	5832	—
44	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	ऊंचागांव	जरिया आलमपुर	303.75	4382	—
45	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	ऊंचागांव	थाना गजरौला	337.58	5329	—
46	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	ऊंचागांव	नगला मदारीपुर, सौजना रानी, रसूलपुर	380.28	6491	—
47	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्टस जे.वी. मुम्बई।	दानपुर	औखड	220.70	5180	—


अधिशारी अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।


प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।


जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।


जिला अधीक्षक/अध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।

पत्रांक - 05 / जल जीवन मिशन/2021-22 27-05/01 दिनांक 03/01/2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिशारी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिशारी अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिशारी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रॉ प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।


अधिशारी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।