

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी महादय की अध्यक्षता में दिनांक 21.12.2021 की अपरान्ह 12:00 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
2. जिला विकास अधिकारी।
3. प्रभागीय धनाधिकारी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी।
6. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
7. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
8. जिला कृषि अधिकारी।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
10. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (राजस्व सचिव)।
11. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्याना (नामित सदस्य)।
12. श्री असरणी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
13. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
14. श्री किशोर कुमार, मै० पावर मेक।
15. श्री कृपाल सिंह, मै० वैलस्पन।
16. मै० जे०एम०सी० प्रा०लि०।
17. श्री राकेश कुमार, उडान सोसाइटी (एन०जी०ओ०) सोसाइटी।

1. सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अलगत कराया गया है कि जनपद में 66 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर रेड्रोफिटिंग के कार्य चल रहे हैं जिनमें से 54 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 22 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देश दिये गये कि शेष योजनाओं का कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण)

2. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु भूमि उपलब्धता की जानकारी चाही गई जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया कि कुल 873 ग्राम पंचायतों में से 625 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध हो गयी है एवं शेष 248 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। जनपद में जितनी पेयजल योजनाएँ बननी है उतने ही ग्रामों में भूमि की आवश्यकता हेतु उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि का प्रस्ताव लेना सुनिश्चित करें। वर्तमान में गजट के अनुसार जिले में कुल 1239 राजस्व ग्राम/951 ग्राम पंचायत है। जबकि तीनों फर्म को कुल मिलाकर 1077 राजस्व ग्राम/873 ग्राम पंचायत आवंटित की गयी है। शेष ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों की स्थिति स्पष्ट करने के सम्बन्ध में जल निगम को निर्देशित किया गया।

क्र० सं०	फर्म का नाम	आवंटित कार्य		उपलब्ध भूमि		अनुपलब्ध भूमि	
		ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मै० पावरमैक	166	188	97	111	69	77
2	मै० जे०एम०सी०	401	454	345	392	56	62
3	मै० वैलस्पन	306	435	183	271	123	164
	कुल योग	873	1077	625	774	248	303



3. एम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसीयों से वी0डब्ल्यू0एस0सी0 एवं वी0ए0पी0 की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेंसीयों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 1054 ग्रामों में पानी समिति एवं 623 ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तीनों सपोर्ट एजेंसीयों को वी0डब्ल्यू0एस0सी0, वी0ए0पी0 एवं पी0आर0ए0 फोटोग्राफ सहित की प्रगति बढ़ाने हेतु एवं जनपद में स्वीकृत योजना पर ग्रामवासियों से सहयोग धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये गये कि, आगामी ग्राम पंचायतों में PRA का तीन सप्ताह का कार्यक्रम तत्काल उपलब्ध कराये जिससे महिला स्वयंसेवी समूह भी सहयोग कर सके। पेयजल की गुणवत्ता एफ0टी0के0 किट के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है अथवा नहीं इस हेतु जल निगम एवं ए0डी0अं0 पंचायत का सहयोग लिया जाये। तथा गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देश दिये गये

फर्म का नाम	आवंटित वी0डब्ल्यू0एस0सी0/वी0ए0पी0	गठित वी0डब्ल्यू0एस0सी0 कमेटी की संख्या	अपलोड वी0ए0पी0 की संख्या
1	2	3	4
Om Gaura Seva Sansthan	315	315	130
Asharfee Gramodyog Sansthan	320	320	320
Udaan Society	311	304	173
Total	946	939	623

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/आई0एस0ए0)

4. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), के पत्रांक 435/2042-संचालन/अनुरक्षण/21 दिनांक 26.11.2021 के क्रम में पाइप पेयजल योजनाओं के रकम 64680157.68 के बकाया विद्युत बिलों से सम्बन्धित वांछित सूचना कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर के पत्रांक 2359/सा0-21/6 दिनांक 10.12.2021 द्वारा मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है।

5. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक 241 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को भेजी जा चुकी हैं जिसमें से 225 नग पेयजल योजना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृत हो चुकी हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

Name of firms	Work allotted		Total DPR Proposed	Land allocation in schemes	Approved DPR by DWSM	Approved DPR by SWSM	Work start
	GP	RV					
1	2	3	4	5	6	7	8
JMC	401	454	321	345	118	114	30
WELLSPUN	306	435	298	183	45	34	0
POWERMAC	166	188	166	97	78	77	19
	873	1077	785	625	241	225	49

तीनों फर्मों द्वारा 54 नग डी0पी0आर0 संस्तुति/स्वीकृति हेतु बैठक में प्रस्तुत की गयी, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	रहमापुर	248.11	4050	—
2.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	बगथारी	286.24	4913	—
3.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	पुठारी कला	364.30	5622	—
4.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	गिरौरा	648.00	5699	—
5.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	दरौरा विश्वनाथपुरी	234.57	4102	—
6.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	जुगासन कलानी	291.12	3905	—
7.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	धर्मपुर	333.62	5987	—
8.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहांगीराबाद	मन करोरा	166.63	5412	—
9.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	दौलतपुर खुर्द	544.19	4024	—
10.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	शाहदवन	253.27	3697	—
11.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	सातोहा	304.24	3860	—
12.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	उदयगढ़ी बंगार	299.63	4753	—
13.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	चारौरी रानी कल्याणी	167.44	4593	—
14.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	पिताखना	353.96	4357	—
15.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	बिलोना छप बंगार	293.47	4106	—
16.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	डिबाई	वाजीदपुर	172.89	5121	—
17.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	अनूपशहर	दारावर	232.10	5196	—
18.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	फतेहाबाद	194.64	4889	—
19.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	ऊंचागांव	चंदयाना	394.60	3562	—
20.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	दानपुर	इछावारी	289.51	4048	—
21.	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनग कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	लखवाटी	सदरपुर सलेमगढ़	249.13	5994	—

22	મે0 પાવરમેક પ્રોજેક્ટ લિમિટેડ એવ મૂરતનમ કન્સલ્ટાન્સ જોવી, હૈદરાબાદ	અમીતા	વસી	169.73	7540	—
23	મે0 પાવરમેક પ્રોજેક્ટ લિમિટેડ એવ મૂરતનમ કન્સલ્ટાન્સ જોવી, હૈદરાબાદ	મુલનન્દ્રાદર	ચલીલપુન રામ	150.58	7066	—
24	મે0 પાવરમેક પ્રોજેક્ટ લિમિટેડ એવ મૂરતનમ કન્સલ્ટાન્સ જોવી, હૈદરાબાદ	અમીતા	મીરપુર રામપુર કતીરી એવ અંજીતપુર	313.73	7737	—
25	મે0 પાવરમેક પ્રોજેક્ટ લિમિટેડ એવ મૂરતનમ કન્સલ્ટાન્સ જોવી, હૈદરાબાદ	મુલનન્દ્રાદર	ધિમાની ઓદલપુર એવ મુનાદરા	358.36	5970	—
26	મે0 વેલ્સપુન કાવેરી ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ પ્રા0લિ0, મુમ્બઈ	મુલાવાટી	માહોલી રમુલપુર	378.32	3565	—
27	મે0 વેલ્સપુન કાવેરી ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ પ્રા0લિ0, મુમ્બઈ	કુંચાગાંવ	નરેન્દ્રપુર	279.65	4423	—
28	મે0 વેલ્સપુન કાવેરી ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ પ્રા0લિ0, મુમ્બઈ	અર્નિયા	સરસાલ	231.60	4927	—
29	મે0 વેલ્સપુન કાવેરી ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ પ્રા0લિ0, મુમ્બઈ	અમીત	લુહારલી નગલજીવ	423.79	4919	—
30	મે0 વેલ્સપુન કાવેરી ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ પ્રા0લિ0, મુમ્બઈ	અર્નિયા	નગર	242.03	4954	—
31	મે0 વેલ્સપુન કાવેરી ઇન્ફ્રા પ્રોજેક્ટ પ્રા0લિ0, મુમ્બઈ	દાનપુર	ઇદલપુર જ્યપુર	237.20	5466	—
32	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	દાનપુર	ચુડાડિયા	232.91	4809	—
33	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	કુંચાગાંવ	લડાના	239.00	4813	—
34	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	રયાના	ચાદ મોદન નગર	559.54	5032	—
35	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	કુંચાગાંવ	ફરીદા વગેર	294.25	3536	—
36	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	કુંચાગાંવ	મિરીરા	498.78	4414	—
37	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	કુંચાગાંવ	થોના	241.86	3947	—
38	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	કુંચાગાંવ	દલના	197.97	5516	—
39	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	કુંચાગાંવ	અમરપુર	314.34	4114	—
40	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	કુંચાગાંવ	ધુધરીલી	378.20	5634	—
41	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	મવન વડાપુર નગર	ચરંકાલિક	267.74	5274	—
42	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	રયાના	મકરી	372.84	5421	—
43	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	મવન વડાપુર નગર	વિતસોના અલીપુર	580.18	5463	—
44	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	રયાના	વેશકિસંજપુર	594.17	5131	—
45	મે0 જો0એમ0સી0, લિ0 એવ એલ0સી0ડે0એસ0પી0એલ0, મુમ્બઈ	રયાના	ચિયાઓ	229.54	5180	—

	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	दानपुर	गुरादपुर	340.40	3939	—
47	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	भवन बहादुर नगर	अहमद नगरी	316.74	4865	—
48	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	स्याना	बरीली बसादेवपुर	551.87	4699	—
49	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	स्याना	जलालपुर	360.30	4268	—
50	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	स्याना	बरहाना	272.55	5644	—
51	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	स्याना	खानी कटिरी बंगारी	385.75	4733	—
52	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	ऊंचागांव	अगरथल उर्फ ऊंचागांव	425.91	4015	—
53	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	स्याना	धनियावली	212.97	5991	—
54	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	स्याना	हाजीपुर	392.02	5021	—

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा डी0पी0आर0 के तकनीकी परीक्षण हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था। उक्त बैठक दिनांक 16.12.2021 को पूर्वान्ह 11:30 बजे विकास भवन, बुलन्दशहर में आहूत की गई थी जिसमें तीनों फर्मों द्वारा 54 नग डी0पी0आर0 प्रस्तुत की गयी, जोकि तकनीकी समिति के परीक्षणोपरान्त अर्ह पायी गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल किये गये थे

1. अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम।
3. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।

उपरोक्त 54 नग डी0पी0आर0 का उक्त तकनीकी समिति से परीक्षण करा लिया गया है। मूल प्रति संलग्न।

अतः उक्त 54 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा स्वीकृत कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अग्रसारित करना चाहें।

अधिशाली अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशाली अभियन्ता,सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला विद्युत अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।
पत्रांक 69 /जल जीवन मिशन/2020-21 21-05/03 दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिशाली अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिशाली अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिशाली अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिशाली अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 वैलस्पन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।

अधिशाली अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।