

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा एस0एल0एस0 एस0सी0 की बैठक प्रस्तावित है जिसके क्रम में फर्मों द्वारा उपलब्ध कराई गई डी0पी0आर0 की समीक्षा हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2021 की अपरान्ह 04:00 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न अधिकारी एवं फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
2. जिला विकास अधिकारी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
6. अधिशासी अभियन्ता, वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर।
7. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग।
8. जिला कृषि अधिकारी।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी।
10. श्री भारत भूषण त्यागी, ग्राम बीहटा, स्थाना (नामित सदस्य)।
11. श्री विनय, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (सदस्य सचिव)।
12. श्री असरफ़ी, ग्राम्य उद्योग संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
13. श्री ओमगोरा सेवा संस्थान के प्रतिनिधि (एन०जी०ओ०)।
14. श्री किशोर कुमार, मै० पावर मेक।
15. श्री कृपाल सिंह, मै० वैलस्पन।
16. श्री संजय, मै० जे०एम०सी० प्रा०लि०।
17. श्री राकेश कुमार, उड़ान सोसाइटी (एन०जी०ओ०) सोसाइटी।

1. सर्वप्रथम अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में 66 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर रेट्रोफिटिंग के कार्य चल रहे हैं जिनमें से 31 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 22 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्देश दिये गये कि शेष योजनाओं का कार्य भी शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण)

2. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं हेतु भूमि उपलब्धता की जानकारी चाही गई जिस पर अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा बताया गया कि कुल 873 ग्राम पंचायतों में से 502 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध हो गयी है एवं शेष 183 ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है। जनपद में जितनी पेयजल योजना बननी है उतने ही ग्रामों में भूमि की आवश्यकता हेतु उपजिलाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि का प्रस्ताव लेना सुनिश्चित करें।

Name of firms	Work allotted		Multi gp scheme no	Land allocation in schemes	Approve d DPR by DWSM	Approve d DPR by SWSM	Work start
	GP	RV					
1	2	3	4	5	6	7	8
JMC	401	454	320	270	76	71	11
WELLSPUN	306	435	194	125	32	21	0
POWERMAT	166	188	166	107	62	61	19
	873	1077	680	502	170	153	30

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/उपजिलाधिकारी)

3. एम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सीयों से वी०डब्लू०एस०सी० एवं वी०ए०पी० की प्रगति की जानकारी चाही गयी। इस पर तीनों सपोर्ट एजेन्सीयों द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक 1054 ग्रामों में पानी समिति एवं 180 ग्रामों के विलेज एक्शन प्लान अपलोड किये गये हैं जिस पर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा तीनों सपोर्ट एजेन्सीयों को वी०डब्लू०एस०सी० एवं वी०ए०पी० की प्रगति बढ़ाने हेतु एवं जनपद में स्वीकृत योजना पर ग्राम वारियों से सहयोग धनराशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण/आई०एस०ए०)



4. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डीपीआर के सम्बन्ध में अधिशारी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक 176 नग डीपीआर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को भेजी जा चुकी हैं जिसमें से 53 नग पेयजल योजना राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृत हो चुकी हैं एवं इस बैठक में तीनों फर्मों द्वारा 41 नग डीपीआर प्रस्तुत की गयी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र० सं०	फर्म एजेंसी का नाम	विकासखण्ड का नाम	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत (रु० लाख में)	योजना की प्रति व्यक्ति लागत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	ऊँचागांव	आलमपुर नंगला	200.46	5942	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
2.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	ऊँचागांव	चितेहरा, नित्यांगपुर नगली शकरपुर	351.60	5642	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
3.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	बुटेना, दुल्हेड़ा, नूरपुर	435.03	4997	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
4.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	सिकन्द्राबाद	खानपुर - शेरपुर माजरा गांगरौल	357.09	4401	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
5.	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	खगुवाबास	154.59	5374	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
6.	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	भराना	322.10	5467	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
7.	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	जगतपुर अलियास सुल्तानपुर	211.08	5934	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
8.	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	जुनेदपुर	207.97	5847	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
9.	मै० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद	सिकन्द्राबाद	भंवरा	337.07	4104	इ० आनन्द कुमार, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
10.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	जहाँगीराबाद	कुरा शम्शादबाद, बादशाहपुर तालाब	357.25	4451	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
11.	मै० वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, मुम्बई।	जहाँगीराबाद	बमनपुर ताल्लुका, फतेहपुर	325.99	5998	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
12.	मै० जे०एम०सी०, लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल०, मुम्बई	जहाँगीराबाद	भाग्रौली, पलिपतपुर	331.14	4039	इ० अमित कुमार राजपूत, स०अभि० जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।

27

13.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहांगीराबाद	खदाना	298.80	5381	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
14.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहांगीराबाद	ईलना	395.97	3893	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
15.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहांगीराबाद	बदरखा	215.42	4693	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
16.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहांगीराबाद	रोदा	223.98	5792	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
17.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहांगीराबाद	गंगागढ़	316.64	4770	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
18.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहांगीराबाद	जवासा	296.41	4588	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
19.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	जहांगीराबाद	जाडील, मथुरा नंगला	579.69	4418	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
20.	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	शिकारपुर	खसीदा रंगपुर	385.45	5322	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
21.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	शिकारपुर	मुस्तफाबाद ददुआ	274.62	5751	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
22.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	शिकारपुर	धतूरी	299.85	4317	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
23.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	शिकारपुर	हुर्थला	224.84	5362	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
24.	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	पहारू	करया डड्डू	341.32	5132	इ0 विजयपाल सिंह, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
25.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहारू	लालनेर	327.89	4790	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
26.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहारू	कैनानी	192.58	5417	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
27.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहारू	कुंवरपुर	266.66	5541	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
28.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	पहारू	नगला सारंगपुर	331.63	5548	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।

24

29.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	ततारपुर	270.48	4345	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
30.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	बिहरा	239.02	5658	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
31.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	अख्तियारपुर	208.38	5995	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
32.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	पवसारा	374.81	3972	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
33.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	अगौता	शरीफपुर भैंसरौली	426.54	5204	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
34.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	गुलावटी	गिरधरपुर नवाड़ा	253.87	5710	इ0 आनन्द कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
35.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	गुलावटी	रामकोला	215.05	5227	इ0 आनन्द कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
36.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	गुलावटी	सेनता	370.46	5951	इ0 आनन्द कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
37.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	कलौली	337.22	4578	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
38.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	ताजपुर	284.04	3269	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
39.	मै0 पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड एवं भूतनम कन्सट्रक्शन जेवी, हैदराबाद	बुलन्दशहर	मामन खुर्द	177.44	5981	इ0 पंकज कुमार, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
40.	मै0 वेल्सपुन कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, मुम्बई।	डिबाई	गोविंदपुर	214.54	5943	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।
41.	मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई	अनूपशहर	गहाना गोवर्धनपुर	265.69	4959	इ0 अमित कुमार राजपूत, स0अभि0 जल निगम द्वारा परीक्षण किया गया एवं तकनीकी समिति हेतु प्रेषित।

अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा डी0पी0आर0 के तकनीकी परीक्षण हेतु एक तकनीकी समिति का गठन किया जाता है, जोकि उपरोक्त समस्त डी0पी0आर0 का परीक्षण करेंगी, तदोपरान्त अपनी रिपोर्ट संलग्न कर अध्यक्ष महोदय को प्रेषित करेंगी। तकनीकी परीक्षणोपरान्त अगली तिथि में समस्त डी0पी0आर0 को पुनः राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति हेतु प्रेषित किया जायेगा। तकनीकी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे।

1. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, बुलन्दशहर।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बुलन्दशहर।
3. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप विभाग, बुलन्दशहर।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बुलन्दशहर।



अधिशारी अभियन्ता,
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।

जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशारी अभियन्ता, सिंचाई/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला कृषि अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिला विकास अधिकारी/सदस्य
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल स्वच्छता मिशन,
बुलन्दशहर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद - बुलन्दशहर।
पत्रांक / जल जीवन मिशन/2020-21 दिनांक 2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (उपाध्यक्ष)
- 2- जिला विकास अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी बुलन्दशहर स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित (सदस्य)
- 4- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 6- अधिशारी अभियन्ता वाटर रिसोर्स/सिंचाई, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 7- अधिशारी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 8- जिला कृषि अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 9- जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 10- अधिशारी अभियन्ता, जल निगम, बुलन्दशहर। (सदस्य)
- 11- अधिशारी अभियन्ता, लघु सिंचाई खण्ड, गाजियाबाद।
- 12- भारत भूषण त्यागी, (नामित सदस्य)।
- 13- मै0 पॉवरमैक प्रोजेक्ट लि0 एवं भूरतनम कन्सल्टेशन जेवी, हैदराबाद।
- 14- मै0 जे0एम0सी0, लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0, मुम्बई।
- 15- मै0 वैलस्यन एण्टरप्राइजेज एण्ड कावेरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0, मुम्बई।

अधिशारी अभियन्ता
जल निगम/सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बुलन्दशहर।