

दिनांक 03 नवम्बर, 2022 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहत जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 03.11.2022 को कैम्प कार्यालय पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आहत की गयी जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम एवं संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जल जीवन मिशन कार्यक्रमों की बिन्दुवार समीक्षा की गयी तथा बैठक में निम्न निर्देश दिए गये -

बिन्दु संख्या-1

जनपद प्रतापगढ़ में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत पानी की टंकी निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यदायी संस्था मेसर्स जे० एम० सी० प्रो० इंडिया लि० एवं मेसर्स पॉवर मेक प्रो० लि० को अधिकृत किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि मेसर्स जे० एम० सी० प्रो० इंडिया लि० द्वारा द्वितीय चरण में 455 आवंटित राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 228 नग डी०पी०आर० निर्मित किया गया है जिसमें से 364 राजस्व ग्रामों हेतु 202 नग डी०पी०आर० जिला पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत किया गया है। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा बनाये गये 145 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्मित कवर अनुबन्ध के सापेक्ष 111 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसका विवरण विम्नानुसार है:-

कवर अनुबन्ध संख्या	योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ	बोरिंग	ओवरहेड टैंक	बाउन्ड्रीवाल	पम्पहाऊस	बिछायी गयी पाइपलाइन (किमी०)	बोरिंग फेल
145	111	98	27	60	04	522	31

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मेसर्स जे० एम० सी० प्रो० इंडिया लि० द्वारा द्वितीय चरण में कार्य कराये जाने की प्रगति अत्यधिक न्यून है। जबकि फर्म को ग्राम आवंटन हुए एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। मे० जे० एम० सी० को निर्देश दिए गए कि मैनपॉवर/मशीनरी की वृद्धि कर निर्धारित अवधि में योजना को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

मेसर्स जे० एम० सी० प्रो० इंडिया लि० द्वारा अवगत कराया गया कि द्वितीय चरण के अवशेष 26 डी०पी०आर० तैयार है जिनका तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। संबंधित फर्म को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब डी०पी०आर० का तकनीकी परीक्षण कराकर स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

फर्म को तृतीय चरण में आवंटित 303 ग्रामों के सापेक्ष अभी तक 134 ग्रामों हेतु 57 डी०पी०आर० बनाये गये हैं जिसमें से 30 डी०पी०आर० जिला पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत कराये गये हैं। इस प्रकार फर्म द्वारा डी०पी०आर० बनाये जाने की प्रगति अत्यधिक धीमी है। संबंधित फर्म को निर्देशित किया गया कि अतिशीघ्र समस्त आवंटित ग्रामों का डी०पी०आर० निर्मित कर जिला पेयजल स्वच्छता मिशन से स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें।

जनपद प्रतापगढ़ में मे० जे० एम० सी० के FHTC का लक्ष्य 100779 निर्धारित है जबकि अभी तक IMIS पोर्टल पर FHTC की संख्या 20805 प्रदर्शित हो रही है। FHTC की प्रगति संतोषजनक नहीं है। निर्माणाधीन योजनाओं पर FHTEC की प्रगति बहुत धीमी है। लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। मे० जे० एम० सी० को निर्देशित किया

गया कि प्रत्येक पाईप पेयजल योजना पर एक रजिस्टर रखा जाये जिसमें प्रत्येक FHTC धारक से सम्बंधित जानकारी दर्ज की जाये।

MIS Coordinator द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य स्थल पर स्थापित FHTC की संख्या 6795 है। क्रियाशील FHTC की वास्तविक संख्या 571 है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त भिन्नता के सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ एवं प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ हेतु पत्रालेख प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रा०) एवं जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू०/मेसर्स जे० एम० सी० प्रो० इंडिया लि०)

बिन्दु संख्या-2

मेसर्स पॉवर मेक प्रो० लि० को आवंटित 1083 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 837 राजस्व ग्रामों हेतु 287 डी०पी०आर० निर्मित किये गये जिसमें से 241 डी०पी०आर० जिला पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत है। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा बनाये गये 100 नग पाईप पेयजल योजनाओं के निर्मित कवर अनुबन्ध के सापेक्ष मात्र 13 पाईप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

कवर अनुबन्ध संख्या	योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ	बोरिंग	ओवरहेड टैंक	बाउन्ड्रीवाल	पम्पहाऊस	बिछायी गयी पाईपलाइन (किमी०)	बोरिंग फेल
100	13	10	04	01	0	11	02

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मेसर्स पॉवर मेक प्रो० लि० द्वारा तृतीय चरण में कार्य कराये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी है। मे० पावरमेक को निर्देशित किया गया कि कवर अनुबन्ध के सापेक्ष आवंटित सभी पाईप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करे तथा आवंटित अवशेष ग्रामों के डी०पी०आर० अतिशीघ्र निर्मित कर जिला पेयजल स्वच्छता मिशन से स्वीकृत कराये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रा०) एवं जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू०/मेसर्स पॉवर मेक प्रो० इंडिया लि०)

बिन्दु संख्या-3

आई०एस०ए० संस्था सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा समिति द्वारा अपने पहले चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसका भुगतान भी संस्था को हो चुका है। अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम को निर्देशित किया गया कि सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा समिति को 2 कलस्टर उन्ही ब्लॉकों में आवंटित कर दिया जाये जहाँ पूर्व से कार्य कर रही है।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रा०) एवं जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू०)

बिन्दु संख्या-4

जल निगम द्वारा पूर्व से संचालित पेयजल योजनाओं से सम्बंधित हर घर जल प्रमाण पत्र की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अभी तक मात्र 01 नग पाईप पेयजल योजना का सर्टिफिकेट पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है। अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम को निर्देशित

आज दिनांक 3/11/2022 को जिला पेयाजल एवं स्वच्छता समिति, मलापगढ़ की जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नयी पेयाजल योजनाओं के डी. पी. आर. स्वीकृति एवं फर्मों को नये राजस्व लागू आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में आहुत बैठक में उपस्थित आदीनक्रमण:-

- ① Surinder Kumar
- ② Sugreev Singh AE (UPJN)
- ③ Om Prakash JE (UPJN)
- ④ Uday Pratap Singh A.E D.W.S.M
- ⑤ Himanshu Keshwani A.E D.W.S.M
- ⑥ Brijesh Kumar Singh (J.E) UPJN Brijesh.
- ⑦ Amit Kumar (J.E)
- ⑧ Ghanendra Narayan Mishra (J.E)
- ⑨ Adarsh Pandey JE
- ⑩ Ashish - Kumar JE Ashish Kumar
- ⑪ Naman Rautat J.E (DWSM) Naman
- ⑫ SHUBHAM RAI J.E (DWSM) Shubham
- ⑬ MOHD ASAD J.E (DWSM) Asad.
- ⑭ Nishay Singh J.E. (DWSM) Nishay Singh
- ⑮ R. P. Tripathi DPM (Medha)
- ⑯ Jai Prakash Singh ISA - Sarvodaya Jai Prakash
- 17- Anand Kumar Srivastava DPMU
18. Anurag Gupta D.P.M.U
19. Anup Singh D.P.M.U
20. Sandeep Paul JMC
21. Deepak Jain D.P.M.U.
22. Vivek K Dubey DPMU
23. V. Abhishek Varna AM-Planning
24. T. V. Ramalingam Sr. DAM
25. P. R. Gauran Engi-Planning
26. Vipraj Pratap R.C. DPMU

दिनांक 03 नवम्बर, 2022 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आहत जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 03.11.2022 को कैम्प कार्यालय पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक आहत की गयी जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता जलनिगम एवं संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जल जीवन मिशन कार्यक्रमों की विन्दुवार समीक्षा की गयी तथा बैठक में निम्न निर्देश दिए गये -

विन्दु संख्या-1

जनपद प्रतापगढ़ में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत पानी की टंकी निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कार्यदायी संस्था मेसर्स जे० एम० सी० प्रो० इंडिया लि० एवं मेसर्स पॉवर मेक प्रो० लि० को अधिकृत किया गया है। समीक्षा में पाया गया कि मेसर्स जे०एम०सी०प्रो०इंडिया लि० द्वारा द्वितीय चरण में 455 आवंटित राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 228 नग डी०पी०आर० निर्मित किया गया है जिसमें से 364 राजस्व ग्रामों हेतु 202 नग डी०पी०आर० जिला पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत किया गया है। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा बनाये गये 145 नग पाइप पेयजल योजनाओं के निर्मित कवर अनुबन्ध के सापेक्ष 111 नग पाइप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

कवर अनुबन्ध संख्या	योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ	बोरिंग	ओवरहेड टैंक	बाउन्ड्रीवाल	पम्पहाऊस	बिछायी गयी पाईपलाइन (किमी०)	बोरिंग फेल
145	111	98	27	60	04	522	31

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मेसर्स जे० एम० सी० प्रो० इंडिया लि० द्वारा द्वितीय चरण में कार्य कराये जाने की प्रगति अत्यधिक न्यून है। जबकि फर्म को ग्राम आवंटन हुए एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। मे० जे०एम०सी० को निर्देश दिए गए कि मैनपॉवर/मशीनरी की वृद्धि कर निर्धारित अवधि में योजना को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

मेसर्स जे०एम०सी०प्रो०इंडिया लि० द्वारा अवगत कराया गया कि द्वितीय चरण के अवशेष 26 डी०पी०आर० तैयार है जिनका तकनीकी परीक्षण कराया जा रहा है। संबंधित फर्म को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब डी०पी०आर० का तकनीकी परीक्षण कराकर स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

फर्म को तृतीय चरण में आवंटित 303 ग्रामों के सापेक्ष अभी तक 134 ग्रामों हेतु 57 डी०पी०आर० बनाये गये हैं जिसमें से 30 डी०पी०आर० जिला पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत कराये गये हैं। इस प्रकार फर्म द्वारा डी०पी०आर० बनाये जाने की प्रगति अत्यधिक धीमी है। संबंधित फर्म को निर्देशित किया गया कि अतिशीघ्र समस्त आवंटित ग्रामों का डी०पी०आर० निर्मित कर जिला पेयजल स्वच्छता मिशन से स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें।

जनपद प्रतापगढ़ में मे० जे०एम०सी० के FHTC का लक्ष्य 100779 निर्धारित है जबकि अभी तक IMIS पोर्टल पर FHTC की संख्या 20805 प्रदर्शित हो रही है। FHTC की प्रगति संतोषजनक नहीं है। निर्माणाधीन योजनाओं पर FHTEC की प्रगति बहुत धीमी है। लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति परिलक्षित नहीं हो रही है। मे० जे०एम०सी० को निर्देशित किया

गया कि प्रत्येक पाईप पेयजल योजना पर एक रजिस्टर रखा जाये जिसमे प्रत्येक FHTC धारक से सम्बंधित जानकारी दर्ज की जाये।

MIS Coordinator द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य स्थल पर स्थापित HTC की संख्या 5795 है। क्रियाशील FHTC की वास्तविक संख्या 571 है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त निम्नता के सम्बन्ध में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ एवं प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ हेतु पत्रालेख प्रस्तुत करे।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रा०) एवं जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू०/मेसर्स जे० एम० सी० प्रो० इंडिया लि०)

बिन्दु संख्या-2

मेसर्स पॉवर मेक प्रो० लि० को आवंटित 1063 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 637 राजस्व - ग्रामों हेतु 287 डी०पी०आर० निर्मित किये गये जिसमें से 241 डी०पी०आर० जिला पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत है। राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन द्वारा बनाये गये 100 नग पाईप पेयजल योजनाओं के निर्मित कवर अनुबन्ध के सापेक्ष मात्र 13 पाईप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

कवर अनुबन्ध संख्या	योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ	बोरिंग	ओवरहेड टैंक	बाउन्ड्रीवाल	पम्पहाऊस	विछायी गयी पाईपलाइन (किमी०)	बोरिंग फेल
100	13	10	04	01	0	11	02

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मेसर्स पॉवर मेक प्रो० लि० द्वारा तृतीय चरण में कार्य कराये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी है। मे० पावरमेक को निर्देशित किया गया कि कवर अनुबन्ध के सापेक्ष आवंटित सभी पाईप पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करे तथा आवंटित अवशेष ग्रामों के डी०पी०आर० अतिशीघ्र निर्मित कर जिला पेयजल स्वच्छता मिशन से स्वीकृत कराये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रा०) एवं जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू०/मेसर्स पॉवर मेक प्रो० इंडिया लि०)


बिन्दु संख्या-3

आई०एस०ए० संस्था सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा समिति द्वारा अपने पहले चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है जिसका भुगतान भी संस्था को हो चुका है। अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम को निर्देशित किया गया कि सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा समिति को 2 कलस्टर उन्ही ब्लॉकों में आवंटित कर दिया जाये जहाँ पूर्व से कार्य कर रही है।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रा०) एवं जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू०)

बिन्दु संख्या-4

जल निगम द्वारा पूर्व से संचालित पेयजल योजनाओं से सम्बंधित हर घर जल प्रमाण पत्र की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अभी तक मात्र 01 नग पाईप पेयजल योजना का सर्टिफिकेट पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहा है। अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम को निर्देशित



किया गया कि अवर अभियन्ता की टीम भेज कर समस्त योजनाओं का सत्यापन कराकर आई0एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड कराया जाये।

जल निगम कार्यालय में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा 8 अवर अभियन्ता एवं 3 सहायक अभियन्ता नियुक्त किये गए हैं। इनके द्वारा किये जा रहे कार्य की समीक्षा की गयी। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को निर्देशित किया गया कि समस्त अवर अभियन्ताओं के कार्यों का आवंटन पुनः समानपातिक रूप से किया जाय।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रा०) एवं जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू०)

बिन्दु संख्या-5

अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स जे०एम०सी० प्रो० इण्डिया लि० को द्वितीय चरण में आवंटित ग्रामों में 25 स्थलों पर स्थानीय विवाद है। तृतीय चरण में आवंटित ग्रामों के सापेक्ष 35 ग्रामों में भूमि की उपलब्धता शेष है। इसी प्रकार मेसर्स पॉवर मेक प्रो० लि० को आवंटित ग्रामों के सापेक्ष 345 ग्रामों में भूमि की उपलब्धता अवशेष है। जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि समस्त उपजिलाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अतिशीघ्र भूमि विवाद का निराकरण कराते हुए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराये।

(कार्यवाही-समस्त उपजिलाधिकारी/जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू०)

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये निर्देशों का अनुपालन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये।


(डा० नितिन बंसल)
जिलाधिकारी
प्रतापगढ़

कार्यालय जिलाधिकारी प्रतापगढ़

- पत्रांक ५६९ / ४४-५९ / ९१२ दिनांक ११/११/२०२२
- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
 - 2- मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़।
 - 3- अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० जल निगम (ग्रा०) प्रतापगढ़।
 - 4- मेसर्स जे० एम० सी० प्रो० इण्डिया लि० प्रतापगढ़।
 - 5- मेसर्स पॉवर मेक प्रो० लि० प्रतापगढ़।
 - 6- मेसर्स मेघज टेकनो कांसेप्ट प्रा० लि० कलरस्टर १५ प्रतापगढ़।
 - 7- जिला परियोजना निगरानी इकाई प्रतापगढ़।
 - 8- सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा समिति प्रतापगढ़।


जिलाधिकारी
प्रतापगढ़।