

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12 जनवरी, 2023 को जल जीवन मिशन अन्तर्गत डी0पी0आर0 अनुमोदन/स्वीकृति के सम्बन्ध में आहूत बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 12 जनवरी, 2023 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत डी0पी0आर0 की जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के कार्यालय में आवश्यक बैठक आहूत की गयी जिसमें निम्न अधिकारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे -

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1 | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2 | मुख्य विकास अधिकारी | उपाध्यक्ष |
| 3 | जिला विकास अधिकारी | सदस्य |
| 4 | ग्रामीण वनाधिकारी | सदस्य |
| 5 | मुख्य चिकित्साधिकारी | सदस्य |
| 6 | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 7 | जिला कृषि अधिकारी | सदस्य |
| 8 | जिला सूचना अधिकारी | सदस्य |
| 9 | अविशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई | सदस्य |
| 10 | सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई | सदस्य |
| 11 | जिला पंचायत राज अधिकारी | सदस्य |
| 12 | अविशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रतापगढ़ | आमंत्रित सदस्य |
| 13 | जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, प्रतापगढ़ | सदस्य सचिव |
| 14 | प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 जे0एम0सी0 प्रोजेक्ट इण्डिया लि0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एल0 (जे0वी0) 08 तल, कलपतरु सनर्जी ग्राम्ड हायात होटल के सामने सान्ताक्रूज (ईस्ट) मुम्बई। | |
| 15 | उप महाप्रबन्धक, मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट-भूरथनम कन्स्ट्रक्शन (जेवी), प्लान्ट नं0- 77, जुबली इन्क्लेव, हाईटेक आरकैड, मधापुर, हैदराबाद। | |
| 16 | उप परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट, क्लस्टर-15, प्रतापगढ़ (टी0पी0आई0)। | |

उप सचिव/अविशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद प्रतापगढ़ में ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के विरचन एवं निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा मेसर्स पावर मेक-भूरथनम द्वारा फेज-3 के अन्तर्गत आवंटित राजस्व ग्राम के सप्ते 32 नग डी0पी0आर0 (80 राजस्व ग्राम) प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

तालिका- 1

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	डिजाइन वर्ष की जनसंख्या	अनुमन्य कार्य की लागत (रु0 लाख में)	अनुमानित कार्य की लागत (रु0 लाख में)	अनुमन्य प्रति व्यक्ति लागत	प्रति व्यक्ति लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एट्टी	1- श्रीनाथपुर, 2- मरियमपुर	1- श्रीनाथपुर, 2- सराय महेरा, 3- छतेदी, 4- सोनवर्षा, 5- मरियमपुर	4849	500.00	398.09	7000	8210

1	पट्टी	1- उमरपुर, 2- बनी	1- उमरपुर, 2- पंडरी, 3- अलीपुर, 4- बनी, 5- मैसौनी, 6- इब्राहिमपुर	6208	500.00	509.03	7000	8200
2	सम्बलपुर	1- जलालपुर	1- जलालपुर	2462	500.00	192.15	7000	7804
3	बना	1- सरखेलपुर	1- सरखेलपुर	4989	500.00	349.19	7000	6999
4	बेलखरनाथ धाम	1- चक मझानीपुर, 2- प्रगासपुर	1- चक मझानीपुर, 2- चक मुबारकपुर, 3- प्रगासपुर	5617	500.00	393.16	7000	6999
5	बना	1- चौमारी	1- चौमारी, 2- चांदपुर, 3- पेडरा	3879	500.00	270.32	7000	6969
6	संगरौर	1- दरछुट	1- दरछुट	3515	500.00	245.67	7000	6989
7	संगरौर	1- बंदनपुर, 2- टेऊंगा	1- बंदनपुर, 2- टेऊंगा	11349	500.00	772.74	7000	6809
8	सर	1- अमुवाही	1- अमुवाही	3041	500.00	211.52	7000	6956
9	संगरौर	1- उसरौली	1- उसरौली, 2- पटखौली	2741	500.00	264.37	7000	9645
10	पट्टी	1- सरसीडीह	1- सरायसागर, 2- उधवापुर, 3- नरसिंहपुर	2335	500.00	201.06	7000	8607
11	संगरौर	1- तिवारीपुर	1- तिवारीपुर, 2- मधवापुर, 3- रघईपुर	2900	500.00	215.66	7000	7437
12	सम्बलपुर	1- सराय मकई	1- सराय मकई	2545	500.00	193.40	7000	7599
13	सदर	1- पूरे मुस्ताफा	1- पूरे मुस्ताफा	3276	500.00	196.74	7000	6006
14	नदर	1- जगदीशपुर एवं पूरे मैया	1- जगदीशपुर, 2- सराय कल्यानदेव, 3- पूरे मैया	6222	500.00	424.57	7000	6824
15	सर	1- लोहंगपुर	1- लोहंगपुर, 2- बैजलपुर, 3- बंशीपुर, 4- घोरहा, 5- पूरे बहोरिया, 6- पूरे हुडहा	6061	500.00	406.46	7000	6706
16	बना	1- पंडरी जबर, 2- गुतौली	1- पंडरी जबर, 2- जाफरपुर, 3- गुतौली, 4- शेखनपुर	7307	500.00	498.24	7000	6819
17	संगीपुर	1- भगतपुर	1- भगतपुर, 2- नान्हपुर, 3- सराय दलपत	3129	500.00	212.57	7000	6794

रामपुर संग्रामगढ़	1- खैरा पूरे छेमी, 2- पूरे बसंतराय	1- खैरापूरेछेमी, 2- पूरे शंकर, 3- पूरे हरजू, 4-पूरे बसंतराय	6066	500.00	424.02	7000	6990
पट्टी एवं बन	1- विरौली, 2- रामकोला	1- विरौली, 2- रामकोला, 3- अशोकपुर	6396	500.00	483.74	7000	7563
संगीपुर	1- सिंहगढ़	1- सिंहगढ़	2416	500.00	151.56	7000	6273
मुन्हावा	1- लिलौली	1- लिलौली, 2- भगवानपुर	4396	500.00	252.04	7000	5733
बन देवरनाथ ग्राम	1- आसलपुर	1- आसलपुर, 2- फतेहपुर, 3- मजिस्ता, 4- कीरतपुर	4922	500.00	378.98	7000	7700
आसपुर देवसरा	1- धनसार, 2- बनपुरवा	1- बनपुरवा, 2- रायपुर, 3- पीथापुर दरिया, 4- गौरा सैफाबाद	3559	500.00	272.82	7000	7668
रामपुर संग्रामगढ़	1- पूरे गजई	1- पूरे गजई, 2- कम्मीट	2130	500.00	182.11	7000	8550
रामपुर संग्रामगढ़	1- रामपुर बावली	1- रामपुर बावली, 2- शुक्लपुर	6115	500.00	358.11	7000	5856
सालगंज	1- पंडरी	1- पंडरी	2452	500.00	179.38	7000	7316
खालाकांकर	1- परसई	1- परसई	3725	500.00	273.38	7000	7339
सदर	1- चकवनतोड़	1- चकवनतोड़, 2- पूरे ओझा	4250	500.00	276.94	7000	6516
खसपुर देवसरा	1- मझिगवां	1- मझिगवां	2845	500.00	187.60	7000	6594
संगीपुर	1- इदिलपुर	1- इदिलपुर, 2- हुसैनपुर	5085	500.00	305.31	7000	6004
विहार	1- देवरपट्टी	1- देवरपट्टी, 2- शिलावतपुर	15982	500.00	806.24	7000	5045

उक्त तालिका-1 से स्पष्ट है कि क्र०सं०- 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 27 एवं 28 के 1 न न डी०पी०आर० जिसकी प्रति व्यक्ति लागत रु० 7000 से अधिक है, जिसका जिला परियोजना अनुश्रवण एवं प्रशासन द्वारा परीक्षण किया गया। जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट अभ्युक्ति दी गयी कि जनसंख्या कम होने एवं वे रीष की दूरी अधिक होने के कारण पाइप लाइन की लम्बाई अधिक होने तथा आवंटित भूमि ग्राम एवं के निकट उपलब्ध न होने के कारण प्रति व्यक्ति कार्य लागत रु० 7000 से अधिक आयी है।

क्र० सं०- 2 में अंकित डी०पी०आर० 6 राजस्व ग्राम सम्मिलित होने के कारण समिति ने उक्त डी०पी०आर० को जॉच करने का निर्देश दिया गया। तदनुसार अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) एवं बजट कराया गया कि ग्राम पंचायत- बनी में भूमि उपलब्ध न होने के कारण उसे समीप के ग्राम विहार- रमपुर में सम्मिलित करते हुए डी०पी०आर० गठन किया गया है, जिसके कारण उक्त योजना में 6 ग्राम ग्राम सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें कोई भी तकनीकी अवरोध नहीं है।

क्र० सं०- 8 की डी०पी०आर० में ओ०एच०टी० स्थान का परीक्षण करें कि ओ०एच०टी० स्थान दोनों ग्राम विहार के मध्य में है।

क्रम सं- 32 में अंकित डी0पी0आर0 की जनसंख्या अत्यधिक (15982) होने के कारण समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत करा गया कि राजस्व ग्राम देवरपट्टी की जनसंख्या, जनगणना कोड वर्ष 2011 में 8478 तथा राजस्व ग्राम जलपुर की जनसंख्या, जनगणना कोड वर्ष 2011 में 1464 होने के कारण डिजाइन वर्ष में जनसंख्या 15982 रहे हैं। तदनुसार योजना का डी0पी0आर0 विरचन किया गया, जिससे योजना में कोई भी तकनीकी त्रुटि नहीं है।

क्रम सं- 2 एवं 32 के 03 नग डी0पी0आर0 की लागत रु0 5.00 करोड़ से अधिक है। प्रस्तुत 02 नग डी0पी0आर0 को मूल रूप में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किये जाने हेतु संस्तुति प्रप्त की गयी। समिति द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि निर्माण कार्य के दौरान डी0पी0आर0 के अन्तर्गत जन स्वच्छता के कोई भी पुरवे छूटने न पाये।

दिनांक- 05.07.2022, 23.09.2022, 29.09.2022, 26.11.2022, 16.12.2022, 31.12.2022 एवं 12.01.2023 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में मेसर्स पावर मेक-भूरत्थनम (जेवी) के 32 डी0पी0आर0 (सूची संलग्न) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित किया गया। प्रेषित डी0पी0आर0 के सापेक्ष प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाना है। अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय (वि0/या0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रणाराज द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत कर अवगत कराया कि जनपद प्रतापगढ़ का आंशिक क्षेत्र गुणवत्ता प्रभावित (वात पानी, फ्लोराइड युक्त) क्षेत्रों में आता है, जिसके कारण डी0पी0आर0 गठन में द्यूबवेल की गहराई 300 मी0 ली गयी है एवं द्यूबवेल का हेड 50 से अधिक आता है। जिस कारण से डी0पी0आर0 में द्यूबवेल का लागत रु0 25.00 लाख से अधिक आ रहा है। जिस पर समिति द्वारा वांछित प्रमाण-पत्र सक्षम आ से राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

समिति द्वारा निर्देश दिया गया कि जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, प्रतापगढ़ के जी0आई0एस0 एल0 को जिले टैमिंग डिवाइस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मेसर्स पावर मेक-भूरत्थनम (जेवी) के महाप्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं के पाइप क्रेन इन्वेंट्री को बिछाने में रोड क्रॉसिंग की समस्या आ रही है। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सक्षम आ पर वरिष्ठ संचालित विभाग (लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग) से बैठक कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के निर्देश दिये गये।

समिति द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना में कार्यवाही संस्था मेसर्स के0एस0एल0-एस0सी0आई0एस0पी0एल0 (जेवी) के 64 योजनाओं का प्रथम कवर एग्रीमेंट दिनांक- 29.10.2021 को किया गया था, जिसकी कार्य समाप्ति तिथि- 25.04.2023 है। तदनुसार फर्म को योजना कम्प्लीशन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की निर्देश दिया गया।

क्रम में पूर्व से कार्यरत आई0एस0ए0 एजेंसियां (i) कृषि एवं शैक्षिक प्रबंध संस्थान, (ii) सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा समिति तथा (iii) भारतीय महिला ग्रामोद्योग संस्थान को प्रथम फेज में क्रमशः 119, 74 तथा 70 नग पंचायतों (कुल 263) का आवंटन किया जा चुका है। जिसमें कि सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा समिति का प्रथम फेज का मुग्तान हो चुका है तथा कृषि एवं शैक्षिक प्रबंध संस्थान तथा भारतीय महिला ग्रामोद्योग संस्थान के प्रथम फेज का मुग्तान जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, प्रतापगढ़ द्वारा सत्यापन किया जा रहा है, जिस पर निर्देश दिये गये कि कृषि एवं शैक्षिक प्रबंध संस्थान के जितने ग्राम पंचायतों का सत्यापन डी0पी0एस0यू0 द्वारा सत्यापन हो चुका है, उसके मुग्तान की प्रक्रिया अग्रेसर की जाय।

फेज में भारतीय महिला ग्रामोद्योग संस्थान के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे, जिस पर समिति द्वारा भारतीय महिला ग्रामोद्योग संस्थान को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिये गये। समिति द्वारा जिले में सूचीबद्ध योजनाओं को नियमानुसार अवशेष क्लस्टर आवंटन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

11

उपरोक्तानुसार मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट लि०-भूरथनम के फेज-3 द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० में से 31 जे०वी०आर० (78 राजस्व ग्राम) SLSSC की आगामी बैठक के लिए अग्रसारित किये जाने हेतु जिला जल एवं स्वच्छता समिति, प्रतापगढ़ द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अपने के निर्देश दिये गये।

अतः उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समिति की बैठक

नमः है।

जिला अधिकारी/सदस्य सचिव
जल निगम (ग्रामीण)/
प्रतापगढ़।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रतापगढ़।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रतापगढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।

संख्या 140 / W-49 / 44 दिनांक : 13/01/2023

विषय:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रथम निर्देशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी निर्देशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
4. मुख्य अभियंता (का०क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर।
5. जिला अधिकारी, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
6. जिला विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।
7. मुख्य वैश्लेष्य अधिकारी, प्रतापगढ़।
8. जल संसाधन अधिकारी, प्रतापगढ़।
9. जिला वैश्लेष्य शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़।
10. जिला पंचायत राज अधिकारी, प्रतापगढ़।
11. जिला सूक्ष्म अधिकारी, प्रतापगढ़।
12. जिला सूचना अधिकारी, प्रतापगढ़।
13. जिला अभियंता, वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई।
14. जिला अभियंता, लघु सिंचाई, प्रतापगढ़।
15. जिला सहायक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, प्रतापगढ़।
16. प्रबंधक मैजर मे० जे०एम०सी० प्रोजेक्ट इण्डिया लि० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एल० (जे०वी०) 06 तल, लखनऊ सेन्टी ग्रान्ड हायात होटल के सामने सान्ताक्रूज (ईस्ट) मुम्बई।
17. जल सहायक, मेसर्स पावर मेक प्रोजेक्ट-भूरथनम कान्स्ट्रक्शन (जे०वी०), प्लॉट नं०- 77, जुबली हिल्स, गेट ८ ऑफेड, मध्यापुर, हैदराबाद।
18. जल सहायक, मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० (टी०पी०आई०)।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
प्रतापगढ़।