

(9) (9)

दिनांक 22-12-2022 को जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक का कार्यवृत्त :-

दिनांक 22-12-2022 को प्रातः 11:00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदया, हाथरस की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं 10 वर्ष के अनुरक्षण हेतु सूचीबद्ध फर्म मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0 रामकी (जे0वी0), दिल्ली द्वारा विरचित 39 नग डी0पी0आर0 के अनुमोदन हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित रहे :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी, हाथरस।
3. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हाथरस।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, हाथरस।
5. बेसिक शिक्षा अधिकारी, हाथरस।
6. जिला कृषि अधिकारी, हाथरस।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई विभाग, हाथरस।
8. सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्राम), हाथरस।
9. सहायक अभियन्ता, (डी०डब्ल्यू०एस०एम०), उ०प्र० जल निगम (ग्राम), हाथरस।
10. डी०जी०एम०, मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल०, डई दिल्ली।
11. जिला समन्वयक, मै० मेघज टैक्नो कन्सेप्ट (डी०पी०एम०यू०), हाथरस।
12. जिला परियोजना प्रबन्धक, मै० आरवी एसोसियेट (टी०पी०आई०), हाथरस।

प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश सं० 16/2021/948 छित्तर-1-2021-25सम/2019, दिनांक 19 मार्च, 2021 के अनुपालन में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर गठित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 22-12-2022 को आयोजित की गयी।

आयोजित बैठक में अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा जनपद में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सूचीबद्ध फर्म मै० बी०जी०सी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), दिल्ली द्वारा विरचित 33 नग डी०पी०आर० दिनांक 20-08-2022, 35 नग विरचित डी०पी०आर० दिनांक 30-09-2022 एवं 87 नग डी०पी०आर० दिनांक 14-11-2022 को आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठकों में अनुमोदित कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित की जा चुकी है। इस प्रकार अब तक फर्म द्वारा विरचित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में अनुमोदित डी०पी०आर० की सं०- 155 है।

फर्म द्वारा विरचित अवशेष डी०पी०आर० में से इस बैठक में 50 नग डी०पी०आर० अनुमोदित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तुत 50 नग डी०पी०आर० में से 38 नग डी०पी०आर० सर्वसम्मति से अनुमोदित की गयी, प्रस्तुत डी०पी०आर० में से शेष 12 नग डी०पी०आर० त्रुटिपूर्ण एवं जानकारीपूर्ण न होने के कारण अनुमोदित नहीं की गयी। 38 नग डी०पी०आर० को सम्मिलित करते हुए फर्म द्वारा विरचित जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में अनुमोदित डी०पी०आर० की सं०- 193 हो जायेगी। बैठक में अनुमोदित की गयी डी०पी०आर० का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	विकास खण्ड	पेयजल योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की सं०	योजना में सम्मिलित अभिकल्पित आबादी (वर्ष-2053)	योजना में प्राविधानित एफ०एच० डी०सी०	वर्क कॉस्ट (करोड में)	सैनेटेज (करोड में)	कुल लागत (करोड में)	प्रतिव्ययित अभिकल्पित लागत
1	HATHRAS	N. KESHAU	1	2186	333	1.160	0.117	1.277	5736
2	SEHPAU	UGHAU	1	2918	431	1.496	0.159	1.655	5128

3	SEHPAU	RUDAYAL	2	3809	385	1.876	0.193	2.069	4926
4	MURSAN	PHUSKARA	3	2740	332	1.902	0.202	2.103	6941
5	HASAYAN	BANBARIPUR	1	2902	385	1.917	0.203	2.120	6605
6	HASAYAN	ANDOLI	1	5042	613	2.0745	0.2139	2.2884	4114
7	SASNI	RODAYAN	1	5307	685	2.3409	0.2422	2.5831	4411
8	SIKANDRARAO	PACHAYATA	2	4030	440	2.5936	0.2748	2.8684	6436
9	SIKANDRARAO	KIZERPUR	3	3907	559	2.6389	0.2795	2.9184	6754
10	SADABAD	PIPRAMAI	1	4933	620	3.0106	0.3131	3.3237	6103
11	MURSAN	KACHHAPURA	4	4922	534	3.0829	0.3209	3.4038	6264
12	HASAYAN	DHANDAULI	1	5282	696	3.4578	0.3605	3.8183	6546
13	HASAYAN	SAKHI ABU TALIBPUR	2	5083	605	3.4697	0.3676	3.8373	6826
14	HASAYAN	JARERA	1	7027	723	3.6119	0.3768	3.9887	5140
15	SASNI	MAHMUDPUR BARSAL	1	5808	738	3.6366	0.3794	4.0160	6261
16	SASNI	JARAIYA GADA KHERA	2	6941	774	3.6844	0.3846	4.0695	5308
17	MURSAN	KHERIA DAHAR	4	5276	570	3.7003	0.3862	4.0865	7013
18	HATHRAS	NAGLA ADU	4	5631	671	3.7256	0.3889	4.1145	6616
19	HASAYAN	KANUE/KANA U	1	5723	780	3.7795	0.4004	4.1799	6604
20	HATHRAS	GARHI DUDHA DHARI	2	5529	641	3.8099	0.4036	4.2135	6891
21	SIKANDRARAO	MAU CHIRAYAL	1	6480	829	4.049	0.4231	4.4721	6248
22	HASAYAN	BHANKURI	2	6321	767	4.1669	0.4414	4.6083	6592
23	MURSAN	DHATURA KHURD	4	6280	719	4.1715	0.4419	4.6134	6643
24	HASAYAN	SICHAWALI KADIM	3	6020	678	4.2116	0.4403	4.6519	6996
25	MURSAN	GAMBHIR PATTI BISANA	3	6765	912	4.3193	0.4576	4.7769	6385
26	HASAYAN	JARINPUR BHURAKA/	2	6997	950	4.3306	0.4529	4.7835	6189
27	MURSAN	TUKSAN	2	7141	788	4.3737	0.4633	4.8370	6125
28	MURSAN	ANI GARHI	3	6571	726	4.4219	0.4684	4.8903	6729
29	HASAYAN	BAPANDAI	3	7226	786	4.422	0.4684	4.8904	6120

30	HATHRAS	RATAN GARHI	3	7128	837	4.5033	0.477	4.9803	6318
31	HASAYAN	AMAUSI	2	7238	805	4.5054	0.4773	4.9827	6225
32	HATHRAS	NAGLA KHARGU	4	9523	1063	4.6715	0.4891	5.1606	4905
33	SIKANDRARA0	GANTHARI SHAHPUR	3	7471	920	4.8561	0.5144	5.3705	6500
34	SADABAD	BARAMAI	3	7959	1003	4.9338	0.5168	5.4506	6199
35	SIKANDRARA0	BHENSMAI	3	7814	1086	5.2414	0.5552	5.7966	6708
36	SIKANDRARA0	DEWAR PANAKHAR	2	8976	1155	5.2809	0.5594	5.8403	5883
37	SIKANDRARA0	NAGLA JALAL(SIKAND	1	9867	1179	5.6614	0.5997	6.2611	5738
38	SIKANDRARA0	BHISI MIRZAPUR	2	8705	1164	6.0566	0.6416	6.8082	6958
Total			84		27911	141.312	14.871	156.293	

उपरोक्त अनुमोदित 38 नग डी0पी0आर0 में से क्रमांक 1 से 31 तक की डी0पी0आर0 रु0 5.00 करोड से कम की होने के कारण जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक से अनुमोदित की गयी हैं एवं क्रमांक 32 से 38 तक की डी0पी0आर0 रु0 5.00 करोड से अधिक की होने के कारण उनकी वेटिंग करा कर सीधे ही राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

बैठक में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं 3 में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की गयी, जिसमें अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0ज0नि0ग्रा0, हायरस द्वारा अवगत कराया गया कि :-

1. जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत फर्म द्वारा 102 नग बोरिंग कराये जाने हैं, जिसके सापेक्ष 39 नग बोरिंग करते हुए मात्र 18 स्थानों पर कम्प्रेसर लगाये गये हैं, जिनमें से मात्र 10 स्थानों पर ही ओ0पी0यूनिट लगाकर बोरिंग पूर्ण किये गये हैं। फर्म द्वारा तत्कालीन उ0प्र0 जल निगम द्वारा निर्मित पूर्व से अधिष्ठापित 15 नग बोरिंगों का प्रयोग करते हुए पेयजल आपूर्ति की जा रही है। फर्म द्वारा बोरिंगों हेतु आवश्यक रिंग मशीनों की संख्या कार्य-स्थलों पर मात्र 02 हैं, जिस पर महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि तत्काल रिंग मशीनों की संख्या कम से कम 10 करते हुए शेष बचे हुए 48 स्थानों पर बोरिंग कराया तत्काल प्रारम्भ कराया जाये।
2. जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत फर्म द्वारा 102 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 10 स्थान जहाँ बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है उनमें से मात्र 06 स्थानों पर कार्य प्रारम्भ कराया गया है, 4 स्थानों पर ही पम्प हाउस का निर्माण कार्य चल रहा है 02 स्थानों पर कार्य बन्द है, जिस पर महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी 10 स्थानों पर पम्प हाउस का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये और श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए कार्य की प्रगति बढ़ायी जाये।
3. जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत फर्म द्वारा 81 नग शिरोपरि जलाशयों का निर्माण कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 12 शिरोपरि जलाशयों की ड्राइंग ही वेटिंग करायी गयी है, जिनमें से मात्र 03 स्थानों पर ही शिरोपरि जलाशयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया है, लक्ष्य के सापेक्ष नगण्य प्रगति पर महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र ही सभी स्थानों पर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश प्रदान किये।
4. जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत फर्म द्वारा मार्च, 2023 तक 46023 एफ0एच0टी0सी0 कराये जाने हैं, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा 12787 नग एच0टी0सी0 ही कराये गये हैं, जिस पर महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए एफ0एच0टी0सी0 के कार्यों की प्रगति बढ़ाने के निर्देश प्रदान किये।
5. जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत फर्म मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0 रामकी (जे0बी0), दिल्ली को पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु 493 रा0ग्रा0 आवंटित हैं, जिस पर महोदया द्वारा बैठक में उपस्थित मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0 रामकी (जे0बी0), दिल्ली के प्रतिनिधि से पूछा कि उनके द्वारा अब तक लक्षित रा0 ग्रा0 के सापेक्ष कितनी डी0पी0आर0 तैयार की गयी हैं, जिस पर फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 441 रा0ग्रा0 की डी0पी0आर0 विरचित की गयी हैं, जिनमें से 306 रा0ग्रा की डी0पी0आर0

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में अनुमोदित हो चुकी हैं एवं उक्त 84 राजस्व ग्रामों की डी0पी0आर0 इस बैठक में अनुमोदित किये जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें सम्मिलित करते हुए कुल 490 राजस्व ग्रामों की डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में स्वीकृत हो जायेगी। अवशेष बचे राजस्व ग्रामों की डी0पी0आर0 आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

6. अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि ज0जी0मि0 फेज-2 से डी-स्कोप होने के उपरान्त 42 नग डी0पी0आर0 जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 में सम्मिलित की गयी हैं, जिस पर महोदया द्वारा फर्म मै0 ऑयन एक्सचेंज को उक्त राजस्व ग्रामों की डी0पी0आर0 फर्म मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0 रामकी (जे0वी0), दिल्ली को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
7. जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत फर्म मै0 बी0जी0सी0सी0पी0एल0 रामकी (जे0वी0), दिल्ली द्वारा वर्तमान तक पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अनुबन्ध में दिये गये प्राविधान के अनुसार स्टाफ की तैनाती नहीं की गयी है, जिस पर महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि से स्टाफ के विषय में पूछा तो फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 01 नग डी0जी0एम0/परियोजना प्रबन्धक, 01 नग सीनियर इंजीनियर, 03 नग जूनियर इंजीनियर एवं अन्य 03 नग स्टाफ की तैनाती की गयी है, जिस पर महोदया द्वारा निर्देश प्रदान किये गये कि आर0एफ0पी0 में दिये गये प्राविधान के अनुसार स्टाफ की तैनाती की जाये और कार्यालय की स्थापना की जाये और अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये कि यदि फर्म द्वारा दिनांक 01-01-2023 तक जनपद में कार्यालय नहीं स्थापित किया जाता है तो फर्म के विरुद्ध अनुबन्धानुसार अर्थदण्ड बसूली की कार्यवाही की जाये।
8. जल जीवन मिशन फेज-3 में दिनांक 08-12-2022 तक 234 राजस्व ग्रामों की डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से स्वीकृत हो चुकी हैं, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 41 नग त्रिपक्षीय अनुबन्ध ही निष्पादित कराये गये हैं, निष्पादित अनुबन्ध के सापेक्ष फर्म द्वारा अतिथि तक कहीं भी कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया है, जिस पर महोदया द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि कम से कम 10 नग रिंग मशीन, 06 कम्प्रेसर, 06 ओ0पी0यूनिट, बोरिंग हेतु आवश्यक प्लेन/स्लॉट्स पाइप इत्यादि सामग्री की आपूर्ति, बांछित डिजायन/ड्राइंग तैयार कर सक्षम स्तर से स्वीकृति लेते हुए तथा श्रमिकों का प्रबन्ध करते हुए तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

अन्त में जिलाधिकारी महोदय, हाथरस द्वारा बैठक का समापन किया गया और समस्त संबंधित को दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश प्रदान किये।

संलग्नक :- 45 कॉलम प्रारूप।

(साहित्य प्रकाश मिश्र)

मुख्य विकास अधिकारी

हाथरस

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, हाथरस

पत्रांक 954 /

BGCCPL-3

50

दिनांक 22/12/2022.

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त डी0पी0आर0 के अनुमोदन के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
4. मै0 आरबी एसोसियेट (पी0पी0आई0), हाथरस।
5. मै0 मैथिल टैक्नो कंसल्टेंट (डी0पी0एम0यू0), हाथरस।
6. M/s BGCCPL-Ramky-JV, 4th Floor Vikas Surya Shopping Mall, Plot- 18, Manglam Place, Sector- 3 Rohini, Delhi- 110085.

मुख्य विकास अधिकारी

हाथरस