

अधिमो/मुविअधिम/जिलाधिकारी/ महोदया,

कृपया दिनांक 28-04-2023 को अपरान्ह 12:30 बजे महोदया की अध्यक्षता में आयोजित जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 व फेज-3 के अन्तर्गत फर्म मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0 एवं फर्म बी0जी0सी0पी0एल0 रामकी (जे0वी0), दिल्ली द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी एवं जल जीवन मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सूचीबद्ध आई0एस0ए0 अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, अलीगढ़ द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के सत्यापन के लिए जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में निम्न अधिकारीगण/फर्म प्रतिनिधि उपस्थित रहे :-

1. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
2. सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हाथरस।
3. सहायक अभियन्ता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0 (आउटसोर्स)।
4. डी0पी0एम0, आरवी एसोसियेट (टी0पी0आई0), हाथरस।
5. जिला समन्वयक, मै0 मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट (डी0पी0एम0यू0), हाथरस।
6. परियोजना निदेशक, मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0, अलीगढ़।
7. ए0जी0एम0, मै0 बी0जी0सी0पी0एल0रामकी (जे0वी0), हाथरस।
8. प्रतिनिधि, अशर्फी ग्रामोद्योग संस्थान, (आई0एस0ए0), अलीगढ़।
9. प्रतिनिधि, सेफ अप्रोच संस्थान, (आई0एस0ए0), दिल्ली।

आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी :-

1. **ट्यूबवैलों की समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0 द्वारा जनपद में 28 नग पेयजल योजनाओं हेतु आवश्यक ट्यूबवैलों में से मात्र 58 स्थानों पर ट्यूबवैल का कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से 45 स्थानों पर कम्प्रेसर लगाया गया है और 36 स्थानों ओ0पी0 यूनिट लगा कर नलकूप बोरिंग का कार्य डब्लुप्लेंट सहित पूर्ण किया गया है और फर्म को बार-बार निर्देश प्रदान किये जाने के उपरान्त भी रिंग मशीनों की संख्या नहीं बढ़ायी गयी है। वर्तमान में फर्म द्वारा मात्र 02 रिंग मशीनों का उपयोग किया जा रहा है जबकि निर्धारित अवधि में नलकूपों के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कम से कम 08 नग रिंग मशीनों की आवश्यकता है, जिस पर महोदया द्वारा कड़ी नारजागी व्यक्त की गयी और बैठक में उपस्थित फर्म के परियोजना निदेशक को शीघ्र ही रिंग मशीनों की संख्या बढ़ाते हुए निर्धारित अवधि में शेष बचे सभी नलकूपों को पूर्ण रूप से तैयार कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु मै0 बी0जी0सी0पी0एल0रामकी (जे0वी0), दिल्ली द्वारा जनपद में 252 नग पेयजल योजनाओं पर 363 नग ट्यूबवैलों का निर्माण कराया जाना है, जिसके सापेक्ष मात्र 35 स्थानों पर ट्यूबवैल का कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें से 13 स्थानों पर कम्प्रेसर लगाया गया है और 06 स्थानों ओ0पी0 यूनिट लगा कर नलकूप बोरिंग का कार्य डब्लुप्लेंट सहित पूर्ण किया गया है। वर्तमान में फर्म द्वारा मात्र 17 रिंग मशीनों का उपयोग किया जा रहा है जबकि निर्धारित अवधि में नलकूपों के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कम से कम 55 नग रिंग मशीनों की आवश्यकता है, जिस पर महोदया द्वारा कड़ी नारजागी व्यक्त की गयी और बैठक में उपस्थित फर्म के ए0जी0एम0 को शीघ्र ही रिंग मशीनों की संख्या बढ़ाते हुए निर्धारित अवधि में शेष बचे सभी नलकूपों को पूर्ण रूप से तैयार कराने के निर्देश प्रदान किये गये।

2. **शिरोपरि जलाशयों (ओ0एच0टी0) की समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत मै0 ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि0 द्वारा जनपद में 28 नग पेयजल योजनाओं पर 81 नग ओ0एच0टी0 पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 09 स्थानों पर कार्य प्रारम्भ किया गया है,

जबकि फर्म को शिरोपरि जलाशयों के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रति सप्ताह 20 शिरोपरि जलाशयों पर कार्य कराया जाना है। महोदया द्वारा शिरोपरि जलाशयों की अत्यन्त ही धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कठोर शब्दों में बैठक में उपस्थित फर्म के परियोजना निदेशक को शीघ्र ही सभी शिरोपरि जलाशयों पर कार्य तीव्र गति से कराये जाने के निर्देश दिये। साथ महोदया द्वारा 28 नग पेयजल योजनाओं के संचालन के विषय में भी अवगत कराने को कहा गया, जिस पर फर्म के परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि 12 पेयजल योजनाओं पर पानी की आपूर्ति की जा रही है। शेष पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन न होने के कारण आपूर्ति नहीं की जा रही है एवं 28 स्थानों पर पम्प लगा दिये गये हैं और 08 स्थानों पर विद्युत संयोजन हेतु धनराशि भी जमा कर दी गयी है किन्तु विद्युत संयोजन न होने के कारण पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस पर महोदया द्वारा अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामिण) को निर्देश प्रदान किये गये कि ऐसी पेयजल योजनाओं की सूची तैयार कर जहाँ पर विद्युत संयोजन नहीं हो पा रहे हैं अधिशासी अभियन्ता, हाइड्रिल को पत्र लिखा जाये। साथ ही फर्म के परियोजना प्रबन्धक को यह निर्देश प्रदान भी किये गये कि प्रत्येक दशा में माह-मई, 2023 के अन्त तक सभी पेयजल योजनाओं पर पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करायी जाये।

तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत मै० बी०जी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), दिल्ली द्वारा जनपद में 252 नग पेयजल योजनाओं पर 259 नग ओ०एच०टी० पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा मात्र 07 स्थानों पर कार्य प्रारम्भ किया गया है, जबकि फर्म को शिरोपरि जलाशयों के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रति सप्ताह 32 नग शिरोपरि जलाशयों पर कार्य कराया जाना है फर्म द्वारा पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु 220 सोलर प्लान्ट लगाये जाने हैं, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा अभी तक सोलर प्लान्टों की आपूर्ति नहीं की गयी है, जिस पर महोदया द्वारा उक्त के विषय में अवगत कराने हेतु फर्म के ए०जी०एम० को कहा गया, जिस पर ए०जी०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि माह जून, 2023 के प्रथम सप्ताह, तक पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। महोदया द्वारा शिरोपरि जलाशयों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बैठक में उपस्थित फर्म के ए०जी०एम० को शीघ्र ही सभी शिरोपरि जलाशयों के कार्य को तीव्र गति से पूर्ण करने के लिए श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य कराया जाने के निर्देश प्रदान किये गये एवं पेयजल योजनाओं के संचालन हेतु उर्जीकरण हेतु सोलर प्लान्ट की आपूर्ति शीघ्र ही करने को कहा और यह भी निर्देश दिये कि जब तक सोलर प्लान्ट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन नहीं हो रहा है तब तक डी०जी० सैट लगाकर पेयजल योजना को चलाया जायें और प्रत्येक दशा में माह मई में कम से कम 25 पेयजल योजनाओं पर पेयजल आपूर्ति सूचारु की जाये।

3. **वितरण प्रणाली की समीक्षा :-** अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा जनपद में 28 नग पेयजल योजनाओं पर 826 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछायी जानी है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 511 कि०मी० वितरण प्रणाली ही बिछायी गयी है और फर्म द्वारा वितरण प्रणाली बिछाये जाने के उपरान्त वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़े गये मार्गों की पुर्नस्थापना का कार्य नहीं कराया जाता है, जिस कारण स्थानीय लोगों को असुविधा होती है, जबकि विगत समीक्षा बैठकों में फर्म को कड़े निर्देश प्रदान किये जाते रहे हैं कि वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों की पुर्नस्थापना का कार्य समय से करें, किन्तु फर्म द्वारा सड़कों की पुर्नस्थापना का कार्य समय से नहीं कराया जा रहा है, जिस पर महोदया द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गयी और बैठक में उपस्थित फर्म के परियोजना निदेशक को कड़े निर्देश प्रदान किये कि तोड़े गये सभी मार्गों को तत्काल ठीक कराना सुनिश्चित करें।

तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत मै० बी०जी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०), दिल्ली द्वारा जनपद में 252 नग पेयजल योजनाओं पर 2668 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछायी जानी है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 111 कि०मी० वितरण प्रणाली ही बिछायी गयी है, जिस पर महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी और बैठक में उपस्थित फर्म के ए०जी०एम० को प्रगति बढ़ाने हेतु कड़े निर्देश प्रदान किये और यह निर्देश भी प्रदान किये गये कि तोड़े गये सभी मार्गों को तत्काल अवश्य ठीक कराना सुनिश्चित करें।

4. गृह जल संयोजनों की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा माह-जुलाई एवं अगस्त, 2023 तक निर्धारित एफ०एच०टी०सी० के लक्ष्य 46023 के सापेक्ष वर्तमान तक मात्र 21970 एफ०एच०टी०सी० कराये गये हैं। फर्म द्वारा अवशेष बचे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कम से कम 1400 एफ०एच०टी०सी० प्रति सप्ताह किये जाने हैं, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा लगभग 300-350 एफ०एच०टी०सी० प्रति सप्ताह ही किये जा रहे हैं, जो कि अत्यन्त कम हैं, जिस पर महोदया द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म के परियोजना निदेशक को श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए द्रुत गति से कार्य कराया जाने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि सभी गृह जल संयोजनों को घरों के अन्दर तक किया जाये कोई भी संयोजन घरों के बाहर तक न छोड़ा जाये।

तत्पश्चात अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 के अन्तर्गत मै० बी०जी०सी०पी०एल० रामकी (जे०वी०) द्वारा माह मार्च- 2024 तक 160486 एफ०एच०टी०सी० के लक्ष्य को पूर्ण किया जाना है, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा वर्तमान तक मात्र 4155 एफ०एच०टी०सी० कराये गये हैं। फर्म द्वारा अवशेष बचे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कम से कम 3000 एफ०एच०टी०सी० प्रति सप्ताह किये जाने हैं, जिसके सापेक्ष फर्म द्वारा लगभग 1150-1200 एफ०एच०टी०सी० प्रति सप्ताह ही किये जा रहे हैं, जो कि अत्यन्त कम हैं, जिस पर महोदय द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए फर्म के परियोजना निदेशक को श्रमिकों की संख्या बढ़ाते हुए द्रुत गति से कार्य कराया जाने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि सभी गृह जल संयोजनों को घरों के अन्दर तक किया जाये कोई भी संयोजन घरों के बाहर तक न छोड़ा जाये।

5. मार्ग पुर्नस्थापना की समीक्षा :- महोदया द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 के अन्तर्गत वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़े गये मार्गों की स्थिति की समीक्षा की गयी, जिस पर बैठक में उपस्थित जिला परियोजना प्रबन्धक, टी०पी०आई० द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म मै० ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लि० द्वारा तोड़े गये मार्गों को ठीक कराने का कुल प्रतिशत 38 है, जो कि अत्यन्त कम है। फर्म द्वारा ठीक किये गये मार्गों का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	मार्ग का प्रकार	तोड़े गये मार्ग की लम्बाई (कि०मी०)	ठीक किये गये मार्ग की लंबाई (कि०मी०)	ठीक किये गये मार्ग का प्रतिशत
1	इन्टरलॉकिंग	130	59	45
2	बी०ओ०ई०	80	30	40
3	बी०टी०	02	0	0
4	सी०सी०	32	03	9

जिस पर महोदया द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी बैठक में उपस्थित फर्म के परियोजना निदेशक को कड़े निर्देश प्रदान किये गये शीघ्र ही तोड़े गये मार्गों को ठीक कराना सुनिश्चित करें और अधिशासी अभियन्ता को निर्देश प्रदान किये गये कि यदि फर्म द्वारा मार्ग पुर्नस्थापना के कार्य में तेजी नहीं लायी जाती है तो इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाये। तत्कम में महोदया द्वारा फर्म बी०जी०सी०पी०एल० रामकी जे०वी० के ए०जी०एम० को भी यह निर्देश प्रदान किये गये वितरण प्रणाली बिछाने हेतु तोड़े गये सभी मार्गों को तत्काल मोटरेबल किया जाये और निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उन्हें पूर्ण रूप से ठीक किया जाये।

6. आई०ए०ए० द्वारा प्रस्तुत बिलों की समीक्षा :- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हाथरस द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम किये जाने एवं अन्य गतिविधियों हेतु जनपद में 02 आई०एस०ए० यथा-1 अशर्फी ग्रामोद्योग

14/14

संस्थान, अलीगढ़, 2- सेफ अप्रोच, दिल्ली को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। दोनों आई0एस0ए0 द्वारा उन्हें आवंटित क्लस्टरों के अनुसार जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन संबंधी कार्य किये गये हैं, जिस हेतु उनके द्वारा (फेज-1 मोबिलाइजेशन एण्ड इम्प्लीमेंटेशन) के भुगतान हेतु कमशः रु0 1577125.00 (पन्द्रह लाख सतत्तर हजार एक सौ पच्चीस रुपये मात्र) एवं रु0 170000.00 (सत्रह लाख रुपये मात्र) के पृथक- पृथक बिल प्रस्तुत किये गये हैं। शासनादेश सं0- 65/2022/3396/ छियत्तर-1-2022 -03 सम/नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 03, अक्टूबर, 2022 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रस्तुत बिलों का भुगतान जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में उनके द्वारा कराये गये कार्यों के सत्यापन के उपरान्त महोदया के अनुमोदोपरान्त खण्ड कार्यालय स्तर से किया जायेगा, जिस पर महोदया द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को आई0एस0ए0 द्वारा कराये गये कार्यों को सत्यापित कराये जाने हेतु पत्र लिखने के निर्देश प्रदान किये और साथ ही यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि बिना सत्यापन कराये आई0एस0ए0 का कोई भी भुगतान नहीं किया जाये। साथ ही भविष्य में आई0एस0ए0 द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के आयोजन से पूर्व सूचना जिला प्रशासन को दी जाये एवं संबंधित खण्ड विकास अधिकारी और संबंधित सहायक विकास अधिकारी को आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में आमंत्रित/उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। आयोजित बैठक का कार्यवृत्त महोदय की ओर से जारी किया जा रहा है, जिसका कार्यवृत्त आलेख पत्रालयी में दाहिनी ओर रक्षित हैं। कृपया अवलोकन कर सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

(मो0 इमरान)
अधिसासी अभियन्ता
उ0प्र0जल निगम (ग्रा0)
हाथरस

31/5/23
COO.

जिलाधिकारी
हाथरस
4/05/2023