

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में दिनांक 20.01.2023 को सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 20-01-2023 को सायं 06:00 बजे विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों के साथ कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

- 1- जिला विकास अधिकारी, जौनपुर।
- 2- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जौनपुर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जौनपुर।
- 4- मेसर्स वेलस्पन इण्टर प्राइजेज के प्रतिनिधि।
- 5- मेसर्स एफ०कान० इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि।
- 6- जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (डी०पी०एम०यू०) के प्रतिनिधि।
- 7- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मेघज टेक्नो कान्सेप्ट (टी०पी०आई०) के प्रतिनिधि।
- 8- जिला समन्वयक उद्यमिता विकास संस्थान, जौनपुर।
- 9- समस्त इम्पैनल्ड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के प्रतिनिधि।

जल जीवन मिशन सर्वेक्षण जनवरी-2023 की वेबसाइट रिपोर्ट दिनांक 20.01.2023 के अनुसार प्रगति में नेशनल रैंक कैटेगरी में जनपद जौनपुर 29वें तथा प्रदेश रैंक कैटेगरी में जनपद जौनपुर 21वें स्थान पर है। प्रगति का विवरण निम्नवत है।

- 1- भौतिक प्रगति में अवशिष्ट कवरेज एफ०एच०टी०सी० के तहत किये गये कनेक्शन के पश्चात गृह संयोजन में अभी तक जनपद को अधिकतम अंक 50 के सापेक्ष जनपद को 13.787 अंक प्राप्त हुए हैं।
- 2- जल गुणवत्ता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में परिवारों को पाइप लाइन से उपलब्ध कराये जा रहे जल नमूनों की जाँच एफ०टी०के० एवं प्रयोगशाला के माध्यम से कराये जाने के क्रम में ग्रामों के प्रतिशत में अधिकतम 10 अंक के सापेक्ष जनपद को 0.0548 अंक प्राप्त हुए हैं।
- 3- ग्राम पंचायत में पर्सनल वेव सर्वे के पाइप वाटर सप्लाई सैम्पल का परीक्षण एफ०टी०के० एवं प्रयोगशाला में कराये जाने का प्रतिशत में अधिकतम अंक 10 के सापेक्ष 0.0552 अंक प्राप्त हैं।
- 4- ग्राम पंचायत में एफ०टी०के० टेस्टिंग में महिलाओं को प्रशिक्षित करने का प्रतिशत अधिकतम 10 अंक के सापेक्ष 9.248 अंक प्राप्त हुए हैं।
- 5- ग्रामों का प्रतिशत जहाँ पर ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समितियां हैं में अधिकतम अंक 10 सापेक्ष 10 है।
- 6- संस्थागत व्यवस्था में ग्राम पंचायत में रिकल मैन पावर में प्रशिक्षित करने का प्रतिशत अधिकतम अंक 10 के सापेक्ष जनपद को 0.003 अंक प्राप्त है।

जल जीवन मिशन से सम्बन्धित कुल 3153 डी०पी०आर० की स्वीकृति के सापेक्ष 3017 डी०पी०आर० राज्य स्तर से स्वीकृत हुआ है। शेष 136 डी०पी०आर० में से 93 डी०पी०आर० डी०डब्ल्यू०एस०एम० पर स्वीकृति हेतु मेसर्स एफ०कान० इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। शेष 46 डी०पी०आर० तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) जौनपुर को निर्देश दिया गया। साथ ही मेसर्स वेलस्पन इण्टरप्राइजेज एवं एफ०कॉन० इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति पर रोष व्यक्त करते हुए संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित करने का भी निर्देश अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) को दिया गया।

(1) मेसर्स वेलस्पन इण्टर प्राइजेज के प्रतिनिधि को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 866 राजस्व ग्रामों में कार्य कराये जाने हेतु कार्य आवंटन किया गया है, जिसमें 355 परियोजनाओं का निर्माण होना है जिसके सापेक्ष पोर्टल पर 325 डी०पी०आर० का अनुमोदन राज्य स्तर से प्राप्त हुआ है। वेलस्पन इण्टर प्राइजेज द्वारा 179 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ कराते हुए 94 ग्राम पंचायतों में वोरिंग का कार्य पूर्ण करा लिया गया है शेष 176 ग्रामों में अद्यतन कार्य प्रारम्भ न कराया जाना विभाग की शिथिलता का द्योतक है। मेसर्स वेलस्पन इण्टर प्राइजेज को ग्रामों में 500 कनेक्शन प्रतिदिन कराये जाने का निर्देश दिया गया था किन्तु कनेक्शन आवंटन में शिथिलता का संज्ञान लेते हुए प्रतिनिधि को निर्देश दिया जाता है कि प्रगति में अपेक्षित सुधार लाते हुए समस्त ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारम्भ कराते हुए शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण कराया जाय तथा एफ०एच०टी०सी० में शतप्रतिशत कनेक्शन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम (ग्रामीण))

(2)

(2) मेसर्स एफ0कॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 2287 राजस्व ग्रामों में कार्य कराये जाने हेतु आवंटन किया गया है, जिसमें 864 परियोजना का निर्माण होना है जिसके सापेक्ष पोर्टल पर 796 डी0पी0एम0यू0 का अनुमोदन राज्य स्तर से प्राप्त हुआ है। मेसर्स एफ0कॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा 169 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसमें से 104 परियोजनाओं पर वोरिंग का कार्य पूर्ण किया गया है। कार्य की प्रगति में तेजी लाकर शेष परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाय। तथा 15 दिन के अन्दर निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कम से कम 1000 कनेक्शन प्रतिदिन किये जाने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही- मेसर्स एफ0कॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डी0पी0एम0यू0)

(3) अधोहस्ताक्षरी द्वारा समस्त इम्पैनल्ड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई0एस0ए0) जौनपुर के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज के द्वारा किये जा रहे कनेक्शन में किसी भी समस्या आने पर समस्या का निदान किया जाय।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता एवं समस्त इम्पैनल्ड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी)

(4) समीक्षा बैठक में जिला समन्वयक, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि स्थापित करायी गयी टंकी एवं कनेक्शन का स्थलीय सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी एवं अवर अभियन्ता जल निगम के साथ संयुक्त रूप से करने का निर्देश दिया गया तथा खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पेयजल परियोजनाओं का स्थलीय सत्यापन करते हुए ग्राम वासियों द्वारा पेयजल परियोजनाओं में कार्मिकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में फैलाई जा रही अफवाहों का समाधान/निराकरण ग्राम स्तरीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- डी0पी0एम0यू0 एवं खण्ड विकास अधिकारी)

(5) उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा रिकल गैन पावर के अन्तर्गत विकास खण्डों में प्रशिक्षण का कार्य कराया जा रहा है जिसमें 13 विकास खण्डों में प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है शेष विकास खण्डों में प्रशिक्षण कार्य नहीं कराया गया है। निर्देश दिया जाता है कि शीघ्रतापूर्वक शेष विकास खण्डों में प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न कराया जाये। खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि यह सुनिश्चित कर लें कि ग्रामों में प्रशिक्षण हो गया है अथवा नहीं ? प्रशिक्षण के समय अवर अभियन्ता जलनिगम तथा डी0पी0एम0यू0 के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

(कार्यवाही- अ0अ0 उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)/ख0 वि0 अ0/उद्यमिता विकास संस्थान/ डी0पी0एम0यू0)

अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन की प्रगति से समस्त कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया जाता है कि समयान्तर्गत कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाय तथा उपरोक्त निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

जिलाधिकारी
जौनपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, जौनपुर।

पत्रांक 2534(१)/का0वि0/जल जीवन/2022-23

दिनांक

25 जनवरी

2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
- 2- जिला विकास अधिकारी, जौनपुर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) जौनपुर।
- 4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी जौनपुर।
- 5- मेसर्स वेलेस्पन इण्टर प्राइजेज के प्रतिनिधि।
- 6- मेसर्स एफ0कॉन0 इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधि।
- 7- जिला समन्वयक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (डी0पी0एम0यू0) के प्रतिनिधि।
- 8- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर मेघज टेक्नो कान्सोप्ट (टी0पी0आई0) के प्रतिनिधि।
- 9- समस्त इम्पैनल्ड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई0एस0ए0) जौनपुर।

जिलाधिकारी
जौनपुर।