

209

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद की दिनांक 05.12.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, के शा०सं० 95/छिहत्तर-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल 2010 (टी०सी०आ०) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का पुर्नगठन किया गया था। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजना की स्वीकृति एवं राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अग्रसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० की स्वीकृति एवं आई०एस०ए० मैसर्स ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा के देयको के मुगतान पर निर्णय हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष गाजियाबाद की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति" गाजियाबाद की बैठक दिनांक 05.12.2022 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद | -उपाध्यक्ष। |
| 2. जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी गाजियाबाद द्वारा नामित अधिकारी | -सदस्य। |
| 4. जिला मुख्य धिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 6. अधिशासी अभियंता, सिचाई खण्ड प्रथम, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 7. अधिशासी अभियंता ग्राउंड वाटर, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 8. जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद | -सदस्य। |
| 10. अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद | -सदस्य सचिव। |
| 11. श्री मुनीश- सीनियर इंजीनियर, मैसर्स, एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद। | |
| 12. श्रीमति तृप्ति खन्ना- टीम लीडर, मैसर्स ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा, आई०एस०ए०। | |

एजेण्डा: 1 डी०पी०आर० के संबध में-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2393/W-22/NIT/2021-21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० विरचन एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गाजियाबाद हेतु पत्र संख्या- LC/GZB/JJM/220 Date:-23-11-2022 के माध्यम से 27 नग नई डी०पी०आर० जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिनमें 28 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा जल निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइड लाइन के अनुरूप जल निगम कार्यालय द्वारा जाँच करने के उपरान्त तकनीकी रूप से अर्ह पाया गया है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी 12.50 प्रतिशत विभागीय सेंटेंज तथा 12 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेंटेंज के व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय कर भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है। उक्त समस्त 27 नग डी०पी०आर० की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है।

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

208

प्रस्तुत सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स एल0सी0इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 (जे0पी0) अहमदाबाद द्वारा डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	डिजाईन वर्ष 2052 की जनसंख्या	वर्क कॉस्ट (रु0लाख)	सेन्टेज (रु0लाख)	कुल लागत (रु0लाख)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाईन वर्ष 2052 हेतु (रु0)
नई परियोजनाएं									
1	असिफपुर उजड़ा	मुरादनगर	1	608	4289	211.22	22.37	233.59	4925
2	भनेडा कला	मुरादनगर	1	647	4104	225.10	23.85	248.95	5485
3	मौहम्मदपुर धेन्दा	मुरादनगर	1	727	6305	247.00	26.17	273.17	3918
4	नगला अमीपुर	भोजपुर	1	522	4203	182.58	19.34	201.92	4447
5	मिस्ताली	लोनी	1	693	6195	219.02	23.20	242.22	3535
6	सीकरी कला	रजापुर	1	1177	13978	293.82	31.52	325.34	2102
7	मिल्कघाकरपुर	मुरादनगर	1	404	2864	158.05	16.74	174.79	6046
8	मौहम्मद आमद बागपत	मुरादनगर	1	275	1779	135.31	14.33	149.64	7606
9	सुल्तान नगर छज्जपुर	मुरादनगर	1	161	1047	131.39	13.92	145.31	12549
10	पुठरी	मुरादनगर	1	360	2329	181.88	19.27	201.15	7809
11	फतहपुर	मुरादनगर	1	181	1171	112.56	11.92	124.48	9612
12	बन्दीपुर	मुरादनगर	1	314	2058	162.84	17.25	180.09	7913
13	मतीर	मुरादनगर	1	357	2329	153.36	16.25	169.61	6585
14	नगला अक्खु	मुरादनगर	1	311	2009	136.70	14.76	151.46	6804
15	युसफपुर मनीटा	रजापुर	1	236	2086	157.71	16.71	174.42	11667
16	मटीयाला	रजापुर	1	329	2130	155.24	16.53	171.71	11499
17	गिस्वापुर	रजापुर	1	112	714	115.72	121.26	127.98	25266
18	समयपुर कटियार	रजापुर	1	170	1099	111.80	11.84	123.64	10173
19	डिडवारी	रजापुर	1	358	7350	158.82	16.82	175.54	6166
20	शमशेर	रजापुर	1	495	5275	217.52	23.04	240.56	4124
21	अफजलनगर सीति	लोनी	1	58	369	84.24	8.92	93.16	22829
22	रामपुर उर्फ नरायनपुर	लोनी	1	63	688	114.37	12.12	126.49	16624
23	धारीपुर	लोनी	1	294	3619	174.75	19.50	194.29	4629
24	लुतफुल्लापुर नवादा	लोनी	1	240	2465	155.73	16.50	172.23	6318
25	अवलपुर जोधा	भोजपुर	2	253	3381	202.32	22.58	224.90	5984

मार्ग- *[Handwritten signature]* 43 32 *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

26	सोरी	भोजपुर	1	1899	23314	373.27	41.12	414.39	1601
27	औरंगाबाद गदामा	भोजपुर	1	1190	12680	364.31	39.87	416.22	2968

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 में से क्रमांक 1. असिफपुर उजड़ा 2. भनैडा 3. मौहम्मदपुर धेन्दा 4. नगला अमीपुर 5. निस्तीली 6. सीकरी कलां कुल 06 नग डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के समस्त निर्धारित मानको के अनुरूप है। शासनादेश सं0-07/2022/430/छिहत्तर-1-2022-25 सम/2019 दिनांक 04.03.2022 के अनुसार उपरोक्त 06 नग डी0पी0आर0 की लागत ₹0 5.00 करोड़ से कम होने के कारण समस्त 06 नग डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद द्वारा डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

मानको के अनुरूप नहीं पाई गई अवशेष 21 नग डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त 21 नग डी0पी0आर0 को मैसर्स एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0-टी0सी0एल (जे0वी0), अहमदाबाद एवं जल निगम ग्रामीण द्वारा पुनः जाँच की जाये तथा डी0पी0आर0 को मानको के अनुरूप संशोधित करने का प्रयास किया जाये। जाँच उपरान्त जो डी0पी0आर0 मानको के अनुरूप संशोधित नहीं हो पाती है, उक्त डी0पी0आर0 तथा प्रस्तावित कार्यों का स्थलीय सत्यापन 1. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग 2. अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई एवं 3. अधिशासी अभियन्ता जल निगम (नगरीय) की तीन सदस्यों की समिति बनाते हुए जाँच कराने तथा जाँच के उपरान्त डी0पी0आर0 को पुनः आगामी बैठक में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।


एजेण्डा:-2 ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 के देयक के संबंध में:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2428/W-314/JJM-ISA/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के क्रम में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद के पत्रांक 760/कार्य-34/78 दिनांक 27.05.2021 के द्वारा जनपद गाजियाबाद हेतु चयनित ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई0एस0ए0 को विकास खण्ड रजापुर के 34 एवं विकास खण्ड भोजपुर के 47 ग्राम कुल 81 ग्राम आवंटित किये गये थे। अनुबन्धों एवं शासनादेश सं0 03/2021/423/छिहत्तर-1-2021-03/शिकायत/2020 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आई0एस0ए0 को तीन फेज में सभी कार्यों/गतिविधियों को पूर्ण करना प्रस्तावित है। शासनादेश सं0 65/2022/3396/छिहत्तर-1-2022-03सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के क्रम में आई0एस0ए0 द्वारा प्रस्तुत बिलों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन फेज के अन्तर्गत आई0एस0ए0 को कुल 07 नग एकटीविटी का कार्य एवं डिलिवरेबलस सहित सम्पादित कराया जाना है। अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2737/W-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार प्रथम फेज की गतिविधियों को पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत का भुगतान एवं 05 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा आई0एस0ए0 द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन के कार्य कराते हुए अपना धनराशि ₹0 1479940.00 का बिल रजापुर ब्लॉक हेतु प्रस्तुत किया गया है उक्त देयक एवं कराई गई गतिविधियों को डी0पी0एम0यू0 गाजियाबाद एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा संयुक्त जांच कराई गई। संयुक्त जाँच उपरान्त प्रथम फेज में की गई गतिविधियों में से कुछ गतिविधियां पूर्ण ना होने के उपरान्त कुल 34 प्रतिशत में से ब्लाक रजापुर में 24 प्रतिशत धनराशि 1145760.00 जी0एस0टी0 सहित की संस्तुति की गई है। इसके अतिरिक्त धनराशि ₹0 1861860.00 का बिल भोजपुर ब्लॉक हेतु जी0एस0टी0 सहित कार्यालय जल निगम (ग्रामीण) गाजियाबाद में प्रस्तुत किया गया है उक्त देयक एवं कराई गई गतिविधियों को डी0पी0एम0यू0 एवं कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद की संयुक्त जांच उपरान्त प्रथम फेज में की गई गतिविधियों में से कुछ गतिविधियां पूर्ण ना होने के उपरान्त कुल 34 प्रतिशत में से 26 प्रतिशत धनराशि 1561560.00 जी0एस0टी0 सहित का भुगतान करने की संस्तुति की गई है। इस प्रकार ग्रामीण विकास ट्रस्ट, नोएडा द्वारा प्रस्तुत कुल धनराशि ₹0 1479940.00+

[Handwritten signatures and initials]

1861860.00 कुल धनराशि रू 3341800.00 के सापेक्ष धनराशि रू 1145760.00+ रू 1561560.00 कुल धनराशि रू 2707320.00 की संस्तुति की गई है। ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोएडा की प्रतिनिधि श्रीमती तुषि खन्ना द्वारा उनकी फर्म के माध्यम से कराये गये कार्यों के अभिलेख एवं फोटोग्राफ इत्यादि प्रस्तुत किये गये। ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोएडा के विकास खण्ड रजापुर हेतु प्रस्तुत धनराशि रू 1479940.00 के सापेक्ष डी0पी0एम0यू0 एवं जल निगम ग्रामीण द्वारा संस्तुत रू 1145760.00 तथा विकास खण्ड भोजपुर हेतु प्रस्तुत धनराशि रू 1861861.00 के सापेक्ष डी0पी0एम0यू0 एवं जल निगम ग्रामीण द्वारा संस्तुत रू 1561560.00 इस प्रकार कुल धनराशि रू 2707320.00 के भुगतान को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद के सदस्यों द्वारा सत्यापित किया गया तथा उपरोक्त देयको को भुगतान हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को प्रेषित करने हेतु अधिशासी अभियंता/सदस्य सचिव उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण गाजियाबाद को नामित किया गया है।
बैठक धन्यवाद सहित समाप्त हुई।



अधिशासी अभियंता,
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजियाबाद
सदस्य सचिव।



जिला सूचना एवं
जन सम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद
सदस्य।


जिला कृषि अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।


अधिशासी अभियंता ग्राउंड वाटर,
गाजियाबाद सदस्य।


अधिशासी अभियंता सिचाई,
गाजियाबाद सदस्य।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।


जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
गाजियाबाद सदस्य।


जिला विकास अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।


मुख्य विकास अधिकारी,
गाजियाबाद, उपाध्यक्ष।


जिलाधिकारी
गाजियाबाद अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद।