

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद" की दिनांक 23.06.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, के शा०सं० 95/छिहत्तर-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल 2010 (टी०सी०अ०) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति का पुर्नगठन किया गया था। शासनादेश द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को जलापूर्ति की योजना की स्वीकृति एवं राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन को अग्रसारित करने हेतु अधिकृत किया गया है।

जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० की स्वीकृति, कार्यों की प्रगति, भूमि सम्बन्धी एवं अन्य विवाद तथा जनपद हेतु नामित आई०एस०ए० के कार्यों के संबन्ध में जिलाधिकारी/अध्यक्ष गाजियाबाद की अध्यक्षता में "जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद" की दिनांक 23.06.2023 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद-उपाध्यक्ष।
2. जिला विकास अधिकारी, गाजियाबाद-सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी/नामित अधिकारी -सदस्य।
4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी-सदस्य।
5. अधिशासी अभियंता, भूमि जल गाजियाबाद -सदस्य।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद -सदस्य।
7. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गाजियाबाद -सदस्य।
8. जिला कृषि अधिकारी, गाजियाबाद -सदस्य।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद -सदस्य।
10. अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) गाजियाबाद -सदस्य सचिव।
11. तहसीलदार लोनी, जनपद गाजियाबाद।
12. श्री गोविन्द, डी०पी०एम०, आर०वी० एसोसिएट, टी०पी०आई० गाजियाबाद।
13. मैसर्स एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०) के प्रोजेक्ट मैनेजर।

1. डी०पी०आर० के संबन्ध में

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2393/W-22/NIT/2021-21 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद की पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० विवरण एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मै० एल०सी०इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० (जे०वी०), अहमदाबाद द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार जनपद गाजियाबाद हेतु पत्र संख्या-LC/GZB/JJM/280-B Date:-20-06-2023 के माध्यम से 06 नग संशोधित डी०पी०आर० जल निगम कार्यालय में प्रस्तुत की गई है, जिनमें 06 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। डी०पी०आर० को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ तथा उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न तकनीकी गाइड लाइन के अनुरूप कार्यालय अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), द्वारा जाँच की गई है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी 12.50 प्रतिशत विभागीय सेंटेंज तथा 12 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेंटेंज के व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष हेतु Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान राज्यांश में किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त योजनाओं 06 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० की लागत रु० 5.00 करोड़ से कम होने के कारण शासनादेश संख्या -51 /2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 के बिन्दु सं० 12 के अनुसार समस्त 06 नग योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गई है।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार डी०पी०आर० में (1) योजना की प्रति व्यक्ति लागत रु० 9000 से कम होनी चाहिए (2) योजना में एकल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रु० 35000 से कम होनी चाहिए तथा बहुल ग्राम हेतु प्रति गृह संयोजन (FHTC) लागत रु० 65000 से कम होनी चाहिए (3) प्रति किलोमीटर वितरण प्रणाली की लागत रु० 15.00 लाख से कम होनी चाहिए (4) O.H.T. की क्षमता 25 के गुणांक में होनी चाहिए तथा स्ट्रेजिंग 18 मी० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

1. ग्राम हरमपुर विकास खण्ड लोनी की डी0पी0आर0 पूर्व में ग्राम खानपुर जप्ती के साथ सम्मिलित कर बनाई गई थी परन्तु ग्राम खानपुर जप्ती नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाने के कारण डी0पी0आर0 को संशोधित किया गया है।
2. ग्राम काकडा विकास खण्ड मुरादनगर की डी0पी0आर0 में योजना की तकनीकी स्वीकृति के समय ओवरहेड टैंक सम्मिलित होने से रह गया था जिस कारण से डी0पी0आर0 ने ओवरहेड टैंक को सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 को संशोधित किया गया है।
3. ग्राम अफजलपुर विकास खण्ड लोनी में पूर्व में स्वीकृत डी0पी0आर0 के अन्तर्गत ग्राम की पाइप लाइन की लम्बाई वास्तविक रूप से मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई से कम है। उपरोक्त ग्राम की कुछ आबादी ग्राम से कुछ दूरी पर बसे होने के फलस्वरूप ग्राम के कुछ क्षेत्रों की पाइप लाइन का सर्वे तत्समय छूट जाने तथा कुछ गलियों का सर्वे ग्रामवासियों द्वारा नहीं करने देने के कारण उक्त ग्राम की पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में पाइप लाइन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध लम्बाई से कम है। वर्तमान में ग्राम अफजलपुर की डी0पी0आर में पाइप लाइन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई के अनुसार लेते हुए डी0पी0आर0 संशोधित की गयी है।
4. ग्राम सिरौरा सलेमपुर विकास खण्ड लोनी में स्वीकृत डी0पी0आर0 के अन्तर्गत ग्राम की पाइप लाइन की लम्बाई वास्तविक रूप से मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई से कम है। उपरोक्त ग्राम की कुछ आबादी ग्राम से कुछ दूरी पर बसे होने के फलस्वरूप ग्राम के कुछ क्षेत्रों की पाइप लाइन का सर्वे तत्समय छूट जाने तथा कुछ गलियों का सर्वे ग्रामवासियों द्वारा नहीं करने देने के कारण उक्त ग्राम की पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में पाइप लाइन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध लम्बाई से कम है। वर्तमान में ग्राम सिरौरा सलेमपुर की डी0पी0आर में पाइप लाइन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई के अनुसार लेते हुए डी0पी0आर0 संशोधित की गयी है।
5. ग्राम नगला फिराज मोहनपुर विकास खण्ड रजापुर में स्वीकृत डी0पी0आर0 के अन्तर्गत ग्राम की पाइप लाइन की लम्बाई वास्तविक रूप से मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई से कम है। उपरोक्त ग्राम की कुछ आबादी ग्राम से कुछ दूरी पर बसे होने के फलस्वरूप ग्राम के कुछ क्षेत्रों की पाइप लाइन का सर्वे तत्समय छूट जाने तथा कुछ गलियों का सर्वे ग्रामवासियों द्वारा नहीं करने देने के कारण उक्त ग्राम की पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में पाइप लाइन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध लम्बाई से कम है। वर्तमान में ग्राम नगला फिराज मोहनपुर की डी0पी0आर में पाइप लाइन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई के अनुसार लेते हुए डी0पी0आर0 संशोधित की गयी है।
6. ग्राम कादराबाद विकास खण्ड भोजपुर में पूर्व में स्वीकृत डी0पी0आर0 के अन्तर्गत ग्राम की पाइप लाइन की लम्बाई वास्तविक रूप से मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई से कम है। उपरोक्त ग्राम की कुछ आबादी ग्राम से कुछ दूरी पर बसे होने के फलस्वरूप ग्राम के कुछ क्षेत्रों की पाइप लाइन का सर्वे तत्समय छूट जाने तथा कुछ गलियों का सर्वे ग्रामवासियों द्वारा नहीं करने देने के कारण उक्त ग्राम की पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर0 में पाइप लाइन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध लम्बाई से कम है। वर्तमान में ग्राम कादराबाद की डी0पी0आर में पाइप लाइन की लम्बाई मौके पर उपलब्ध गलियों की लम्बाई के अनुसार लेते हुए डी0पी0आर0 संशोधित की गयी है।

उपरोक्त कारणों से उक्त 06 ग्रामों की डी0पी0आर0 को संशोधित किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मैसर्स एल0सी0इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 (जे0वी0) अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत 06 नग संशोधित डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आधार वर्ष 2022 की जनसंख्या	योजना में प्राविद्यालयों की संख्या	डिजाइन वर्ष 2052 की जनसंख्या	वर्क कोस्ट (₹ करोड़)	सेन्टेज (₹ करोड़)	कुल लागत (₹ करोड़)	प्रति व्यक्ति लागत डिजाइन वर्ष 2052 हेतु (₹ करोड़)	संशोधित डी0पी0आर में प्रति FHTC की लागत मानक ₹ 0 35000 के सापेक्ष	पूर्व स्वीकृत डी0पी0आर में प्रति FHTC की लागत मानक ₹ 0 35000 के सापेक्ष	प्रति डि0पी0आर की लागत मानक ₹ 0 15 लाख के सापेक्ष	मानक अनुसूच है	क
1 अफजलपुर	लोनी	1	2885	712	4807	2.4859	0.2633	2.7492	5396	34914	39927	12.61	मानक अनुसूच है	क
2 नगला फिराज मोहनपुर	रजापुर	1	3794	903	5318	3.1591	0.3348	3.494	5940	34964	33885	13.39	मानक अनुसूच है	क
3 कादराबाद	भोजपुर	1	5304	1045	7635	3.086	0.325	3.39	4015	29340	26545	14.90	मानक अनुसूच है	क
4 काकडा	मुरादनगर	1	2877	695	4147	2.504	0.285	2.77	6039	42084	37905	13.59	पाइप लाइन की लम्बाई अधिक होने	क

हुए अनुबन्ध गठित किया गया था। अनुबन्धों एवं शासनादेश सं० 03/2021/423/छिहत्तर-1-2021-03 शिकायत/2020 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आई०एस०ए० को तीन फेज में सभी कार्यों/गतिविधियों को पूर्ण करना प्रस्तावित है। शासनादेश सं० 65/2022/3396/छिहत्तर-1-2022-03सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के कम में प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन फेज के अन्तर्गत आई०एस०ए० को कुल 07 नग एक्टिविटी का कार्य एवं डिलिवरेबलस सहित सम्पादित कराया जाना है अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक पत्रांक 2737/W-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार प्रथम फेज की गतिविधियों को पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत का भुगतान एवं 05 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई०एस०ए० द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन के कार्य पूर्ण कराते हुए घनराशि ₹0 1479940.00 का बिल रजापुर ब्लॉक के 34 ग्रामों हेतु एवं घनराशि ₹0 1861860.00 का बिल भोजपुर ब्लॉक के 39 ग्रामों हेतु जी०एस०टी० सहित कार्यालय अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद में प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयको एवं कराई गई गतिविधियों को डी०पी०एम०यू० एवं कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद की संयुक्त जांच कराने एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद से संस्तुति कराकर एवं जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन कराने के उपरान्त ब्लॉक भोजपुर हेतु 1145760.00 एवं ब्लॉक रजापुर हेतु 1561560.00 कुल घनराशि 2707320.00 जी०एस०टी० सहित का भुगतान राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित किया गया था। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के द्वारा ग्रामीण विकास ट्रस्ट नोएडा के देयको का भुगतान उनके खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से सीधे कर दिया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई०एस०ए० द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन के कार्य पूर्ण कराते हुए ब्लॉक रजापुर के प्रथम देयको की अवशेष गतिविधियों की घनराशि ₹0 334180.00 का देयक एवं ब्लॉक भोजपुर के प्रथम देयको की अवशेष गतिविधियों की घनराशि ₹0 300300.00 का देयक तथा इसके अतिरिक्त भोजपुर ब्लॉक के 47 में से अवशेष 08 ग्राम की समस्त गतिविधियों का घनराशि ₹0 381920.00 का बिल इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयकों की जाँच संयुक्त रूप से आई०एस०ए० कोर्डिनेटर डी०पी०एम०यू०, गाजियाबाद एवं कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा की गई है। संयुक्त जांच के उपरान्त प्रथम फेज की ब्लॉक रजापुर एवं भोजपुर की समस्त गतिविधियाँ पूर्ण होने के उपरान्त ब्लॉक रजापुर के देयक घनराशि ₹0 334180.00 के सापेक्ष घनराशि ₹0 334180.00 (जी०एस०टी० सहित) एवं ब्लॉक भोजपुर के 02 देयको की घनराशि ₹0 682220.00 (₹0 300300.00 + ₹0 381920.00) के सापेक्ष घनराशि ₹0 682220.00 (जी०एस०टी० सहित) के भुगतान की संस्तुति की गई।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इसके अतिरिक्त द्वितीय फेज (इम्प्लीमेंटेशन फेज) के अन्तर्गत आई०एस०ए० को कुल 06 नग एक्टिविटी का कार्य एवं डिलिवरेबलस सहित सम्पादित कराया जाना प्रस्तावित है। द्वितीय फेज की गतिविधियों को पूर्ण होने पर 12.50 प्रतिशत का भुगतान एवं 02 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 07 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई०एस०ए० द्वारा द्वितीय फेज (इम्प्लीमेंटेशन फेज) के कार्य कराते हुए घनराशि ₹0 1164240.00 का देयक (जी०एस०टी० सहित) ब्लॉक रजापुर एवं घनराशि ₹0 1411410.00 का देयक (जी०एस०टी० सहित) ब्लॉक भोजपुर हेतु कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद में प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयकों की जाँच संयुक्त रूप से आई०एस०ए० कोर्डिनेटर डी०पी०एम०यू०, गाजियाबाद एवं कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा की गई है। संयुक्त जांच के उपरान्त द्वितीय फेज में कराई गई गतिविधियों में से कुछ गतिविधियाँ पूर्ण ना होने के उपरान्त ब्लॉक रजापुर में कुल 19.50 प्रतिशत में से 15.50 प्रतिशत घनराशि ₹0 956340.00 जी०एस०टी० सहित एवं ब्लॉक भोजपुर में 19.50 प्रतिशत में से 15.61 प्रतिशत घनराशि ₹0 1130360.00 जी०एस०टी० सहित के भुगतान की संस्तुति की गई है। इस प्रकार आई०एस०ए० कोर्डिनेटर डी०पी०एम०यू०, गाजियाबाद एवं कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई०एस०ए० के उपरोक्त प्रस्तुत देयको के अन्तर्गत ब्लॉक रजापुर के देयको की कुल घनराशि ₹0 1498420.00 के सापेक्ष घनराशि ₹0 1290520.00 एवं ब्लॉक भोजपुर के देयको की कुल घनराशि ₹0 2093630.00 के सापेक्ष घनराशि ₹0 1812580.00 कुल घनराशि ₹0 3103100.00 (₹0 1290520.00 + ₹0 1812580.00) की संस्तुति की गई है।

5. सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई०एस०ए० के देयको के सम्बन्ध में :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक 2428/W-314/JJM-ISA/2020-21 दिनांक 25.01.2021 के कम में अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद के पत्रांक 960/कार्य-34/78 दिनांक 27.05.2021 के द्वारा जनपद गाजियाबाद हेतु चयनित सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई०एस०ए० को विकास खण्ड मुरादनगर के 48 एवं विकास खण्ड लोनी के 32 ग्राम कुल 80 ग्राम आवंटित करते हुए अनुबन्ध गठित किया गया था। अनुबन्धों एवं शासनादेश सं० 03/2021/423/छिहत्तर-1-2021-03 शिकायत/2020 दिनांक 05.02.2021 के द्वारा आई०एस०ए० को तीन फेज में सभी कार्यों/गतिविधियों को पूर्ण करना प्रस्तावित है। शासनादेश सं० 65/2022/3396/छिहत्तर-1-2022-03सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के कम में आई०एस०ए० द्वारा प्रस्तुत बिलों को जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से सत्यापित कराकर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रथम फेज (प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन फेज) के अन्तर्गत आई०एस०ए० को कुल 07 नग एक्टिविटी का कार्य एवं डिलिवरेबलस सहित सम्पादित कराया जाना है अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ के पत्रांक पत्रांक 2737/W-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 07.10.2022 के अनुसार प्रथम फेज की गतिविधियों को पूर्ण होने पर 20 प्रतिशत का भुगतान एवं 05 नग डिलिवरेबलस प्राप्त करने के उपरान्त 14 प्रतिशत का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई०एस०ए० द्वारा प्रथम फेज प्लानिंग एवं मोबिलाइजेशन के कार्य पूर्ण कराते हुए घनराशि ₹0 2414280.00 का बिल मुरादनगर ब्लॉक के एवं घनराशि ₹0 2011900.00 का बिल लोनी ब्लॉक हेतु जी०एस०टी० सहित कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद में प्रस्तुत किया गया है। उक्त देयकों की जाँच संयुक्त रूप से आई०एस०ए० कोर्डिनेटर डी०पी०एम०यू०

10/11


[Handwritten signatures and marks]

गाजियाबाद एवं कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा की गई है। संयुक्त जांच के उपरान्त प्रथम फेज में राई गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों पूर्ण ना होने के उपरान्त ब्लाक मुरादनगर में कुल 34 प्रतिशत में से 26 प्रतिशत घनराशि रु० 1921920.00 (जी०एस०टी० सहित) एवं ब्लॉक लोनी में 34 प्रतिशत में से 28 प्रतिशत घनराशि रु० 1724800.00 (जी०एस०टी० सहित) के भुगतान की संस्तुति की गई। इस प्रकार आई०एस०ए० कोर्डिनेटर डी०पी०एम०यू०, गाजियाबाद एवं कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गाजियाबाद द्वारा सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई०एस०ए० के उपरोक्त देयको में से ब्लाक मुरादनगर में कुल घनराशि रु० 2414280.00 के सापेक्ष घनराशि रु० 1921920.00 एवं ब्लाक लोनी में कुल घनराशि रु० 2011900.00 के सापेक्ष घनराशि रु० 1724800.00 कुल घनराशि रु० 3646720.00 (रु० 1921920.00 रु० +1724800.00) की संस्तुति की गई है।


ग्रामीण विकास ट्रस्ट आई०एस०ए० तथा सेफ एप्रोच, नई दिल्ली आई०एस०ए० के उपरोक्त प्रस्तुत देयको के सम्बन्ध में जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि देयको के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का ग्राम प्रधान/अध्यक्ष ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से सत्यापन कराने के उपरान्त देयको को पुनः जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, गाजियाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

बैठक घन्यवाद सहित समाप्त हुई।


अधिशाली अभियंता,
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गाजियाबाद
सदस्य सचिव।


जिला सूचना एवं
जन सम्पर्क अधिकारी, गाजियाबाद
सदस्य।


जिला कृषि अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।


अधिशाली अभियंता ग्राउंड वाटर,
गाजियाबाद सदस्य।


अधिशाली अभियंता सिचाई,
गाजियाबाद सदस्य।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।


जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।


प्रमार्गाय वनाधिकारी
गाजियाबाद सदस्य।


जिला विकास अधिकारी,
गाजियाबाद सदस्य।


मुख्य विकास अधिकारी,
गाजियाबाद, उपाध्यक्ष।


जिलाधिकारी
गाजियाबाद अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति गाजियाबाद।