

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य विकास अधिकारी महोदया, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की दिनांक 11.01.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ के पत्रांक 22/सा0-7/01 दिनांक 10.01.2023 द्वारा दिनांक 11.01.2023 को आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी | - उपाध्यक्ष |
| 2. जिला विकास अधिकारी | - सदस्य |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नमित सदस्य | - सदस्य |
| 4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, | - सदस्य |
| 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, | - सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई | - सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, | - सदस्य |
| 8. जिला कृषि अधिकारी, | - सदस्य |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, | - सदस्य |
| 10. जिला पंचायत राज अधिकारी, | - सदस्य |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, ख0 का0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हापुड़ | - सदस्य सचिव |
| 12. तहसीलदार, तहसील हापुड़/धौलाना/गढ़मुक्तेश्वर। | |
| 13. मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, अहमदाबाद, गुजरात। | |
| 14. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कृभको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा। | |
| 15. जनकल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति, ग्राम लोदीपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़। | |
| 16. डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़। | |

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

एजेण्डा बिन्दु सं0-01 (डी0पी0आर0 विरचन का कार्य) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ के अन्तर्गत 241 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 190 नग डी0पी0आर0 तैयार की जानी हैं, जिनमें से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से वर्तमान तक कुल 176 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित कर दी गई थी, जिनमें 224 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। प्रेषित डी0पी0आर0 के सापेक्ष 149 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें 180 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 05.02.2023 तक समस्त



10आर0 तैयार कर दी जायेंगी। निर्देश दिये गये कि शेष डी0पी0आर0 विरचन का कार्य उक्त अवधि तक पूरा कर लिया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -02 (भूमि की उपलब्धता) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ के अन्तर्गत वर्तमान में 241 ग्रामों में से 237 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है। निर्देश दिये गये कि शेष 04 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु ग्राम समाज की निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु जूनियर इंजीनियर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से एवं फर्म के प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध करने हेतु प्रयास किये जायें।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -03 :- (स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यों की प्रगति)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनपद हापुड़ के प्रत्येक ग्राम में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 149 नग स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 140 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। शेष स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि 05 फरवरी 2023 तक 20 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) स्तर से प्रगति की समीक्षा की जाये एवं यथासंभव उक्त अवधि के भीतर योजनाओं को पूर्ण कर, जलापूर्ति प्रारम्भ करायी जाये। ग्रामों में किसी प्रकार का अवरोध/ विवाद होने की दशा में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर निदान कराया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, अहमदाबाद)

स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष प्रगति विवरण :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

District	Boring		Distribution		OHT		Pump House		HTC / FHTC	
	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.
Hapur	149	108	1163.66	443.89	149	65	149	48	89786	32653/ 30144

निर्देश दिये गये कि उपरोक्त निर्माण कार्यों में तीव्रता लायें एवं FHAC के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -04 DPMU की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 140 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि, हापुड़ को नामित किया गया है। एजेंसी द्वारा दैनिक रूप से पेयजल योजनाओं का अनुश्रवण कार्य किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़ द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है।

डी0पी0एम0यू0 द्वारा अस्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में समस्त कर्मचारी उपस्थित रहेंगे एवं प्रत्येक व्यक्ति की दो स्लाइड प्रेजेंटेशन में सम्मिलित करते हुए, दैनिक क्रियाकलाप का माहवार विवरण उपलब्ध कराया जाये। अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक 10 दिवस में डी0पी0एम0यू0 के कार्यों का अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही- DPMU)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -06 TPI की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 140 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु थर्ड पार्टी एजेंसी (TPI) के रूप में मै0 आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा0लि0, रवुला रेसीडेन्सी, श्रीनगर रोड, मैन कॉलोनी, हैदराबाद को नामित किया गया है। टी0पी0आई0 एजेंसी द्वारा दैनिक रूप से पेयजल योजनाओं के निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। डी0पी0एम0, मै0 आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा0लि0, क्लस्टर-13, जनपद हापुड़ द्वारा कर्मचारियों के निरीक्षण का अस्पष्ट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में समस्त कर्मचारी उपस्थित रहेंगे एवं कार्यस्थल पर गुणवत्ता से सम्बन्धित बिन्दु, सामग्री से सम्बन्धित बिन्दु, टेस्टिंग इत्यादि की रिपोर्ट, निरीक्षण आख्या एवं प्रत्येक व्यक्ति की दो स्लाइड प्रेजेंटेशन में सम्मिलित करते हुए, दैनिक क्रियाकलाप का माहवार विवरण उपलब्ध कराया जाये।

कार्यस्थल पर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो ऐसी दशा में टी0पी0आई0 के उत्तरदायी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाये एवं तदानुसार कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही- TPI)

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 को क्रॉस चैक करने हेतु लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देशित किया गया। लघु सिंचाई विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा डी0पी0आर0 चैक करने के उपरान्त निम्नवत् डी0पी0आर0 उपयुक्त पाई गई। शासनादेश सं0 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 05.10.2021 के अनुसार नई पेयजल योजना की डी0पी0आर0 का विवरण निम्नवत् है:-

क्र. सं.	योजना का नाम	ब्लॉक का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की सं0	योजना में प्राविधानित FHTC की सं0	वर्क कॉस्ट (लाख)	सैंटेज (लाख)	कुल लागत (लाख)	प्रति व्यक्ति लागत अमिकल्पित वर्ष (रु.)
1	लालपुर + फिरोजाबाद उर्फ सीतादेई	हापुड़	2	663	257.44	27.27	284.71	5493
2	बड़ौदा सिहानी	हापुड़	1	1180	494.00	52.00	546.00	3505
3	सबली	हापुड़	1	772	300.40	32.90	333.30	5211
4	अब्दुल्लापुर मोड़ी	हापुड़	1	1227	376.00	39.91	415.91	4197
5	फतेहपुर	हापुड़	1	711	293.15	31.00	324.15	5802
6	धनौरा	हापुड़	1	853	261.93	27.75	289.68	4302
7	सिकन्दरपुर काकोड़ी	हापुड़	1	598	245.80	26.04	271.84	6835
8	दोयमी	हापुड़	2	951	344.34	36.48	380.82	6264
9	बहरामपुर वाडली	सिम्भावली	1	498	240.00	25.48	265.48	4497
10	दरियापुर	सिम्भावली	1	577	200.20	23.35	223.55	5329
11	बड़डा मौ0पुर खुडलिया	सिम्भावली	2	1549	451.00	56.45	507.45	3274
12	सलारपुर शरीफाबाद	गढ़मुक्तेश्वर	2	610	274.32	29.00	303.32	5962
13	मौ0पुर मुरादपुर पावटी	गढ़मुक्तेश्वर	2	392	209.00	22.22	231.22	6160
14	घितीडा महिउद्दीनपुर	गढ़मुक्तेश्वर	1	362	176.93	18.74	195.67	6287
15	इनायतपुर	गढ़मुक्तेश्वर	1	931	288.60	30.57	319.17	4503
16	लठीरा	गढ़मुक्तेश्वर	1	293	168.01	17.80	185.81	6734
		कुल योग	21				5078.08	

जनपद हापुड़ के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई 16 नग डी0पी0आर0 में से उपरोक्त 16 नग डी0पी0आर0 (अनुमानित लागत रू0 5078.08 लाख) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा

सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को प्रेषित की जा रही है।


मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

पत्रांक :-
प्रतिलिपि:-

55 / यौ - 34 / 03

दिनांक 18/01/2023

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता (मेरठ), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिलाधिकारी महोदया, हापुड़।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
9. जिला वनाधिकारी, हापुड़।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
13. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, हापुड़।
14. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, हापुड़।
15. जिला कृषि अधिकारी, हापुड़।
16. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हापुड़।


मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

[illegible]