

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदया, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की दिनांक 13.03.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदया, हापुड़ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ के पत्रांक 293/सा0-7/10 दिनांक 09.03.2023 द्वारा दिनांक 13.03.2023 को आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी | - उपाध्यक्ष |
| 2. जिला विकास अधिकारी | - सदस्य |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नमित सदस्य | - सदस्य |
| 4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, | - सदस्य |
| 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, | - सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई | - सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, | - सदस्य |
| 8. जिला कृषि अधिकारी, | - सदस्य |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, | - सदस्य |
| 10. जिला पंचायत राज अधिकारी, | - सदस्य |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, ख0 का0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हापुड़ | - सदस्य सचिव |
| 12. तहसीलदार, तहसील हापुड़/धौलाना/गढ़मुक्तेश्वर। | |
| 13. मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एवं टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, अहमदाबाद, गुजरात। | |
| 14. ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कृष्ण भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा। | |
| 15. जनकल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति, ग्राम लोदीपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़। | |
| 16. डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़। | |

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

एजेण्डा बिन्दु सं0-01 (डी0पी0आर0 विरचन का कार्य) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ के अन्तर्गत 241 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 190 नग डी0पी0आर0 तैयार की जानी हैं, जिनमें से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर से वर्तमान तक कुल 186 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 संस्तुति कर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित कर दी गई थी, जिनमें 237 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। प्रेषित डी0पी0आर0 के सापेक्ष 153 नग पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें 186 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। निर्देश दिये गये कि शेष डी0पी0आर0 प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराकर, डी0पी0आर0 विरचन का कार्य पूर्ण कर लिया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एल0सी0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0, अहमदाबाद)



एजेण्डा बिन्दु संख्या -02 (भूमि की उपलब्धता) :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद हापुड़ के अन्तर्गत वर्तमान में 241 ग्रामों में से 237 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त हो चुकी है। निर्देश दिये गये कि शेष 04 ग्रामों में पेयजल योजना के निर्माण हेतु ग्राम समाज की निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने हेतु जूनियर इंजीनियर सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से एवं फर्म के प्रतिनिधि द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि उपलब्ध करने हेतु प्रयास किये जायें।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -03 :- (स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यों की प्रगति)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत जनपद हापुड़ के प्रत्येक ग्राम में हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 153 नग स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 140 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। शेष स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर शीघ्रातिशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। फर्म के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासित किया गया कि 31 मार्च 2023 तक 22 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा एवं 31 जुलाई 2023 तक कुल 100 पेयजल योजनाओं को पूर्ण कर लिया जायेगा। निर्देश दिये गये कि उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) स्तर से प्रगति की समीक्षा की जाये एवं यथासंभव उक्त अवधि के भीतर योजनाओं को पूर्ण कर, जलापूर्ति प्रारम्भ करायी जाये। ग्रामों में किसी प्रकार का अवरोध/ विवाद होने की दशा में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क कर निदान कराया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद)

स्वीकृत डी०पी०आर० के सापेक्ष प्रगति विवरण :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत 153 स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 140 पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

District	Boring		Distribution		OHT		Pump House		HTC / FHTC	
	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.	Target	Ach.
Hapur	149	119	1163.66	521.00	149	85	149	68	89786	53791/ 46203

निर्देश दिये गये कि उपरोक्त निर्माण कार्यों में तीव्रता लायें एवं FHTC के निर्धारित लक्ष्यों को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०, अहमदाबाद)

4

एजेण्डा बिन्दु संख्या -04 DPMU की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 140 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि, हापुड़ को नामित किया गया है। एजेंसी द्वारा दैनिक रूप से पेयजल योजनाओं का अनुश्रवण कार्य किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़ द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एजेंसी द्वारा ऑनलाइन योजनाओं की फीडिंग एवं Geo Tagging का कार्य किया जा रहा है

निर्देश दिये गये कि सदस्य सचिव स्तर से डी0पी0एम0यू0 के कार्यों का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाये।

(कार्यवाही- DPMU)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -05 TPI की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 140 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु थर्ड पार्टी एजेंसी (TPI) के रूप में मै0 आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा0लि0, रवुला रेसीडेन्सी, श्रीनगर रोड, मैन कॉलोनी, हैदराबाद को नामित किया गया है। टी0पी0आई0 एजेंसी द्वारा दैनिक रूप से पेयजल योजनाओं के निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, जोकि अपेक्षाकृत कम है। निर्देश दिये गये कि निरीक्षण की प्रगति बढ़ायें। जल जीवन मिशन अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें कि गुणवत्तापरक कार्य कराया जाना अपेक्षित है। यदि कार्यस्थल पर कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो ऐसी दशा में टी0पी0आई0 के उत्तरदायी कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाये एवं तदानुसार कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही- TPI)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -06 :- ISA को आवंटित क्लस्टर में कार्यों की प्रगति

अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 2433/W-314/JJM/SA/20-21 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार ISA द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्रामो का सर्वे, भूमि प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वी0ए0पी0 (VAP) तैयार करना इत्यादि कार्यों के सम्पादन किये जाने हेतु दो एजेन्सियों को क्लस्टर का आवंटन कर दिया गया है। Planning & Mobilization Phase के सापेक्ष कृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है



S. No	Name of Agency	Allotted GP	Gp-VWSC Upload on Portal	Gp-Vap Upload on Portal	Gram Sabha Meeting	Women Meeting	Prabhat Pheri Activitiy	Community Meeting	PRA	Bank A/c Opening
1	Gramin Vikas Trust	160	160	160	320	480	480	160	160	155
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	113	226	339	339	113	113	113
Total		273	273	273	546	819	819	273	273	268

सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि ISA एजेंसियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों का नियमित अनुश्रवण करते रहें एवं आगामी बैठक में कृत कार्यों का पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही- आई0एस0ए0 एजेंसी)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


जिलाधिकारी / अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

पत्रांक :- 325 / 34-34 / 38

दिनांक 18-03-2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता (मेरठ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
7. मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़।
8. जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
9. जिला वनाधिकारी, हापुड़।
10. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़।
11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
13. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, हापुड़।
14. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, हापुड़।
15. जिला कृषि अधिकारी, हापुड़।
16. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हापुड़।


जिलाधिकारी / अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़