

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में दिनांक 04.01.2024 को आयोजित जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़ के पत्रांक 07/सा०-7/01 दिनांक 02.01.2024 द्वारा दिनांक 04.01.2024 को बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
2. सहायक अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
3. उपपरियोजना प्रबन्धक, मै० आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा०लि०, क्लस्टर-13, जनपद हापुड़।
4. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, मै० मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद, गुजरात।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कृमको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जनकल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति, ग्राम लोदीपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या -01 भूमि पर विवाद /अन्य कारण से अवरुद्ध कार्य:- सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि पर विभिन्न कारणों से कार्य बाधित है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	तहसील	योजना का नाम	विवाद का कारण	कार्यवाही	लेखपाल का मो० नं०	फर्म के प्रतिनिधि का नाम एवं मो० नं०	जूनियर इंजीनियर का नाम एवं मो०नं०	सहायक अभियन्ता का नाम एवं मो०नं०
1	धौलाना	देहपा कंदोली	जलमग्न	इसके अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।	9411655915	श्री जयनेश शाह, 9998267589	श्री पिन्दू मौर्य, सहायक अभियन्ता मो०नं० 8954500250	श्री आनन्द कुमार, सहायक अभियन्ता मो०नं० 7618650561
2	धौलाना	नरैना	भूमि पर वृक्ष	डी०एफ०ओ० कार्यालय को दिनांक 06.11.2023 को पत्र प्रेषित	9536857483	श्री जयनेश शाह, 9998267589		
3	धौलाना	दहीरपुर रज्जाकपुर	तालाब में भूमि	इसके अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।	9536857483	श्री जयनेश शाह, 9998267589		
4	धौलाना	मीरापुर	पहुंच मार्ग	कई बार वार्ता के पश्चात भी भूमि उपलब्ध नहीं हुई	8859607000	श्री जयनेश शाह, 9998267589		
5	धौलाना	बडीदा सिहानी	कम क्षेत्रफल	भूमि 1.5 कि०मी० दूर/प्राथमिक विद्यालय की भूमि में	9580208744	श्री जीतूभाई, 9979921578	श्री अनुज सांगवान, जूनियर इंजीनियर मो०नं० 9719639770	
6	हापुड़	फाजिलपुर मोरपुर	भूमि चिन्हांकन शेष	आबादी में चिन्हित भूमि हेतु प्रस्ताव अपेक्षित	---	श्री जीतूभाई, 9979921578	श्री पिन्दू मौर्य, सहायक अभियन्ता मो०नं० 8954500250	
7	गढ़मुक्तेश्वर	भोवापुर मस्ताननगर	भूमि चिन्हांकन शेष	भूमि उपलब्ध नहीं, डिग्री कालेज से प्रस्ताव अपेक्षित	8650177644	श्री जयनेश शाह, 9998267589		
8	गढ़मुक्तेश्वर	रतुपुरा	भूमि चिन्हांकन शेष	ग्राम में भूमि नहीं, दानपत्र संबंधी कार्यवाही अपेक्षित	7638998127	श्री आदिल जैदी, 8860964808		

निर्देश दिये गये कि समस्त उपजिलाधिकारी उपरोक्त विवरण के अनुसार बाधाओं का निराकरण कराते हुए, पेयजल योजनाओं हेतु भूमि का कब्जा 01 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं आगामी बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी/अधि० अभि०, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -02 :- (स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यों की प्रगति)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 200 नग स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 192 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। शेष स्वीकृत पेयजल योजनाओं भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ कराये जाने सम्भव नहीं हो पा रहे हैं। फर्म को अवर जलाशयों की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त घटकों का आगामी बैठक में विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

स्वीकृत डी०पी०आर० के सापेक्ष प्रगति विवरण :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत 200 स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 192 पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

S.No	Name of Firm/Agency	District	Villages Alloted	No. of Scheme verified by Agency	No. Of Villages in Agency verified Scheme	Schemes Where Work Not Started	Land Disputed	ROAD DISMENTLING/RESTORATION(KM)		T/W		Pump House	HDO Machine Available	OHT										
								Villages where 100 % road restoration completed	Road Restoration(%)	Boring Approved / Done/Balance	Completed			Required/ Started/C completed / Balance	Total approved	Work Started	OHT with less manpower EE / TPI	No OF OHT Where No Work Going On	Progress 0 to 25%	Progress 26% to 50%	Progress 51% to 75%	Progress 76% to 99%	completd	OHT Logo
7	LC INFRA	Hapur	236	200	136	3	0	3	10.17	1	192	5	4	200	1	06/08	8	1	6	3	4	1	6	
								24		200 / 192 / 8		200 / 183 / 127 / 17		192	34		42	36	45	35				

S.No	Name of Firm/Agency	District	Pipe Line Testing of Village		Distribution (Line Laying in Km.)		Solar Plant			HGJ Status				FHTC	
			Total	Tested	Total approved	complete d	Total approved	Procured	complete d	Villages Alloted	Househol d	HGJ (100% Complete d)	HGJ Certified Villages	Last Week As on Today/Yesterday	FHTC %
7	LC INFRA	Hapur	200	60	1565	+10	198	198	7	236	120889	88	+1	227	85.46
						1294			170					103317/29	

- कुल पूर्ण 35 योजनाओं के सापेक्ष मात्र 06 योजनाओं पर जल जीवन मिशन कार्यक्रम का लोगो लगाया गया है। निर्देश दिये गये कि इसकी प्रगति बढ़ायी जाये।
- अन्तिम रूप से पूर्ण हो चुकी पेयजल योजना की समीक्षा की जाये।
- पेयजल योजना पर पर्याप्त मात्रा में मैन पावर बढ़ायी जाये।

4. पेयजल योजना के समस्त घटकों यथा अवर जलाशय, पाइप लाइन की टेस्टिंग किये गये ग्रामों की संख्या एवं सोलर पैनल में समरूपता रखते हुए समानान्तर एवं चरणबद्ध रूप से प्रगति की जाये।
5. 192 पम्प हाउस के सापेक्ष 127 पम्प हाउस का कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं 65 पम्प हाउस पर कार्य प्रगति पर है तथा 09 पम्प हाउस पर कार्य प्रारम्भ कराया जाना शेष है। निर्देश दिये गये कि शेष 09 पम्प हाउसों पर इसी सप्ताह कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें एवं आगामी बैठक में 65 पम्प हाउसों की घटकवार (Plinth Level, Slab Level & Completed) सूचना सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
6. 192 अवर जलाशयों के सापेक्ष 35 अवर जलाशय ही पूर्ण किये गये हैं। शेष 157 अवर जलाशय क्रमशः 76 से 99 प्रतिशत – 45 नग, 51 से 75 प्रतिशत – 36 नग, 26 से 50 प्रतिशत – 42 नग एवं 0 से 25 प्रतिशत – 34 नग प्रगति पर हैं। निर्देश दिये गये कि उपरोक्त अवर जलाशय किस माह में प्रारम्भ कराये गये एवं किस माह में पूर्ण किये जाने हैं, से सम्बन्धित समस्त विवरण के साथ आगामी बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
7. पेयजल योजना के समस्त घटकों यथा अवर जलाशय, पम्प हाउस, बाउन्ड्रीवाल, बोरिंग एवं सोलर को पूर्ण करने का मासिक लक्ष्य उपलब्ध कराया जाये एवं माहवार योजना पूर्ण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाये।
8. प्रगति के विश्लेषण के उपरान्त निर्देश दिये गये कि 10 पेयजल योजनाओं को इसी माह के अन्त तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
9. अगली बैठक के साथ इस बैठक से सम्बन्धित पूर्व प्रगति एवं वर्तमान प्रगति प्रस्तुत की जाये ताकि परस्पर प्रगति की समीक्षा की जा सके।

निम्न ग्रामों में से 14 योजनाओं पर ट्राइल एण्ड रन सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	विकासखण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम	टिप्पणी
1	हापुड़	दादरी	योजनाओं में विगत 03 माह से ट्राइल एण्ड रन का कार्य कराया जा रहा है।
2	धौलाना	नारायणपुर वास्का	
3	हापुड़	अब्दुल्लापुर बसंतपुर उर्फ फरीद (गोयना)	01 दिसम्बर 2023 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
4	हापुड़	महमूदपुर	
5	धौलाना	सिवाया	15 दिसम्बर 2023 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
6	हापुड़	भटियाना	
7	हापुड़	वझीलपुर	01 जनवरी 2024 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है।
8	गढ़मुक्तेश्वर	खिलवई	
9	सिम्भावली	बंगौली	15 जनवरी 2024 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा
10	धौलाना	डोमा टीकरी	
11	हापुड़	मलकपुर	
12	धौलाना	नगला कांशी	
13	हापुड़	हाफिजपुर उबारपुर	

उपरोक्तानुसार प्रगति सन्तोषजनक नहीं है, जिन पेयजल योजनाओं पर अवर जलाशय एवं पाइप लाइन के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं ट्रायल रन का कार्य प्रगति पर है। उन पेयजल योजनाओं पर मासिक लक्ष्य निर्धारित किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

५

एजेण्डा बिन्दु संख्या -03 DPMU की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 186 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि, हापुड़ को नामित किया गया है। डी0पी0एम0यू0 टीम द्वारा कार्यदायी फर्म, TPI, ISA तथा M/s Thinkway (Zita Tradex Pvt. Ltd.) के कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एजेंसी द्वारा हर घर जल सम्बन्धी फीडिंग, ऑनलाइन योजनाओं की फीडिंग एवं Geo Tagging इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं।

निर्देश दिये गये कि सदस्य सचिव स्तर से डी0पी0एम0यू0 के कार्यों का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाये। पूर्ण किये गये सभी अवर जलाशयों पर 10 दिवस के भीतर जल जीवन मिशन का लोगो लगाकर, प्रगति पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- DPMU)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -04 TPI की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 186 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु थर्ड पार्टी एजेंसी (TPI) के रूप में मै0 आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा0लि0, रबुला रेसीडेन्सी, श्रीनगर रोड, मैन कॉलोनी, हैदराबाद को नामित किया गया है।

1. टी0पी0आई0 एजेंसी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाये एवं समस्त कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराये जायें।
2. जिन ग्रामों में रोड रीस्टेटमेन्ट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, उनमें ग्राम पंचायत स्तर से संतुष्टि पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
3. टी0पी0आई0 एजेंसी द्वारा साप्ताहिक रिपोर्ट (with Observation) तैयार कर अधोहस्ताक्षरी एवं अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही- TPI)



जेण्डा बिन्दु संख्या -05 :- ISA को आवंटित क्लस्टर में कार्यों की प्रगति

अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 2433/W-314/JJM/SA/20-21 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार ISA द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्रामों का सर्वे, भूमि प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वीओपीओ (VAP) तैयार करना इत्यादि कार्यों के सम्पादन किये जाने हेतु दो एजेंसियों को क्लस्टर का आवंटन कर दिया गया है।
Planning & Mobilization Phase के सापेक्ष कृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है

प्रथम फेज की प्रगति

S. No.	Name of the Block	Allotted Number of GP by DWSM	Gp-VWSC Upload on Portal	Gp-Vap Upload on Portal	Gram Sabha Meeting	Women Meeting	Prabhat Pheri Activity	Community Meeting	PRA	Bank A/c Opening
1	Gramin Vikas Trust	160	160	160	480	480	480	160	160	160
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	113	226	339	339	113	113	113
Total		273	273	273	706	819	819	273	273	273

द्वितीय फेज की प्रगति

S. No.	Name of the Block	Allotted Number of GP by DWSM	Gram Sabha Meeting	Women Meeting	Prabhat Pheri Activity	Community Meeting	Bank A/c Opening	Total Collection (In Rs.)
1	Gramin Vikas Trust	160	160	960	960	160	160	220600.00
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	678	678	113	113	90150.00

सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि ISA एजेंसियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों का नियमित अनुश्रवण करते रहें एवं आगामी बैठक में कृत कार्यों का पूर्ण विवरण उपलब्ध करायें एवं दोनों एजेंसियां समस्त ग्राम पंचायतों में क्रियाशील पेयजल योजना के लाभान्वितों से नियमानुसार जलकर की वसूली सुनिश्चित करायेंगे।

(कार्यवाही- आईओएसओ एजेंसी)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" *etc*
16/01/24 समिति हापुड़

पत्रांक :-

57 / 270-34 / 09

दिनांक 16/01/2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता (मेरठ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिलाधिकारी महोदय, हापुड़।
8. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हापुड़।
9. जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
10. जिला वनाधिकारी, हापुड़।
11. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।
13. उपजिलाधिकारी, हापुड़/धौलाना/गढ़मुक्तेश्वर।
14. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
15. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, हापुड़।
16. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, हापुड़।
17. जिला कृषि अधिकारी, हापुड़।
18. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हापुड़।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" *etc*
समिति हापुड़