

मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हापुड़ की अध्यक्षता में दिनांक 06.02.2024 को आयोजित जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़ के पत्रांक 140/सा०-7/13 दिनांक 05.02.2024 द्वारा दिनांक 06.02.2024 को बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
2. सहायक अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
3. उपपरियोजना प्रबन्धक, मै० आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा०लि०, क्लस्टर-13, जनपद हापुड़।
4. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, मै० मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०वी०, गुजरात।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कृष्णको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जनकल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति, ग्राम लोदीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या -01 भूमि पर विवाद /अन्य कारण से अवरुद्ध कार्य:- सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि पर विभिन्न कारणों से कार्य बाधित है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	तहसील	योजना का नाम	विवाद का कारण	कार्यवाही	लेखपाल का मो० नं०	फर्म के प्रतिनिधि का नाम एवं मो० नं०	जूनियर इंजीनियर का नाम एवं मो०नं०	सहायक अभियन्ता का नाम एवं मो०नं०
1	धौलाना	दहीरपुर रज्जाकपुर	तालाब में भूमि	इसके अतिरिक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।	9536857483	श्री जयनेश शाह, 9998267589	श्री अनुज सांगवान, जूनियर इंजीनियर मो०नं० 9719639770	श्री पिन्दू मौर्य, सहायक अभियन्ता मो०नं० 8954500250
2	धौलाना	मौरापुर	पहुंच मार्ग	भूमि चिन्हित। जलकल परिसर में प्रवेश हेतु पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं।	8859607000	श्री जयनेश शाह, 9998267589		
3	धौलाना	बडीदा सिहानी	कम क्षेत्रफल	भूमि 1.5 कि०मी० दूर / प्राथमिक विद्यालय की भूमि में	9580208744	श्री जीतूमाई, 9979921578		
4	हापुड़	फाजिलपुर मोरपुर	भूमि चिन्हांकन शेष	भूमि हेतु प्रस्ताव एवं नलकूप विभाग द्वारा NOC अपेक्षित	—	श्री जीतूमाई, 9979921578		
5	गढ़मुक्तेश्वर	भोवापुर मस्ताननगर	भूमि चिन्हांकन शेष	भूमि उपलब्ध नहीं।	8650177644	श्री जयनेश शाह, 9998267589		
6	गढ़मुक्तेश्वर	रतुपुरा	भूमि चिन्हांकन शेष	ग्राम में भूमि नहीं, दानपत्र संबंधी कार्यवाही अपेक्षित	7838998127	श्री आदिल जैदी, 8860964808		

निर्देश दिये गये कि अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), हापुड़ की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की जाये, जिसमें समस्त उपजिलाधिकारी उपरोक्त विवरण के अनुसार बाधाओं का निराकरण कराते हुए, पेयजल योजनाओं हेतु भूमि का कब्जा 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं आगामी बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।

(कार्यवाही- समस्त उपजिलाधिकारी/अधि० अभि०, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -02 :- (स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यों की प्रगति)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 200 नग स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 193 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। शेष स्वीकृत पेयजल योजनाओं भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ कराये जाने सम्भव नहीं हो पा रहे हैं। फर्म को अवर जलाशयों की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त घटकों का आगामी बैठक में विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एल0सी0 इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, अहमदाबाद)

स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष प्रगति विवरण :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत 200 स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 193 पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। निर्माण कार्यों की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

S.No	Name of Firm/Agency	District	Villages Allotted	No. of Scheme verified by Agency	No. Of Villages in Agency verified Scheme	TW		HDD Machine Available	OHT									
						Boring Approved / Done/Balance	Completed		Total approved	Work Started	OHT with less manpower EE TPI	No Of OHT Where No Work Going On	Progress 0 to 25%	Progress 26% to 50%	Progress 51% to 75%	Progress 76% to 99%	complete d	OHT Logo
Today	LC INFRA	Hapur	236	200	236	200/193 /7	193	4	200	192	05/07	2	17	43	41	32	59	46
Last Meeting	LC INFRA	Hapur	236	200	236	200/192 /8	192	4	200	192	08/08	8	34	42	36	45	35	5

S.No	Name of Firm/Age ncy	District	Pump House	ROAD DISMENTLING/RESTORATION(KM)		Distribution (Line Laying In Km.)		Solar Plant			HGI Status				FHTC	
			Required/ Started/C completed / Balance	Villages where 100 % road restoration	Road Restoration(%)	Total approved	complete d	Total approved	Procured	complete d	Villages Alloted	Househol d	HGI (100% Complete d)	HGI Certified Villages	As on Today/Ye sterday	FHTC %
Today	LC INFRA	Hapur	200 / 192 / 150 / 08	61	30.5	1565	1315	198	198	179	236	120889	100	26	110468 / 121	91.38
Last Meeting	LC INFRA	Hapur	200 / 183 / 127 / 17	24	10.17	1555	1294	198	198	170	236	120889	88	19	103117 / 29	85.46

अवर जलाशयों की माहवार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने का विवरण :-

Month	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Total
No of OHT Started	7	8	7	5	4	8	6	7	7	8	5	6	5	8	13	17	11	8	9	11	15	10	7	192
Progress	Completed					76% to 99%					51% to 75%					26% to 50%					0% to 25%			

- निर्देश दिये गये कि हर घर जल सर्टिफिकेट (HGI) के कार्यों में प्रगति लायें।
- वितरण प्रणाली बिछाने हेतु साप्ताहिक लक्ष्य 50 किमी० निर्धारित करते हुए, प्रगति प्राप्त की जाये।
- सोलर प्लान्ट के स्ट्रक्चर पूर्ण होने एवं कार्य पूर्ण की प्रगति को आगामी बैठक में पृथक-पृथक रूप से उपलब्ध करायें।
- साथ ही जिन ग्रामों में सड़क पुर्नस्थापन का कार्य पूर्ण हो चुका है, उनका सत्यापन कराते हुए, आगामी बैठक में अवगत करायें।

(Handwritten signature)

निम्न ग्रामों में से 22 योजनाओं पर ट्राइल एण्ड रन सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम	टिप्पणी
1	हापुड़	दादरी	योजनाओं में विगत 03 माह से ट्राइल एण्ड रन का कार्य कराया जा रहा है।
2	धौलाना	नारायणपुर वास्का	
3	हापुड़	अब्दुल्लापुर बसंतपुर उर्फ फरीद (गोयना)	
4	हापुड़	महमूदपुर	01 दिसम्बर 2023 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
5	धौलाना	सिवाया	
6	हापुड़	भटियाना	
7	हापुड़	वझीलपुर	15 दिसम्बर 2023 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।
8	गढ़मुक्तेश्वर	खिलवाई	
9	सिम्भावली	बंगौली	
10	धौलाना	डोमा टीकरी	01 जनवरी 2024 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है।
11	हापुड़	मलकपुर	
12	धौलाना	नगला कांशी	
13	हापुड़	हाफिजपुर उबारपुर	15 जनवरी 2024 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है।
14	हापुड़	सरावा	
15	हापुड़	इमटौरी	
16	हापुड़	श्यामनगर	01 फरवरी 2024 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है।
17	हापुड़	दस्तौई	
18	धौलाना	पारपा	
19	धौलाना	कृपानगर	
20	धौलाना	बासतपुर	
21	सिम्भावली	राजपुर सिम्भावली	
22	सिम्भावली	तिगरी	

उपरोक्तानुसार 22 पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त, माह मार्च 2024 तक 24 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर, ट्रायल एण्ड रन प्रारम्भ किया जाये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एल0सी0 इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -03 DPMU की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 186 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि, हापुड़ को नामित किया गया है। डी0पी0एम0यू0 टीम द्वारा कार्यदायी फर्म, TPI एवं ISA के कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एजेंसी द्वारा हर घर जल सम्बन्धी फीडिंग, ऑनलाइन योजनाओं की फीडिंग एवं Geo Tagging इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं।

निर्देश दिये गये कि सदस्य सचिव स्तर से डी0पी0एम0यू0 के कार्यों का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाये।



(कार्यवाही- DPMU)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -04 TPI की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 186 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु थर्ड पार्टी एजेंसी (TPI) के रूप में मै0 आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा0लि0, रवुला रेसीडेन्सी, श्रीनगर रोड, मैन कॉलोनी, हैदराबाद को नामित किया गया है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा कड़े निर्देश दिये गये कि टी0पी0आई0 एजेंसी द्वारा पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों की साप्ताहिक साइट रिपोर्ट प्रत्येक सोमवार अपरान्ह 01:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।

(कार्यवाही- TPI)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -05 :- ISA को आवंटित क्लस्टर में कार्यों की प्रगति

अधिकांसी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 2433/W-314/JJM/SA/20-21 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार ISA द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्रामो का सर्वे, भूमि प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वी0ए0पी0 (VAP) तैयार करना इत्यादि कार्यों के सम्पादन किये जाने हेतु दो एजेंसियों को क्लस्टर का आवंटन कर दिया गया है। **Planning & Mobilization Phase** के सापेक्ष कृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

प्रथम फेज की प्रगति

S. No.	Name of the Block	Allotted Number of GP by DWSM	Gp-VWSC Upload on Portal	Gp-Vap Upload on Portal	Gram Sabha Meeting	Women Meeting	Prabhat Pheri Activity	Community Meeting	PRA	Bank A/c Opening
1	Gramin Vikas Trust	160	160	160	480	480	480	160	160	160
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	113	226	339	339	113	113	113
Total		273	273	273	706	819	819	273	273	273

द्वितीय फेज की प्रगति

S. No.	Name of the Block	Allotted Number of GP by DWSM	Gram Sabha Meeting	Women Meeting	Prabhat Pheri Activity	Community Meeting	Bank A/c Opening	Total Collection (In Rs.)
1	Gramin Vikas Trust	160	160	960	960	160	160	220600.00
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	678	678	113	113	90150.00

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट, 5जी फ्लोर, ए-विंग, कृष्णको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा को प्रथम फेज में कराये गये कार्यों के सापेक्ष 18 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा मै0 जनकल्याण शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा कराये गये प्रथम फेज के कार्यों के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये बीजकों की पत्रावली मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़ की संस्तुति उपरान्त जिलाधिकारी महोदय, हापुड़ को प्रेषित की जानी है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा आई0एस0ए0 एजेंसी के कार्यों की धीमी प्रगति पर संज्ञान लेते हुए, प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया। सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया कि ISA एजेंसियों द्वारा कराये जा रहे कार्यों का नियमित अनुश्रवण करते रहें, साथ ही द्वितीय फेज के कार्य पूर्ण कराते हुए, आगामी



बैठक में कृत कार्यों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराये एवं दोनों एजेंसियां समस्त ग्राम पंचायतों में क्रियाशील पेयजल योजना के लाभान्वितों से नियमानुसार जलकर की वसूली सुनिश्चित करायेंगे।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता/आई0एस0ए0 एजेंसी)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

पत्रांक :-

180 / 2110-07 / 24

दिनांक 13/02/2024

प्रतिलिपि:-

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य अभियन्ता (मेरठ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिलाधिकारी महोदया, हापुड़।
8. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हापुड़।
9. जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
10. जिला वनाधिकारी, हापुड़।
11. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़।
12. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।
13. उपजिलाधिकारी, हापुड़/धौलाना/गढ़मुक्तेश्वर।
14. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
15. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, हापुड़।
16. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, हापुड़।
17. जिला कृषि अधिकारी, हापुड़।
18. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हापुड़।

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़