

जिलाधिकारी महोदया, हापुड़ की अध्यक्षता में दिनांक 18.12.2024 को आयोजित जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 18.12.2024 को जल जीवन मिशन कार्यक्रम के निर्माण कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गयी।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
3. सहायक अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
4. जूनियर इंजीनियर खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
5. उपपरियोजना प्रबन्धक, मै० आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा०लि०, क्लस्टर-13, जनपद हापुड़।
6. डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डी०पी०एम०यू०, मै० मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि., हापुड़।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि० एवं टी०सी०ई०एल० जे०वी०, गुजरात।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कृमको भवन, ए-10, सैक्टर-1, नोएडा।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० जनकल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति, ग्राम लोदीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन हापुड़ द्वारा प्रस्तुत किये गये एजेण्डा नोट का विन्दुवार विवरण निम्नवत् है:-

एजेण्डा बिन्दु संख्या -01 भूमि पर विवाद /अन्य कारण से अवरुद्ध कार्य:- सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि पर विभिन्न कारणों से कार्य बाधित है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	तहसील	योजना का नाम	भूमि उपलब्ध न होने का कारण	कार्यवाही	फर्म के प्रतिनिधि का नाम एवं मो० नं०	जूनियर इंजीनियर का नाम एवं मो० नं०	सहायक अभियन्ता का नाम एवं मो० नं०
1	गढ़मुक्तेश्वर	काजगाबाद उर्फ जमालपुर	ग्राम में वांछित क्षेत्रफल की LMC उपलब्ध नहीं है।	ग्रामवासियों से भूमि दान किये जाने हेतु प्रयास किये गये, परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी।	श्री आदिल जैदी, 8860964808	श्री अनुज सांगवान, जूनियर इंजीनियर मो० 9719639770	श्री पिन्दू नौर्य, सहायक अभियन्ता मो० 8954500250
2	गढ़मुक्तेश्वर	रतुपुरा	ग्राम में वांछित क्षेत्रफल की LMC उपलब्ध नहीं है।	ग्रामवासियों से भूमि दान किये जाने हेतु प्रयास किये गये, परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी।	श्री आदिल जैदी, 8860964808		

निर्देश दिये गये कि उपजिलाधिकारी, गढ़मुक्तेश्वर से व्यक्तिगत सम्पर्क कर भूमि प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करायें एवं आगामी बैठक में अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।

(कार्यवाही- उपजिलाधिकारी गढ़/अधि० अभि०, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -02 :- (स्वीकृत पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्यों की प्रगति)

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 200 नग स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 198 नग पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि लक्षित 1565 किमी० पाइप लाइन के सापेक्ष विछाई गई 1497 किमी० पाइप लाइन विछाई जा चुकी है। जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि शेष 68 किमी० पाइप लाइन को 31 दिसम्बर 2024 तक विछाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

(Handwritten signature)

स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष प्रगति विवरण :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि "जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत 200 स्वीकृत पेयजल योजनाओं में से 198 पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। निर्माण कार्य की प्रगति का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

2.1) स्वीकृत डी0पी0आर0 के सापेक्ष प्रगति विवरण :-

S.No	Name of Firm/Agency	District	Villages Allotted	No. of Scheme verified by Agency	No. Of Villages in Agency verified Scheme	TW		HDD Machine Available	OHT									
						Boring Approved / Done/Balance	Completed		Total approved	Work Started	OHT with less manpower EE TPI	No Of OHT Where No Work Going On	Progress 0 to 25%	Progress 26% to 50%	Progress 51% to 75%	Progress 76% to 99%	Completed	OHT Logs
Today	LC INFRA	Hapur	236	200	236	200/198 /2	198	4	200	198	02/06	2	5	18	21	66	88	85
Last Meeting	LC INFRA	Hapur	236	200	236	200/198 /2	198	3	200	198	02/06	2	6	15	27	48	76	75

S.No	Name of Firm/Agency	District	Pump House	ROAD DISMENTLING/RESTORATION(KM)		Distribution (Line Laying in Km.)		HGI Status		FHTC		O/M Target of Schemes				Hand Over Status	
			Required/ Started/Completed / Balance	Villages where 100 % road restoration	Road Restoration (%)	Total approved	Completed	No. of Villages	HGI Certified Villages	As on Today/Yesterday	FHTC %	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Total	Doc. Uploaded on Panchayati Raj Portal	Visit/ Handed Over
Today	LC INFRA	Hapur	200 / 198 / 196 / 02	182	77%	1565	1497	236	69	114845 / 31	95%	25	34	56	115	19	2/0
Last Meeting	LC INFRA	Hapur	200 / 198 / 196 / 02	147	62%	1565	1497	236	57	111218 / 22	92%	0	0	0	0	0	0/0

2.2) अवर जलाशयों की माहवार निर्माण कार्य प्रारम्भ होने का विवरण :-

Month	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Oct-24	Total
No of OHT Started	11	9	8	6	7	10	8	10	10	9	11	12	16	14	13	5	5	4	3	4	5	6	4	3	2	2	1	198
Progress	Completed (88)										76% to 99% (66)					51% to 75% (21)				26% to 50% (18)			0% to 25% (5)					

1. फर्म को दिसम्बर माह में ही 75 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाले अवर जलाशयों को 15 जनवरी 2025 तक पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
2. निर्देश दिये गये कि डी0पी0एम0यू0, टी0पी0आई0 एवं फर्म मै0 एल0सी0 इन्फ्रा के कर्मचारियों की संयुक्त टीम योजनाओं की प्रगति बढ़ायें।
3. निर्देश दिये गये कि सड़क पुनर्स्थापना की प्रगति बढ़ाते हुए, शतप्रतिशत कार्य पूर्ण कराये, जिन स्थानों पर रोड बैठ गयी है, उनको तत्काल ठीक कराना सुनिश्चित करें।
4. निर्देश दिये गये कि पूर्ण हो चुकी योजनाओं को हस्तान्तरण हेतु पंचायती राज पोर्टल पर अपलोड कराना तथा अनुरक्षण एवं संचालन प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- अधिशारी अभियन्ता, जल निगम/ मै0 एल0सी0 इन्फ्रा-टी0सी0ई0एल0 जे0वी0, अहमदाबाद)

उपरोक्त ग्रामों में से 36 योजनाओं पर ट्राइल एण्ड रन सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र०	विकासखण्ड का नाम	पेयजल योजना का नाम	टिप्पणी
1	हापुड़	दादरी	योजना के हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा चुका है।
2	धौलाना	नारायणपुर वारका	
3	हापुड़	अब्दुल्लापुर वसंतपुर उर्फ फरीद (गोयना)	
4	हापुड़	महमूदपुर	
5	धौलाना	सिवाया	
6	हापुड़	भटियाना	
7	हापुड़	वझीलपुर	
8	गढ़मुक्तेश्वर	खिलवई	
9	सिम्भावली	बंगौली	
10	धौलाना	डोमा टीकरी	
11	धौलाना	नगला कांशी	
12	हापुड़	हाफिजपुर उबारपुर	
13	हापुड़	सरावा	
14	हापुड़	मीरपुर माजरा	
15	हापुड़	मीरपुर कलां	
16	धौलाना	पारपा	
17	धौलाना	इहरी	
18	सिम्भावली	राजपुर सिम्भावली	15 सितम्बर 2024 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है।
19	सिम्भावली	तिगरी	
20	सिम्भावली	गोहरा आलमगीपुर	
21	सिम्भावली	फतेहपुर मतनौरा	
22	हापुड़	काठीखेड़ा	
23	हापुड़	श्यामपुर (शामहीउददीनपुर)	15 अक्टूबर 2024 से योजनाओं में ट्राइल एण्ड रन का कार्य प्रगति पर है।
24	हापुड़	अमीपुर नगौला	
25	गढ़मुक्तेश्वर	शेरपुर आलापुर	
26	गढ़मुक्तेश्वर	भदस्याना	
27	हापुड़	मतनावली	
28	हापुड़	ढहाना	01 नवम्बर 2024 से योजनाओं में टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।
29	धौलाना	जादोपुर	
30	धौलाना	लालपुर	
31	धौलाना	भोवापुर	
32	धौलाना	दौलतपुर डीकरी	
33	हापुड़	मलकपुर	
34	हापुड़	दस्ताई	
35	धौलाना	खैरपुर खैराबाद	
36	धौलाना	बारातपुर	

उपरोक्तानुसार 36 पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त, माह दिसम्बर 2024 तक 10 पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण कर, हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन पोर्ट पर अपलोड कराये तथा पूर्ण योजनाओं में संचालन एवं अनुरक्षण प्रारम्भ कराये

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/ मै० एल०सी० इन्फ्रा-टी०सी०ई०एल० जे०वी०, अहमदाबाद)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -04 DPMU की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 198 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, मेघज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा.लि, हापुड़ को नामित किया गया है। डी0पी0एम0यू0 टीम द्वारा कार्यदायी फर्म, TPI एवं ISA के कार्यों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एजेंसी द्वारा हर घर जल सम्बन्धी फीडिंग, ऑनलाइन योजनाओं की फीडिंग एवं Geo Tagging इत्यादि कार्य किये जा रहे हैं।

निर्देश दिये गये कि सदस्य सचिव स्तर से डी0पी0एम0यू0 के कार्यों का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाये।

(कार्यवाही- DPMU)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -05 TPI की प्रगति:-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में जनपद हापुड़ में 186 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिनके निरीक्षण हेतु थर्ड पार्टी एजेंसी (TPI) के रूप में मै0 आरवी एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा0लि0, रबुला रेसीडेन्सी, श्रीनगर रोड, मैन कॉलोनी, हैदराबाद को नामित किया गया है।

जिलाधिकारी महोदया द्वारा कड़े निर्देश दिये गये कि टी0पी0आई0 एजेंसी द्वारा पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित कार्यों की नियमित जांच एवं अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही- TPI)

एजेण्डा बिन्दु संख्या -06 :- ISA को आवंटित क्लस्टर में कार्यों की प्रगति

अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 2433/W-314/JJM/SA/20-21 दिनांक 25.01.2021 के अनुसार ISA द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ग्रामो का सर्वे, भूमि प्रस्ताव प्राप्त करना एवं वी0ए0पी0 (VAP) तैयार करना इत्यादि कार्यों के सम्पादन किये जाने हेतु दो एजेंसियों को क्लस्टर का आवंटन कर दिया गया है। **Planning & Mobilization Phase** के सापेक्ष कृत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

First Phase Progress

S. No	Name of the Block	Allotted Number of GP by DWSM	Gp-VWSC Upload on Portal	Gp-Vap Upload on Portal	Gram Sabha Meeting	Women Meeting	Prabhat Pheri Activity	Community Meeting	PRA	Bank A/c Opening
1	Gramin Vikas Trust	160	160	160	480	480	480	160	160	160
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	113	226	339	339	113	113	113
Total		273	273	273	706	819	819	273	273	273

Second Phase Progress

S. No.	Name of the Block	Allotted Number of GP by DWSM	Gram Sabha Meeting	Women Meeting	Prabhat Pherl Activitiy	Community Meeting	Bank A/c Opening	Total Collection (In Rs.)
1	Gramin Vikas Trust	160	160	960	960	160	160	220600.00
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	113	113	678	678	113	113	90150.00

Third Phase Progress

S. No.	Name of the Block	Progress
1	Gramin Vikas Trust	Work in progress as on 01.04.2024
2	Jankalyan Shiksha Sewa Sansthan	Work in progress as on 01.04.2024

जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि जिला पेयजल योजनाओं पर कार्य पूर्ण हो गये हैं, उनमें तृतीय फेस की गतिविधियां प्रारम्भ कराये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता/आई0एस0ए0 एजेंसी)

07:- आई0एस0ए0 बिल

जनपद हापुड़ में दो इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों को कुल 07 नग क्लस्टर आवंटित किये गये थे जिनमें से मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट के द्वारा कुल आवंटित 04 नग क्लस्टर के सापेक्ष प्रथम-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये, भुगतान हेतु बीजक उपलब्ध कराया गया है, जिनका भुगतान किया जा चुका है।

मै0 जनकल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति द्वारा 03 नग क्लस्टर के सापेक्ष प्रथम-फेज एवं द्वितीय-फेज का कार्य पूर्ण करते हुये, भुगतान हेतु बीजक उपलब्ध कराया गया है, जिनका भुगतान किया जाना शेष है। विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	संस्था का नाम	बीजक का क्रमांक	बीजक का विवरण	प्रथम किस्त के रूप में फर्म द्वारा प्रेषित बिल (रु0 लाख में)	भुगतान की स्थिति
1	मै0 ग्रामीण विकास ट्रस्ट	RA-1 & RA-2 (क्लस्टर संख्या 01, 02, 04, 05)	प्रथम फेज में निर्धारित क्लस्टरों में प्राविधानित 40 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक) की 10 गतिविधियों के पूर्ण होने पर उपलब्ध कराये गये बीजकों के सत्यापन के सम्बन्ध में।	73.519	रु0 18.379 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष भुगतान लम्बित है।
2	मै0 जनकल्याण शिक्षा विकास सेवा समिति	RA-1 (क्लस्टर संख्या 03, 06, 07)	प्रथम फेज एवं द्वितीय फेज में निर्धारित क्लस्टरों में प्राविधानित 40-40 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक) की गतिविधियों के पूर्ण होने पर उपलब्ध कराये गये बीजकों के सत्यापन के सम्बन्ध में।	116.28	भुगतान किया जाना लम्बित है।
कुल योग				189.799	

जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये कि आई0एस0ए0 एजेंसी0 द्वारा सम्पादित एवं पूर्ण की गयी गतिविधियों के बीजकों की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर, भुगतान हेतु पत्रावली प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता/आई0एस0ए0 एजेंसी)

14

5:-

FTK / जल की जांच की प्रगति

अधिकांसी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ द्वारा जनपद हापुड़ के समस्त विकासखण्डों की समस्त ग्राम पंचायतों में जल जांच कराने हेतु नोडल अधिकारी एवं प्रत्येक ग्राम से 05 महिला सदस्यों को नामित कर FTK-H₂S Vials का वितरण एवं प्रशिक्षण किया जा चुका है।

S. No.	District	No. of R.G.P.	Status of FTK						Status of FTK Users @05 women per R.G.P as per IMIS			Status of Testing, Contamination and remedial action taken					Performance Status
			No. of FTK received in Jal Nigam (Rural)		Distributed to Women		Balance to be distribute					Total Sample Tested		Found contaminated	Remedial action taken	Samples Tested as on Date 17.12.2024	
			FTK with H2S Vial	Arsenic Kit	FTK with H2S Vial	Arsenic Kit	FTK with H2S Vial	Arsenic Kit	Required	Registered on the Portal	Balance	Target	% Tested	% Che	% Che		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	HAPUR	321	316	0	316	316	0	0	1500	1555	0	21775	87%	100%	100%	0	Excellent

जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि FTK द्वारा जल जांच की प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- डी0पी0एम0यू0 एजेंसी)

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अधिकांसी अभियन्ता / सदस्य सचिव
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

मुख्य विकास अधिकारी / उपाध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़

पत्रांक :-

2044 / 34 / 57

प्रतिलिपि:-

दिनांक 26/12/2024

- प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित
- अधिकांसी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य अभियन्ता (मेरठ), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
- मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़।
- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), हापुड़।
- जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
- जिला वनाधिकारी, हापुड़।
- जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हापुड़।
- जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।
- उपजिलाधिकारी, हापुड़/धौलाना/गढ़मुक्तेश्वर।
- अधिकांसी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), हापुड़।
- अधिकांसी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, हापुड़।
- अधिकांसी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, हापुड़।
- जिला कृषि अधिकारी, हापुड़।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हापुड़।

जिलाधिकारी / अध्यक्ष
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"
समिति हापुड़