

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बहराइच की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"

(DWSM) समिति की दिनांक 20.12.2021 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 20.12.2021 को आयोजित की गयी थी, जिसमें विशेष अतिथि के रूप में मा. सांसद, बहराइच आमंत्रित किये थे। सत्र संसद का सत्र चलने से माननीय सांसद जी द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जा सका। अतः अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|--|------------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी | - उपाध्यक्ष |
| 2. जिला विकास अधिकारी | - सदस्य |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य | - सदस्य |
| 4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी | - सदस्य |
| 5. जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी | - सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई | - सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर | - सदस्य |
| 8. जिला कृषि अधिकारी | - सदस्य |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी | - सदस्य |
| 10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल निगम बहराइच | - सदस्य सचिव |
| 11. श्री जी०एस०मिश्र, मेसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, | - फर्म प्रतिनिधि |
| 12. श्री राकेश तिवारी, मेसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, | - फर्म प्रतिनिधि |

श्री सौरभ सुमन, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव, निर्माण खण्ड उ० प्र० जल निगम, बहराइच द्वारा अवगत कराया गया है कि जल जीवन मिशन अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मेसर्स पी०एन०सी० इन्फ्राटेक लि० एवं एस० पी० एम० एल० जे०वी०, पी०एन०सी० टावर 3/22-डी० सिविल लाइन्स, बाईपास रोड आगरा द्वारा (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद में 164 नग (160 नग नई एवं 04 नग रेट्रोफिटिंग) पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० प्रस्तुत की गई है। समस्त प्रस्तुत डी०पी०आर० को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/ छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 द्वारा निर्गत तकनीकी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक उल्लेखित बिन्दुओं के अनुसार डी०पी०आर० की तकनीकी जाँच किया गया जिसका डिजाईन एवं ड्राईंग तथा योजना में प्रस्तावित कार्यो का परीक्षण प्रस्तावित कार्य स्थल पर जूनियर इंजीनियर से सत्यापित कराया गया प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य, कार्य स्थल के अनुसार पाया गया, जिसके उपरान्त तकनीकी रूप से मात्र 151 नग डी०पी०आर० अहं पाया गया है।



प्रमाण पत्र एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम, अधिशासी अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी. एवं अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग से सत्यापन कराने के उपरान्त किया जाये।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/पी0डब्ल्यू0डी0/लघु सिंचाई/मेसर्स पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0 जे.वी.)

4. रेट्रोफिटिंग की 04 नग परियोजनाओं को प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना में प्रस्तावित कार्यों के औचित्य का प्रस्ताव सम्बन्धित ग्राम के ~~पानी समिति~~ एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लिया जाए।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0 जे.वी.)

5. जनपद की 261 नग परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति से स्वीकृत की जा चुक हैं उसके सापेक्ष 138 नग परियोजनाओं का त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन हो जानें के पश्चात् भी फर्म द्वारा वर्तमान समय तक मात्र 68 नग परियोजनाओं पर नलकूप बोरिंग के कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिससे परिलक्षित होता है कि फर्म के पास पर्याप्त मात्र में टी.एण्ड.पी. एवं स्टाफ की कमी है। अतः समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि समस्त स्वीकृत परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें एवं इसकी भौतिक प्रगति की रिपोर्ट साप्ताहिक समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, जल निगम/मेसर्स पी0एन0सी0-एस0पी0एम0एल0 जे.वी.)

क्र.स.	सदस्य	हस्ताक्षर
1	मुख्य विकास अधिकारी	
2	जिला विकास अधिकारी	
3	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	Vimal SPO(B)
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	
5	जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी	
6	अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई	
7	जिला कृषि अधिकारी	
8	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
बहराइच।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बहराइच।

पृ0सं0 2706/जल जीवन मिशन/2021/कार्य-17/379, दिनांक 22/12/2021

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभागा, उ0 प्र0 जल निगम कम्पाउण्ड, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं बिन्दु संख्या 04 पर सन्दर्भित प्रकरण पर दिशा निर्देश हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
6. मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
7. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोण्डा।
8. जिला विकास अधिकारी, बहराइच।
9. मेसर्स पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 एवं एस0 पी0 एम0 एल0 जे0वी0, पी0एन0सी0 टावर 3/22-डी0 सिविल लाइन्स, बाईपास रोड आगरा।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
बहराइच।