

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति बहराइच की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 10.11.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगणनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20 स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 10.11.2022 को आयोजित की गयी। अतः अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|--|------------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी | - उपाध्यक्ष |
| 2. जिला विकास अधिकारी | - सदस्य |
| 3. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य | - सदस्य |
| 4. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी | - सदस्य |
| 5. जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी | - सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई | - सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर | - सदस्य |
| 8. जिला कृषि अधिकारी | - सदस्य |
| 9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी | - सदस्य |
| 10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ० प्र० जल निगम बहराइच | - सदस्य सचिव |
| 11. श्री राकेश तिवारी, मेसर्स पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल० जे०वी०, | - फर्म प्रतिनिधि |

बैठक में सर्व प्रथम एस.एल.एस.एस.सी. से स्वीकृत एवं त्रिपक्षी अनुबन्ध के सापेक्ष मेसर्स पी०एन०सी० को आवंटित कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गयी। अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य सचिव, खण्ड कार्यालय उ० प्र० जल निगम(ग्रामीण), बहराइच द्वारा अवगत कराया गया है कि एस.एल.एस.एस.सी. से 381 नग परियोजना, 526 नग राजस्व ग्राम की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष 293 नग परियोजना जिसमें 382 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है का त्रिपक्षी अनुबन्ध का गठन हो चुका है। वर्तमान समय तक 293 नग नलकूप का कार्य पूर्ण है एवं 262 नग नलकूप के डेवलपमेन्ट का कार्य कराया जा चुका है। 293 नग परियोजना में 3936 कि.मी. वितरण प्रणाली के सापेक्ष 1921 कि.मी. वितरण प्रणाली बिछायी जा चुकी है, 100 दिन हेतु निर्धारित लक्ष्य 20 परियोजनाओं के सापेक्ष 20 परियोजनाओं में डी.जी. सेट से संचालन प्रारम्भ किया गया एवं 12556 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 8356 नग गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण किया गया तथा 06 माह हेतु मेसर्स पी०एन०सी० को 138 नग परियोजनाओं में 179 राजस्व ग्राम एवं 66083 नग गृह जल संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें 1630 कि.मी. वितरण बिछायी गयी है तथा 28261 नग गृह जल संयोजन का कार्य कराया गया है।

माह दिसम्बर 2022 तक 293 नग परियोजनाओं जिसमें 374 राजस्व ग्राम, 92412 गृह जल संयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 1921 कि.मी. वितरण प्रणाली बिछायाजा चुकी है तथा 37384 नग गृह जल संयोजन का कार्य कराया जा चुका है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा आश्वस्त किया गया कि निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्ण कर लिया जायेगा।

जल जीवन मिशन अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु चयनित फर्म मेसर्स पी०एन०सी० इन्फ्राटेक लि० एवं एस०पी०एम०एल०(जे०वी०), पी०एन०सी० टावर 3/22-डी० सिविल लाइन्स, बाईपास रोड आगरा द्वारा (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद में पूर्व में 525 नग प्राक्कलन जिसमें 735 नग राजस्व ग्राम (515 नग नई एवं 10 नग रेट्रोफिटिंग) सम्मिलित है। वर्तमान में 61 नग (26 नग नई एवं 35 नग रेट्रोफिटिंग) पेयजल योजनाओं के डी०पी०आर० प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें 102 नग राजस्व ग्राम सम्मिलित है। समस्त प्रस्तुत डी०पी०आर० को प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/ छिहत्तर -1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 द्वारा निर्गत तकनीकी गाइडलाइन के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक उल्लेखित बिन्दुओं के अनुसार डी०पी०आर० की तकनीकी जाँच किया गया जिसका डिजाईन एवं ड्राईंग तथा योजना में प्रस्तावित कार्यों का परीक्षण प्रस्तावित कार्य स्थल पर जूनियर इंजीनियर से सत्यापित कराया गया प्राक्कलन में प्रस्तावित कार्य, कार्य स्थल के अनुसार पाया गया, जो तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये हैं।

12. जनपद में पूर्व की पूर्ण परियोजनाओं/क्रियान्वित परियोजना में शत प्रतिशत गृह जल संयोजन का कार्य कराया जा और हर घर जल का लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त किया जाये तथा शत प्रतिशत हर घर जल हो चुके ग्राम पंचायतों प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाये जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई(डी.पी.एम.यू.) बहराइच की होगी, जिसके सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में समीक्षा की जाये।
(कार्यवाही जिला विकास अधिकारी/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम/डी.सी., डी.पी.एम.यू.)

13. जनपद में कार्यरत इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी(आई.एस.ए.) के द्वारा कराये जा रहे कार्यों का जनपद के परियोजना निदेशक, (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण) की अध्यक्षता में बैठक कराने के उपरान्त आई.एस.ए. द्वारा कराये गये कार्यों के बीजक का सत्यापन कराते हुए अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
(कार्यवाही परियोजना निदेशक/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम)

क्र.स.	सदस्य	हस्ताक्षर
1	मुख्य विकास अधिकारी	
2	जिला विकास अधिकारी	
3	प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	
5	जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी	
6	अधिशाली अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई	
7	जिला कृषि अधिकारी	
8	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी	

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
बहराइच।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बहराइच।

पृ0सं0 1696 / जल जीवन मिशन / 2022 / कार्य-17 / 364 दिनांक 22/11/2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभागा., लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
6. मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0 प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोण्डा।
8. जिला विकास अधिकारी, बहराइच।
9. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बहराइच।
10. टी.पी.आई./ डी.पी.एम.यू., बहराइच।
11. मेसर्स पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक लि0 एवं एस0 पी0 एम0 एल0 जे0वी0, पी0एन0सी0 टावर 3/22-डी0 सिविल लाइन्स, बाईपास रोड आगरा।

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)
बहराइच।

जिलाधिकारी
बहराइच