

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 22.10.2022 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ	-सदस्य
2. जिला विकास अधिकारी, मेरठ	-सदस्य
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ	-सदस्य
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ	-सदस्य
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ	-सदस्य
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मेरठ	-सदस्य
7. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, मेरठ	-सदस्य
8. निदेशक, नीर फाउण्डेशन, मेरठ	-सदस्य
9. जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ	-सदस्य
10. समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब, मेरठ	-सदस्य
11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मेरठ	-सदस्य
12. कृते अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), मेरठ	-सदस्य (सचिव)

पिछली बैठक की पुष्टि:-

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

डी०पी०आर० विरचन कार्य :-

कृते अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021, शासनादेश संख्या 2729/2021/2650/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 28.09.2021 एवं शासनादेश संख्या 53/2021/2774/छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार 15 नग योजनाओं की डी०पी०आर० तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 12 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51 /2021/1883/ छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु० 5.00 करोड से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु० 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। वर्तमान में प्राप्त 15 नग विस्तृत प्राक्कलन रु० 5.00 करोड से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त विस्तृत

प्राक्कलन की जाँच मै0 मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0 लि0 (डी0पी0एम0यू0) स्तर से भी कराई गई, जिसमें उक्त प्राक्कलन अर्ह पाये गये हैं। उक्त 15 नग विस्तृत प्राक्कलनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मेरठ द्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। 16 नग डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

05 करोड़ से कम लागत:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अमि-कल्पित वर्ष (रु०)	टिप्पणी
1	हस्तिनापुर	पाली व नगला चांद	2	648	338.68	35.87	374.56	5143	फेज-3
2	हस्तिनापुर	अफजलपुर उर्फ रानी नगला	1	533	272.86	28.90	301.77	5391	फेज-3
3	हस्तिनापुर	अलीपुर मोरना व गजरीला	2	822	367.92	38.97	406.90	5558	फेज-3
4	हस्तिनापुर	फतेहपुर प्रेम, दबखेड़ी, रठौड़ा कलां, हरीपुर, परतापुर हंसापुर	5	408	263.98	27.96	291.95	8943	फेज-3
5	जानी	लहरा, पस्तरा व नंगला कुम्भा	3	685	396.77	42.03	438.81	6813	फेज-3
6	जानी	सिपुरा, मुजक्कीपुर व अधेड़ा	3	594	375.53	39.78	415.31	6954	फेज-3
7	जानी	जोहरा, फैजाबाद पंचगाँव व सालहेनगर	3	586	351.18	37.20	388.39	6902	फेज-3
8	जानी	सोहरका व अंजौली	2	412	229.71	24.33	254.05	6212	फेज-3
9	माछरा	लतीफुलपुर बक्सर व एल्मादनगर	2	821	451.06	47.78	498.80	6119	फेज-3
10	माछरा	रहदरा व मुरादगाँव उर्फ कुआंखेड़ा	2	487	260.47	27.59	288.07	6514	फेज-3
11	मवाना	देदुपुर व खालिदपुर	2	541	289.29	30.64	319.94	7992	देदुपुर (फेज-2) व खालिदपुर (फेज-3)
12	मवाना	खेड़की जदीद व जंधेड़ी	2	741	400.50	42.42	442.93	6998	फेज-3
13	परीक्षितगढ़	महमूदपुर शेरकी व महमूदपुर गावड़ी	2	397	239.26	25.34	264.61	6953	महमूदपुर शेरकी (फेज-2) महमूदपुर गावड़ी (फेज-3)
14	परीक्षितगढ़	शमसपुर व असिफाबाद	2	787	371.58	39.36	410.95	5735	फेज-3
15	परीक्षितगढ़	छुचई व सलाह रसूलपुर पनाह	2	782	405.12	42.91	448.04	5968	फेज-3

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 एवं डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	जल जीवन मिशन	डी0पी0आर0 की संख्या	डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या
1	मेरठ	फेज-2	02	04
2	मेरठ	फेज-3	13	31
कुल			15	35

भूमि उपलब्धता :-

खण्ड स्तर से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं, जूनियर इंजीनियर एवं मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स भूतत्त्व कस्ट्रक्शनस (जे0वी0), के प्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों (मेरठ, मवाना एवं सरधना) में भूमि उपलब्धता के सन्दर्भ में राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से नियमित सम्पर्क किया जा रहा है। योजनाओं के निर्माण हेतु भूमि आवंटन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	तहसील	प्रस्तावित कुल नये ग्राम	प्रस्तावित पुनर्गठन ग्राम	कुल प्रस्तावित ग्राम	कुल प्रस्तावित ग्रामों के सापेक्ष उपलब्ध भूमि	डी0पी0 आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	SLSSC से स्वीकृत ग्रामों की संख्या	योजनाओं के कवर एग्रीमेन्ट	SLSSC से स्वीकृत डी. पी.आर. के सापेक्ष विवादित स्थल	प्रस्तावित ग्रामों के सापेक्ष अनुपलब्ध भूमि
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10	11 (5-6)
1	मेरठ	138	11	149	135	96	74	55	6	14
2	सरधना	88	16	104	90	73	55	32	6	14
3	मवाना	226	6	232	205	112	71	34	4	27
	कुल	452	33	485	430	281	200	121	16	55

अप्राप्त भूमि वाले ग्रामों हेतु खण्ड स्तर से निकटतम ग्रामों की सूची सम्बन्धित तहसील एवं नामित फर्म को उपलब्ध करायी गयी है। उपरोक्त निकटतम ग्रामों में भूमि आवंटन/चिन्हांकन की कार्यवाही के उपरान्त जिन ग्रामों में भूमि अनुपलब्ध है, उन ग्रामों को बहुल ग्राम पेयजल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत "हर घर जल" से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा उक्त विषयक आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

कार्य की प्रगति:-

फर्म द्वारा वर्तमान में 133 नग ग्रामों में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चयनित		स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार आवश्यक पाइप (कि०मी०)	फर्म उपलब्ध करायी गई पाइप (कि०मी०)	विछायी गई वितरण प्रणाली (कि०मी०)	अवर जलाशय की प्रगति	नलकूप की प्रगति	स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार FHTC का लक्ष्य	FHTC की प्रगति	टिप्पणी
ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
407	485	1284.72	767.27	524.63	102	109	105700	39198	111 नग योजनाओं में (133 ग्रामों में) कार्य प्रारम्भ।

फर्म स्तर से कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का अनुश्रवण टी०पी०आई० द्वारा किया जा रहा है। जनपद मेरठ में टी०पी०आई० के रूप में मै० आरवी एसोसिएट कार्यरत हैं। साथ ही जनपद मेरठ में District Project Monitoring Unit (डी०पी०एम०यू०) के रूप में मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट लि० कार्यरत है।

नामित सपोर्ट एजेंसियों की गतिविधियाँ :-

• जनपद मेरठ हेतु नामित आई०एस०ए० :-

1. मै० सेफ एप्रोच, नई दिल्ली।
2. मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा योजनाओं के कार्यों के सम्पादन हेतु तथा ग्रामवासियों को FHTC लेने में प्रोत्साहित करने व Community Contribution हेतु प्रत्येक जनपद में Implementation Support Agency को नामित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) के पत्रांक 2725/W-314/JJM-ISA/2020-21 दिनांक 05.03.2021 के अनुसार ISA द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व से निर्माण के पश्चात् संचालन एवं अनुरक्षण प्रारम्भ होने तक, जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणवत्ता नियन्त्रण एवं संचालन/अनुरक्षण हेतु प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय, मेरठ अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 389/पेय-97/जे०जे०एम०/118 दिनांक 29.06.2021 द्वारा 2 कलस्टर इस कार्य हेतु निम्नानुसार आबंटित किये गये थे।

क्र० सं०	नामित आई०एस०ए० का नाम	आबंटित कलस्टर संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	मै० सेफ एप्रोच, ई-99 भगवती गार्डन एक्सटेंशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली	1	40
2	मै० आर०एम०ई० समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1/16, मीठापुर एक्सटेंशन, साईनगर, बदरपुर, नई दिल्ली	2	40

उक्त दोनों आईओएसओ के संदर्भ में अवगत करना है कि जनपद मेरठ के लिए चयनित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी गै0 सैफ एप्रोच, नई दिल्ली व गै0 आरओएमओ0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली को आवंटित 40-40 ग्राम पंचायतों में वर्तमान तक प्रथम फेज के अन्तर्गत आवंटित कार्य सुचारु रूप से पूर्ण नहीं किये गये हैं तथा उक्त दोनों एजेंसियों द्वारा अनुबन्ध के फेज-2 व फेज-3 का कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय ने पत्रांक 1276/पेय0-73/18 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अन्य इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों को जनपद मेरठ के लिए नियुक्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात् राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ ने अपने पत्रांक 2806/W-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 13.10.2022 द्वारा उक्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों (ISA) के रूप में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया है। समिति द्वारा उक्त का अवलोकन किया गया।


अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।


D10

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)


(Nkumar
AE, GND)


28/10/2022


22.10.22
अधिशासी अभियन्ता जल निगम
सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मेरठ