

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95 / छिहत्तर-1-2020-20स्वजल / 2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211 / 38-5-2010-20स्वजल / 2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 14.06.2022 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|--|---------------|
| 1. जिला विकास अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ | -सदस्य |
| 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 5. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मेरठ | -सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस / सिंचाई, मेरठ | -सदस्य |
| 7. निदेशक, नीर फाउण्डेशन, मेरठ | -सदस्य |
| 8. जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 9. समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब, मेरठ | -सदस्य |
| 10. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 11. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), मेरठ | -सदस्य (सचिव) |

पिछली बैठक की पुष्टि:-

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

डी०पी०आर० विवरण:-

श्री अकांशु सिंह, अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51 / 2021 / 1883 / छिहत्तर-1-2021-25सम / 2019 दिनांक 06.08.2021 शासनादेश संख्या 2729 / 2021 / 2650 / छिहत्तर-1-2021 दिनांक 28.09.2021 एवं शासनादेश संख्या 53 / 2021 / 2774 / छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार 29 नग योजनाओं की डी०पी०आर० तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 12 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51 / 2021 / 1883 / छिहत्तर-1-2021-25सम / 2019 दिनांक 06.08.2021 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु० 5.00 करोड से कम लागत

की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु0 5.00 करोड से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा 14 अन्य डी0पी0आर0 को बैठक में सम्मिलित करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। तदानुसार वर्तमान में प्राप्त 29 विस्तृत प्राक्कलन रु0 5.00 करोड से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ0 प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त विस्तृत प्राक्कलन की जाँच मै0 मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा0 लि0 (डी0पी0एम0यू0) स्तर से भी कराई गई, जिसमें उक्त प्राक्कलन अर्ह पाये गये हैं। उक्त 29 नग विस्तृत प्राक्कलों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मेरठ द्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। स्वीकृत प्राक्कलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (रु0)	टिप्पणी
1	दौराला	रसूलपुर मुरादनगर	1	327	205.95	21.82	227.77	5893	
2	दौराला	लोईया	1	884	360.25	38.16	398.41	5395	
3	दौराला	नगली अजड़ सलेमपुर	1	666	370.67	39.27	409.94	5667	
4	दौराला	खनौदा	1	546	248.64	26.34	274.98	5602	
5	दौराला	मवीमीरा	2	749	342.48	36.28	378.76	4810	
6	दौराला	सरसवा	2	742	328.09	34.76	362.84	5962	
7	दौराला	भरला एवं इकलौता	2	810	379.17	40.17	419.34	5941	
8	हस्तिनापुर	महमूदपुर सिखेड़ा	1	365	211.76	22.43	234.19	5206	
9	हस्तिनापुर	गुड़ा	1	444	262.46	27.80	290.27	5717	
10	हस्तिनापुर	गणेशपुर	2	937	394.34	41.77	436.12	4392	
11	जानी	टिकरी	1	833	308.87	32.72	341.58	5197	
12	खरखौदा	अटौला	1	461	492.99	31.04	324.03	6392	
13	माछरा	कासिमपुर	1	763	348.30	36.90	385.20	5717	
14	माछरा	फतेहपुर नारायण	1	625	330.28	34.99	365.27	5992	
15	माछरा	गोविन्दपुरी	1	507	267.57	28.34	295.91	6395	
16	माछरा	दबथला एवं मवी	2	862	404.41	42.84	447.25	6172	
17	माछरा	माछरा	1	652	325.19	34.45	359.64	5920	
18	परीक्षितगढ़	गोसुपुर सुमाली	1	449	261.12	27.66	288.78	5765	
19	परीक्षितगढ़	तरबियतपुर	3	759	322.78	34.19	356.97	5995	
20	मवाना	गड़ीना	1	774	378.35	40.08	418.43	5159	

21	मवाना	तखावली	2	526	286.50	30.35	316.85	6001	
22	मेरठ	इकला	1	302	203.16	21.52	224.68	6375	
23	सरधना	दादरी	1	989	451.27	47.80	499.08	5994	
24	सरधना	नगली साधारण	1	464	278.15	29.46	307.61	5998	
25	सरधना	जीतपुर	1	395	214.09	22.68	236.77	6345	
26	सरधना	मोहिनीपुर, भरोटा	2	576	249.79	26.46	276.25	6229	
27	सरधना	शाहपुर पीरपुर एवं नगला सानी	3	470	297.56	31.52	329.08	6387	
28	सरधना	कुलंजन	2	975	411.48	43.59	455.07	4140	
29	सरधना	बबूकपुर	1	288	189.33	20.06	209.39	6379	

भूमि उपलब्धता :-

खण्ड स्तर से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं, जूनियर इंजीनियर एवं मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स भूतलम कस्ट्रक्शनस (जे0वी0), के प्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों (मेरठ, मवाना एवं सरधना) में भूमि उपलब्धता के सन्दर्भ में राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से नियमित सम्पर्क किया जा रहा है। योजनाओं के निर्माण हेतु भूमि आवंटन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	तहसील	प्रस्तावित योजना	पुनर्गठन ग्रामों की संख्या	प्रस्तावित भूमि	उपलब्ध भूमि	डी.पी.आर. की संख्या	एस.एल.एस. एस.सी. से स्वीकृत डी.पी.आर.	कवर एग्रीमेन्ट	DWSM द्वारा स्वीकृत 124 नग योजनाओं के सापेक्ष विवादित स्थल	प्रस्तावित ग्रामों के सापेक्ष अनुपलब्ध भूमि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मेरठ	94	8	86	84	64	57	46	13	5
2	सरधना	70	7	63	57	34	26	19	4	6
3	मवाना	71	3	68	53	34	30	21	2	15
	कुल	235	18	217	194	132	113	86	19	26

अप्राप्त भूमि वाले ग्रामों हेतु खण्ड स्तर से निकटतम ग्रामों की सूची सम्बन्धित तहसील एवं नामित फर्म को उपलब्ध करायी गयी है। उपरोक्त निकटतम ग्रामों में भूमि आवंटन/चिन्हांकन की कार्यवाही के उपरान्त जिन ग्रामों में भूमि अनुपलब्ध है, उन ग्रामों को बहुल ग्राम पेयजल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत "हर घर जल" से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा उक्त विषयक आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

कार्य की प्रगति:-

फर्म द्वारा वर्तमान में 90 नग ग्रामों में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चयनित		स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार आवश्यक पाइप (कि०मी०)	पार्श्व उपलब्ध करायी गई पाइप (कि०मी०)	बिछायी गई वितरण प्रणाली (कि०मी०)	अवर जलाशय की प्रगति	नलकूप की प्रगति	स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार FHTC का लक्ष्य	FHTC की प्रगति	टिप्पणी
ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
234	247	683.46	392.55	320.29	78	80	63374	27434	90 नग ग्रामों में कार्य प्रारम्भ।

फर्म स्तर से कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का अनुश्रवण टी०पी०आई० द्वारा किया जा रहा है। जनपद मेरठ में टी०पी०आई० के रूप में मै० आरवी एसोसिएट कार्यरत हैं। साथ ही जनपद मेरठ में District Project Monitoring Unit (डी०पी०एम०यू०) के रूप में मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट लि० कार्यरत है।

शासन द्वारा 100 दिन के एक्शन प्लान के अन्तर्गत 20 ग्रामों में 12254 गृह संयोजनों को कमीशन कर उक्त 20 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्षित 20 ग्रामों की प्रगति निम्नानुसार है:-

100 दिन कार्य योजना में चयनित ग्राम पंचायत	लक्षित वितरण प्रणाली (कि०मी०)	बिछायी गई वितरण प्रणाली (कि०मी०)	अवर जलाशय की प्रगति	नलकूप की प्रगति	स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार FHTC का लक्ष्य	FHTC की प्रगति
20	125.00	114.41	20	19	12254	10030

वन विभाग द्वारा अपेक्षित अनापत्ति:-

जनपद मेरठ के विकास खण्ड हस्तिनापुर में फेज-2 के अन्तर्गत निर्माणाधीन 04 ग्रामों कमशः 1.तारापुर, 2.कुन्हैडा, 3.शाहपुर बटावली, 4.अकबरपुर गढ़ी में पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य कराये जा रहे थे, जिनको वन विभाग के कार्मिकों द्वारा रूकवा दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त विकास खण्ड हस्तिनापुर के किशोरपुर, समसपुर, सैफपुर कर्मचन्दपुर, नारंगपुर खुटी, सारंगपुर, नगला गोसाई एवं बस्तौरा नारंग ग्रामों में भी उपलब्ध भूमि वन्य जीव विहार की सीमान्तर्गत आने के कारण कार्य प्रभावित है। इसकी सूचना कार्यदायी संस्था मै० पावर मैक प्रोजेक्ट्स लि० भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन (जे०वी०) द्वारा अपने पत्र संख्या PMPL-BC/JJM/SWSM/MEERUT-UP/SO/D.No. 296 दिनांक 12.05.2022 द्वारा कार्यालय में उपलब्ध करायी गयी। कार्यालय के पत्रांक 575/पेय०-71/332 दिनांक 13.05.2022 द्वारा योजना के कार्य शुरू करने हेतु प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आग्रह किया गया। तदोपरान्त प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ के पत्रांक 5989/14-1, दिनांक 21.05.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त संदर्भित ग्राम हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमान्तर्गत आते हैं, इन ग्रामों में National Board for Wildlife की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य करने से पूर्व भारत सरकार के परिवेश पोर्टल (www.pariveshportal.nic.in) पर Wildlife Clearance हेतु आनलाइन आवेदन कर भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स भूतनाम कन्स्ट्रक्शन (जे0वी0) को इस कार्यालय के पत्रांक 672/पेय0-71/374 दिनांक 28.05.2022 द्वारा निर्देशित किया गया कि संदर्भित ग्रामों में योजनाओं के निर्माण के लिए उक्तानुसार भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु अपने स्तर से कार्यवाही करें, जिसके अनुपालन में संज्ञानार्थ है कि फर्म स्तर से संदर्भित 04 ग्रामों में अनापत्ति हेतु Consultant का चयन किया गया है। उक्त विषयक शीघ्र कार्यवाही हेतु फर्म को निर्देशित किया गया।

जल जीवन मिशन (फेज-3) :-

जल जीवन मिशन (फेज-3) के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) के पत्रांक 3557/W-25(Meerut)/2021-22 दिनांक 07.01.2022 द्वारा जनपद मेरठ में 266 ग्रामों का चयन किया गया है। उक्त हेतु SWSM स्तर से मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स भूतनाम कन्स्ट्रक्शनस (जे0वी0), प्लॉट नं0 77, जुबली एन्कलेव, मदापुर, हैदराबाद को नामित किया गया है। जल जीवन मिशन के तृतीय चरण में चयनित 266 ग्रामों की सूची प्रेषण हेतु समस्त तहसील स्तर से अनुरोध किया गया है। सरधना, मेरठ एवं मवाना तहसील की सूची कार्यालय को प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में उक्त तहसील के शेष ग्रामों की सूची कार्यालय के पत्रांक 581/पेय0-71/335 दिनांक 13.05.2022, 639/पेय0-71/361 दिनांक 24.05.2022 एवं 678/पेय0-71/376 दिनांक 28.05.2022 द्वारा नामित फर्म को उपलब्ध करा दी गई है। समिति द्वारा उक्त का अवलोकन किया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

(कार्यवाही-अधिशाली अभियन्ता, जल निगम)


अधिशाली अभियन्ता जल निगम
सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मेरठ


सीनियर जियोफिजिसिस्ट
भूगर्भ जल विभाग जियोफिजिकल
सर्वे खण्ड-मेरठ


B.S.A. MEERUT


B.S.A.