

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा०सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी०सी०-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के रांगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-5-2010-20स्वजल/2010 (टी०सी०-अ), दिनांक 29 नवम्बर 2019 को संशोधित करते हुए जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति की बैठक दिनांक 08.12.2022 को जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

- | | |
|--|---------------|
| 1. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 2. जिला विकास अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, मेरठ | -सदस्य |
| 4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 6. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर, मेरठ | -सदस्य |
| 7. अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, मेरठ | -सदस्य |
| 8. निदेशक, नीर फाउण्डेशन, मेरठ | -सदस्य |
| 9. जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 10. समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब, मेरठ | -सदस्य |
| 11. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मेरठ | -सदस्य |
| 12. अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), मेरठ | -सदस्य (सचिव) |

पिछली बैठक की पुष्टि:-

उपस्थित सदस्यों द्वारा पिछली सम्पन्न बैठक की पुष्टि की गयी।

डी०पी०आर० विरचन कार्य :-

प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या 51 / 2021 / 1883 / छिहत्तर-1-2021-25सम / 2019 दिनांक 06.08.2021, शासनादेश संख्या 2729 / 2021 / 2650 / छिहत्तर-1-2021 दिनांक 28.09.2021 एवं शासनादेश संख्या 53 / 2021 / 2774 / छिहत्तर-1-2021 दिनांक 05.10.2021 द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स के अनुसार 27 नग योजनाओं की डी०पी०आर० तैयार कर नामित फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जो शासनादेश द्वारा जारी गाइड लाइन्स के अनुसार अर्ह पायी गयी है। डी०पी०आर० की कुल लागत में वर्क कॉस्ट, 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 12.50 प्रतिशत विभागीय सेन्टेज तथा 18 प्रतिशत जी०एस०टी० को सम्मिलित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार 12.50 प्रतिशत सेन्टेज के व्यय का प्राविधान राज्यांश में किया गया है तथा इसके अतिरिक्त 10 वर्ष के Operation and Maintenance हेतु व्यय का भी प्राविधान किया गया है।

शासनादेश संख्या 51 / 2021 / 1883 / छिहत्तर-1-2021-25सम / 2019 दिनांक 06.08.2021 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, दिनांक 06.08.2021 के अनुसार रु० 5.00 करोड़ से कम लागत की योजनाओं की स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एवं रु० 5.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ द्वारा प्रदान की जानी हैं। वर्तमान में प्राप्त 21 नग विस्तृत प्राक्कलन व 02 नग पुनर्गठन प्राक्कलन रु० 5.00 करोड़ से कम लागत के हैं, जिनका तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त विस्तृत प्राक्कलन की जाँच मै० मेधज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि० (डी०पी०एम०यू०) स्तर से भी कराई गई, जिसमें उक्त प्राक्कलन अर्ह पाये गये हैं। उक्त 21 नग विस्तृत प्राक्कलन व 02 नग पुनर्गठन प्राक्कलन विस्तृत प्राक्कलनों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,

मेरठ द्वारा प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है। 21 नग डी0पी0आर0 व 02 नग पुनर्गठन योजनाओं की डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-
05 करोड़ से कम लागत:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अमि-कल्पित वर्ष (रु०)	टिप्पणी
1	दौराला	खिर्वा नौआबाद	1	603	210.50	22.30	232.81	5372	फेज-3
2	दौराला	वालिदपुर	1	757	264.63	28.03	292.67	5147	फेज-3
3	हस्तिनापुर	दरियापुर व पलड़ा	2	628	364.24	38.58	402.83	5290	फेज-3
4	हस्तिनापुर	मक्खननगर व तजपुरा	2	807	437.85	46.38	484.23	5599	फेज-3
5	हस्तिनापुर	जलालपुर जोरा व हटुपुरा	2	286	185.66	19.66	205.34	8672	फेज-3
6	हस्तिनापुर	मोड़ कलां व मौहम्मदपुर शाकिस्त	2	671	345.33	36.58	381.91	6852	फेज-3
7	हस्तिनापुर	मानपुर व सुजातपुर	2	221	141.65	15.00	156.67	6583	फेज-3
8	जानी	बफर	1	661	230.74	24.44	255.19	5364	फेज-3
9	मवाना	खेड़ी मनिहार	1	932	325.75	34.50	360.26	5747	फेज-3
10	मवाना	अहमदपुर उर्फ दान्दुपर	1	370	204.83	21.69	226.54	7022	फेज-3
11	मवाना	झुनझुनी	1	744	257.30	27.25	284.56	5285	फेज-3
12	परीक्षितगढ़	खईखेड़ा व जयसिंहपुर	2	653	367.46	38.92	406.40	5726	फेज-3
13	परीक्षितगढ़	खानपुर गढ़ी, खड़खली व महमूदाबाद	3	395	256.17	27.13	283.31	7990	फेज-3
14	परीक्षितगढ़	शिखेड़ा, भिड़वाड़ा व ऐंची कलां	3	907	442.78	46.90	489.69	6312	फेज-3
15	परीक्षितगढ़	गाजीपुर व रामपुर साधु नगली	2	566	321.73	34.08	355.82	6978	फेज-3
16	रजपुरा	ख्वाजहाँपुर	1	142	132.40	14.02	146.44	8604	फेज-3
17	रोहटा	नारंगपुर	1	864	299.36	31.71	331.08	6684	फेज-3
18	रोहटा	रसूलपुर मढ़ी	1	546	190.90	20.22	211.12	6082	फेज-3
19	सरधना	मौहम्मद अकबरपुर चकवन्दी	1	222	153.50	16.26	169.76	7844	फेज-2
20	सरूरपुर	महरमती गणेशपुर	1	822	286.44	30.34	316.79	5150	फेज-3
21	सरूरपुर	रतौली	1	209	150.74	15.96	166.71	9963	फेज-3

02 नग पुनर्गठन पेयजल योजना

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (₹)	टिप्पणी
1	मवाना	निलोहा	1	1033	354.56	37.56	392.12	5647	फेज-2 (पुनर्गठन)
2	सरधना	जुल्हैडा	1	624	217.82	23.05	240.68	6084	फेज-2 (पुनर्गठन)

शासनादेश संख्या 16/ 2021/ 948/ छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 19.03.2021 के अनुसार 05 करोड़ से अधिक लागत की डी०पी०आर० की वैटिंग आई०आई०टी०/एन०आई०ई०टी०/राजकीय विश्वविद्यालय से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उक्त के क्रम में 05 करोड़ से अधिक लागत की डी०पी०आर० की वैटिंग फर्म द्वारा आई०आई०टी० बी०एच०यू० से कराने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ द्वारा प्रदान की गयी है। उल्लेखनीय है कि उक्त विस्तृत प्राक्कलनों की जाँच मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि० (डी०पी०एम०यू०) स्तर से भी कराई गई, जिसमें उक्त प्राक्कलन अहं पाये गये हैं। निम्न 3 नग विस्तृत प्राक्कलनों व 01 नग पुनर्गठन योजना के प्राक्कलन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु संस्तुति जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, मेरठ द्वारा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु इन्हें राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित किया जाना है। 04 नग डी०पी०आर० का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

05 करोड़ से अधिक लागत:-

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	योजना का नाम	योजना में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	योजना में प्राविधानित FHTC की संख्या	वर्क कॉस्ट (लाख में)	सेन्टेज (लाख में)	कुल लागत (लाख में)	प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष (₹)	टिप्पणी
1	दौराला	पावली खास	1	1775	739.87	78.37	818.25	4709	फेज-2
2	जानी	महपा व खानपुर	2	1158	517.22	54.79	572.02	6115	फेज-3
3	परीक्षितगढ़	बलि व सैदीपुर उर्फ रामनगर	2	942	468.13	49.59	517.73	5331	फेज-3
4	सरधना	सकौती व टाण्डा	2	1479	544.43	57.67	602.11	5380	फेज-2 (पुनर्गठन)

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रस्तुत डी०पी०आर० एवं डी०पी०आर० में सम्मिलित ग्राम का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	जनपद का नाम	जल जीवन मिशन	डी०पी०आर० की संख्या	डी०पी०आर० में सम्मिलित ग्रामों की संख्या
1	मेरठ	फेज-2	2	2
2	मेरठ	फेज-2 (पुनर्गठन)	3	4
3	मेरठ	फेज-3	22	35
कुल			27	41

भूमि उपलब्धता :-

खण्ड स्तर से सम्बन्धित साहायक अभियन्ताओं, जूनियर इंजीनियर एवं मै0 पावर मैक प्रोजेक्ट्स भूतलम कन्स्ट्रक्शनस (जे0वी0), के प्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों (मेरठ, मवाना एवं सरधना) में भूमि उपलब्धता के सन्दर्भ में राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से नियमित सम्पर्क किया जा रहा है। योजनाओं के निर्माण हेतु भूमि आवंटन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	तहसील	प्रस्तावित कुल नये ग्राम	प्रस्तावित पुनर्गठन ग्राम	कुल प्रस्तावित ग्राम	कुल प्रस्तावित ग्रामों के सापेक्ष उपलब्ध भूमि	डी0पी0आर0 में सम्मिलित ग्रामों की संख्या	SLSSC से स्वीकृत ग्रामों की संख्या	SLSSC से स्वीकृत डी.पी.आर. के सापेक्ष विवादित स्थल	प्रस्तावित ग्रामों के सापेक्ष अनुपलब्ध भूमि
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9	10 (5-6)
1	मेरठ	138	11	149	131	114	86	3	18
2	सरधना	88	16	104	102	90	55	4	02
3	मवाना	226	6	232	199	172	93	1	33
	कुल	452	33	485	432	376	234	8	53

अप्राप्त भूमि वाले ग्रामों हेतु खण्ड स्तर से निकटतम ग्रामों की सूची सम्बन्धित तहसील एवं नामित फर्म को उपलब्ध करायी गयी है। उपरोक्त निकटतम ग्रामों में भूमि आवंटन/चिन्हांकन की कार्यवाही के उपरान्त जिन ग्रामों में भूमि अनुपलब्ध है, उन ग्रामों को बहुल ग्राम पेयजल योजना के माध्यम से जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत "हर घर जल" से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। समिति द्वारा उक्त विषयक आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

कार्य की प्रगति:-

फर्म द्वारा वर्तमान में 159 नग ग्रामों में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चयनित		स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार आवश्यक पाइप (कि०मी०)	फर्म उपलब्ध करायी गई पाइप (कि०मी०)	बिछायी गई वितरण प्रणाली (कि०मी०)	अवर जलाशय की प्रगति	नलकूप की प्रगति	स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार FHTC का लक्ष्य	FHTC की प्रगति	टिप्पणी
ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
407	485	1284.72	767.27	609.21	111	122	105700	45363	127 नग योजनाओं में (159 ग्रामों में) कार्य प्रारम्भ।

फर्म स्तर से कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति का अनुश्रवण टी०पी०आई० द्वारा किया जा रहा है। जनपद मेरठ में टी०पी०आई० के रूप में मै० आरवी एसोसिएट कार्यरत हैं। साथ ही जनपद मेरठ में District Project Monitoring Unit (डी०पी०एम०यू०) के रूप में मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट लि० कार्यरत है।

नामित सपोर्ट एजेन्सियों की गतिविधियाँ :-

● जनपद मेरठ हेतु नामित आई0एस0ए0 :-

1. मै0 सैफ एप्रोच, नई दिल्ली।
2. मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा योजनाओं के कार्यों के सम्पादन हेतु तथा ग्रामवासियों को FHTC लेने में प्रोत्साहित करने व Community Contribution हेतु प्रत्येक जनपद में Implementation Support Agency को नामित किया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) के पत्रांक 2725/W-314/JJM-ISA/2020-21 दिनांक 05.03.2021 के अनुसार ISA द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व से निर्माण के पश्चात् संचालन एवं अनुरक्षण प्रारम्भ होने तक, जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणवत्ता नियन्त्रण एवं संचालन/अनुरक्षण हेतु प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय, मेरठ अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक 389/पेय-97/जे0जे0एम0/118 दिनांक 29.06.2021 द्वारा 2 क्लस्टर इस कार्य हेतु निम्नानुसार आवंटित किये गये थे।

क्र० सं०	नामित आई0एस0ए0 का नाम	आवंटित क्लस्टर संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	मै0 सैफ एप्रोच, ई-99 भगवती गार्डन एक्सटेशन, उत्तम नगर, नई दिल्ली	1	40
2	मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, 1/16, मीठापुर एक्सटेशन, साईनगर, बदरपुर, नई दिल्ली	2	40

उक्त दोनों आई0एस0ए0 के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद मेरठ के लिए चयनित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी मै0 सैफ एप्रोच, नई दिल्ली व मै0 आर0एम0ई0 समुदाय बाल विकास सोसाइटी, नई दिल्ली को आवंटित 40-40 ग्राम पंचायतों में वर्तमान तक प्रथम फेज के अन्तर्गत आवंटित कार्य सुचारु रूप से पूर्ण नहीं किये गये हैं तथा उक्त दोनों एजेंसियों द्वारा अनुबन्ध के फेज-2 व फेज-3 का कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, जिसके संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय ने पत्रांक 1276/पेय0-73/18 दिनांक 29.09.2022 के द्वारा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को अन्य इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों को जनपद मेरठ के लिए नियुक्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। तत्पश्चात् राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ ने अपने पत्रांक 2806/W-314(Vol-6)/2022-23 दिनांक 13.10.2022 द्वारा उक्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों (ISA) के रूप में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया है तथा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ के पत्रांक 3639/W-314(District Allotment)/2022-23 दिनांक 30.11.2022 द्वारा नये आई0एस0ए0 के रूप में मै0 ग्रामीण उत्कर्ष शोध संस्थान, प्रयागराज को नियुक्त किया गया है। समिति द्वारा उक्त का अवलोकन किया गया।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी अध्यक्ष, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा बैठक का समापन किया गया।

अधीनस्थ
I.A. GWD. Div. MRT

08/12/2022
A.E.
Inigation

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, जल निगम)

अधिशासी अभियन्ता जल निगम
सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
मेरठ