

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद ललितपुर में दिनांक-25.07.2025 को जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 25.07.2025 को जिलाधिकारी, महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित 15 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में समीक्षा बैठक की गयी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-

1. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, ललितपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण विभाग, ललितपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम एवं द्वितीय), ललितपुर।
5. श्री शम्भू दयाल वन निगम, प्रतिनिधि, ललितपुर।
6. श्री धीरज कुमार, ऐ०ई० (वि०/या०), ललितपुर।
7. श्री आर० सी० गुप्ता, टीम लीडर थीम पी०एम०सी० ललितपुर।
8. श्री आशुतोष श्रीवास्तव, डी०पी०एम० एवं श्री विनय साहू इंजीनियर, टी०पी०आई० ललितपुर।
9. श्री आकाश सिंह गौर, पी०एम०, मेसर्स सुधाकरा, ललितपुर।
10. श्री तपन बेरा, प्रोजेक्ट मैनेजर, जे०एम०सी० ललितपुर।
11. श्री सुभाष विशनाई, प्रोजेक्ट मैनेजर, दारा ललितपुर।
12. श्री संतोष, प्रतिनिधि, ब्रिज बानको ललितपुर।

अधोहस्ताक्षरी एवं अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि वन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 21 स्थलों के सापेक्ष 12 कनेक्शन विद्युत विभाग द्वारा स्वतंत्र ऊर्जाकृत कर दिये गये हैं। 9 कनेक्शन वन क्षेत्र के अन्तर्गत शेष हैं। वन क्षेत्र में आने वाले कुल 1078 पेड़ों की कटाई के सापेक्ष 898 पेड़ों की कटाई का कार्य पूर्ण हो गया है। शेष 180 पेड़ों की कटाई का कार्य किया जाना है, किन्तु वन निगम द्वारा कटाई का कार्य वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय ने बैठक में उपस्थित वन निगम के प्रतिनिधि से इस सम्बन्ध में पूछा तो वन निगम के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि वर्षा के कारण वन निगम के डिपो में जाने वाली सड़क खराब हो गयी है जिसके कारण काटे गये पेड़ों को डिपो में नहीं लाया जा सकता है। जिलाधिकारी महोदय ने वन निगम के डी०एल०एम० को इस सम्बन्ध में अवगत कराया एवं शेष पेड़ों की कटाई शीघ्र करने हेतु निर्देशित किया।

जिलाधिकारी महोदय ने अधीक्षण अभियन्ता विद्युत को मसौरा-सिंधवाहा ग्राम समूह पेयजल योजना के कुरैरा, किसरदा CWR के पम्प हाऊस एवं बिल्ला मोगान योजना के भौरट बांध में स्थित इंटेक वेल को शीघ्र स्वतंत्र ऊर्जाकृत करने हेतु निर्देशित किया। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत द्वारा जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि कुरैरा, किसरदा एवं बिल्ला मोगान योजना के भौरट बांध में स्थित इंटेक वेल को 29 जुलाई 2025 तक स्वतंत्र विद्युत कनेक्शन से ऊर्जाकृत कर दिया जायेगा। धौरा-बालाबेहट ग्राम समूह पेयजल योजना के इंटेक वेल एवं डब्लू०टी०पी० को 10 अगस्त 2025 तक ऊर्जाकृत करने हेतु अवगत कराया। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत द्वारा जिलाधिकारी महोदय को आश्वासन दिया गया कि धौरा-बालाबेहट ग्राम समूह पेयजल योजना के मुडारी, बालाबेहट, डुंगरिया एवं चन्देरा को 15 अगस्त 2025 तक स्वतंत्र ऊर्जाकृत कर दिया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) ने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि रेट्रोफिटिंग योजनाओं में भी विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं होती है जिसके कारण ग्रामों में जलापूर्ति बाधित रहती है। अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) ने अवगत कराया कि रेट्रोफिटिंग योजनाएं टैपिंग द्वारा ऊर्जाकृत हैं जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है, स्वतंत्र ऊर्जाकृत करने हेतु विद्युत वितरण विभाग को जल निगम ने पत्र के द्वारा प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय ने अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग को प्राक्कलन प्रस्तुत करने, जल जीवन मिशन की योजनाएं जो स्वतंत्र ऊर्जाकृत हो गयी हैं में सुचारु रूप से एवं उचित वोल्टेज से विद्युत आपूर्ति करने हेतु निर्देशित किया। जिससे कि जल जीवन मिशन की योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से की जा सके।




(राजेश कुमार श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
ललितपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी ललितपुर।

पत्रांक— 7214 / W-15 / 158

दिनांक 30-07 -2025

प्रतिलिपि — निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय ललितपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण, ललितपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम एवं द्वितीय), ललितपुर।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर।
6. टीम लीडर, पी0एम0सी0 ललितपुर।
7. डी0पी0एम0, टी0पी0आई0 ललितपुर।
8. मेसर्स हिन्दुस्तान इंजीनियरिंग खुर्रम नगर, लखनऊ।
9. समस्त कार्यदायी संस्थाएं जल जीवन मिशन ललितपुर।


अपर जिलाधिकारी
ललितपुर।