

कार्यालय जिलाधिकारी, ललितपुर

संख्या- 798/एस.टी.-ए.डी.एम. (नमामि गंगे)/2025-26

दिनांक: 13/05/2025

दिनांक- 08.05.2025 को आयोजित जल निगम एवं विद्युत वितरण विभाग की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद ललितपुर में क्रियान्वित विभिन्न ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में विद्युत आपूर्ति में होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में जल निगम ग्रामीण, विद्युत वितरण विभाग (खण्ड-1 एवं खण्ड-2) ललितपुर, कार्यदायी संस्थायें, PMC एवं TPI के अधिकारियों के साथ दिनांक- 08.05.2024 को समीक्षा बैठक की गयी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-


1. श्री अवनीश सिंह, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, ललितपुर।
2. श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यान्त्रिक विभाग, झांसी।
3. अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग (खण्ड-1 एवं खण्ड-2) ललितपुर।
4. श्री अरुण कुमार बोद्ध, ऐ0ई0, जल निगम ग्रामीण ललितपुर।
5. श्री सुधीर कुमार, ऐ0ई0, विद्युत/यान्त्रिक विभाग, जल निगम ग्रामीण झांसी।
6. श्री धीरेन्द्र कुमार, जे0ई0, विद्युत/यान्त्रिक विभाग, जल निगम ग्रामीण झांसी।
7. श्री धीरज कुमार, सहायक अभियन्ता (SWSM), विद्युत/यान्त्रिक विभाग, झांसी।
8. डा0 शीरीन, प्रतिनिधि वन विभाग, ललितपुर।
9. श्री शंकर कुमार, प्रतिनिधि वन निगम, ललितपुर।
10. श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, टीम लीडर, थीम पी0एम0सी0 ललितपुर।
11. श्री असुतोष श्रीवास्तव, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, ललितपुर।
12. श्री पवन कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, जे0एम0सी0 ललितपुर।
13. श्री सुभाष विशनोई, प्रोजेक्ट मैनेजर, मेसर्स डारा इंजीनियरिंग ललितपुर।
14. श्री अमित सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्रिज इंजीनियरिंग, ललितपुर।
15. श्री आकाश सिंह, मेसर्स सुधाकरा के प्रतिनिधि, ललितपुर।

बैठक में निम्न निर्णय/निर्देश दिए गये -

1. वन निगम द्वारा अवगत कराया गया कि धौरा बालाबेहट ग्राम समूह पेयजल योजना के बालाबेहट, मुडारी, डुंगरिया एवं चन्देरा सी0डब्लू0आर0 के पम्प के विद्युत कनेशन की लाइन के अन्तर्गत आने वाले 269 पेड़ों के पातन का कार्य दिनांक 20.05.2025 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता वि0/या0 ने अवगत कराया है कि 269 पेड़ों के सापेक्ष आज दिनांक तक 39 पेड़ काटे गये हैं जबकि वन निगम के डी0एल0एम0 द्वारा 80 पेड़ काटने का आश्वासन दिया गया था।
2. वन विभाग के प्रतिनिधि डा0 शीरीन द्वारा अवगत कराया गया है कि पाली सब-स्टेशन से बालाबेहट रोड के अन्तर्गत 46 पेड़ जो ग्राम पंचायत किशान की भूमि में आ रहे हैं उसके सर्वे का कार्य विद्युत विभाग द्वारा करने के पश्चात पेड़ों की कटाई के लिए प्रति पेड़ राशि रू0 1000 वन विभाग को जमा करना होगा। अधिशासी अभियन्ता वि0/या0 ने इस सम्बन्ध में आदेश की कॉपी प्रस्तुत करने के लिए वन विभाग के प्रतिनिधि से आग्रह किया।
3. अधिशासी अभियन्ता वि0वि0 खण्ड-2 ने अवगत कराया है कि जीरोन और दावनी में लॉ-वोल्टेज की शिकायत के निराकरण के लिए 33/11 नेहरू नगर से निर्गत 11 क्रे0वी0 शहरी फीडर से ऊर्जाकृत करने हेतु राशि रू0



- 96.37 लाख का प्राक्कलन तैयार किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता वि० वि० खण्ड-2 को निर्देशित किया गया कि प्राक्कलन पत्र के माध्यम से शीघ्र प्रस्तुत करें।
4. अधिशासी अभियन्ता वि० वि० खण्ड-2 ने अवगत कराया कि निवहुआ एवं दावनी के सब-स्टेशन के लिए भूमी का चिन्हित किया जाना है।
 5. मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राटेक प्रा० लि० की प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि निवहुआ बछलापुर में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई हो रही है। गदयाना में भी सिंगल फेज है दिनांक 30.04.2025 से विद्युत आपूर्ति वाधित है। बूचा सी० डब्लू० आर० में विद्युत आपूर्ति वाधित है। धौरा इंटेक वेल पर रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। कचनौदा इंटेकवेल, डब्लू० टी० पी० पर लॉ-वोल्टेज की शिकायत रहती है।
 6. मेसर्स ब्रिज बानको के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि म्यांक सी० डब्लू० आर० पर विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है।
 7. अधिशासी अभियन्ता वि० वि० खण्ड-2 ने अवगत कराया कि सौजना गुढ़ा ग्राम समूह पेयजल योजना के विद्युत बिलों का भुगतान मेसर्स दारा इंजीनियरिंग द्वारा लम्बित है। मेसर्स दारा इंजीनियरिंग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया है कि कम्पनी के उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करके भुगतान के सम्बन्ध में शीघ्र अवगत करायेगें।


 (राजेश कुमार श्रीवास्तव)
 अपर जिलाधिकारी
 नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
 ललितपुर।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग ललितपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) ललितपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय (वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
6. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक उ०प्र० वन निगम, झांसी।
7. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानकी प्रभाग, ललितपुर।
8. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स सुधाकरा इन्फ्राट्रक्चर प्रा० लि० ललितपुर।
9. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा प्रा० लि० ललितपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट्स लि०, (जेएमसी-जेडब्लूएल) ललितपुर।
11. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स ब्रिज इंजीनियरिंग वर्क बानको कन्सल्टेशन प्रा० लि० ललितपुर।
12. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स बानको कन्सल्टेशन एण्ड गंगा इन्फ्राविल्ट प्रा० लि० ललितपुर।
13. टीम लीडर थीम-पी.एम.सी. ललितपुर।
14. डी०पी०एम० टी.पी.आई. ललितपुर।


 अपर जिलाधिकारी
 ललितपुर।