

दिनांक- 31.07.2024 को आयोजित जल निगम एवं विद्युत वितरण विभाग की
समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

अधोहराक्षरी को अधीक्षणता में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद ललितपुर में क्रियान्वित विभिन्न ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में विद्युत आपूर्ति में होने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में जल निगम ग्रामीण, विद्युत वितरण विभाग (खण्ड-1 एवं खण्ड-2) ललितपुर, कार्यदायी संस्थाएँ, PWD एवं TPA के अधिकारियों के साथ दिनांक-31.07.2024 को समीक्षा बैठक की गयी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे-

1. श्री जितेंद्र कुमार गुप्ता, अधीक्षासौ अभियन्ता, विद्युत/यान्त्रिक विभाग, झासी।
2. श्री देवी प्रसाद, SDO बांसी/जखौरा विद्युत विभाग, खण्ड-1 ललितपुर।
3. श्री असुतोष श्रीवास्तव, डी0पी0एम0, टी0पी0आई0, ललितपुर।
4. श्री धीरज कुमार, सहायक अभियन्ता (SWSM), विद्युत/यान्त्रिक विभाग, ललितपुर।
5. श्री लालू लाल शर्मा, सहायक अभियन्ता (SWSM), ललितपुर।
6. श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, टीम लीडर धाम पी0एम0सी0 ललितपुर।
7. श्री प्रशान्त शर्मा, इंजीनियर, मेसर्स द्वारा इंजीनियरिंग ललितपुर।
8. श्री लोकेश, मेसर्स सुधाकरा के प्रतिनिधि, ललितपुर।

बैठक में निम्न निर्णय/निर्देश दिए गये -

1. विद्युत वितरण विभाग (खण्ड-1 एवं खण्ड-2) ललितपुर को जल जीवन मिशन की योजनाओं के लिए एक मॉडल ऑफिसर नियुक्त करने के लिए निर्देशित किया गया किन्तु विद्युत विभाग द्वारा अभी तक इस सम्बन्ध में सूचित नहीं किया गया।
2. जल निगम के द्वारा विद्युत वितरण विभाग से Independent कनेक्शनों में 24 घण्टे की एवं Tapping के द्वारा किए गए कनेक्शनों के स्थलों पर 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने की मांग की गयी इस सम्बन्ध में विद्युत विभाग द्वारा अभी तक रोस्टर प्लान प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
3. विद्युत विभाग द्वारा अतिरिक्त प्रस्तावित 6 Power stations बनाने हेतु सूचित किया गया। अधोहराक्षरी द्वारा विद्युत विभाग को प्रस्तावित Power stations का प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. जल निगम के अधिकारियों के द्वारा कुल विभिन्न 19 स्थलों पर विद्युत की समस्या के सूची प्रदान की गयी जिसमें से विद्युत विभाग द्वारा 5 समस्याओं का निराकरण कर दिया गया है।
5. विद्युत वितरण विभाग के SDO द्वारा अवगत कराया गया कि गढ़िया एवं जखौरा के विद्युत समस्या का निराकरण 2 दिन में किया जायेगा।
6. गुल्मी, रानीपुर एवं विभिन्न जगह के विद्युत समस्या का निराकरण 01.08.2024 को करने का आश्वासन विद्युत वितरण विभाग के SDO द्वारा दिया गया।
7. खजुरिया के विद्युत समस्या का निराकरण 01.08.2024 को करने का आश्वासन विद्युत वितरण विभाग के SDO द्वारा दिया गया।
8. म्याऊ के विद्युत समस्या का निराकरण 01.08.2024 को करने का आश्वासन विद्युत वितरण विभाग के SDO द्वारा दिया गया।
9. जल निगम की रेट्रो फिटिंग रानीपुर जल आपूर्ति योजना में वोल्टेज की समस्या का समाधान 2 दिवस के अन्तर्गत करने का आश्वासन विद्युत वितरण विभाग SDO द्वारा दिया गया।
10. जल निगम की रेट्रो फिटिंग या जल आपूर्ति योजना में ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी होने के कारण 1 सप्ताह से विद्युत आपूर्ति बाधित है। विद्युत वितरण विभाग के SDO द्वारा 01.08.2024 को ट्रांसफार्मर के गरम कराने का आश्वासन दिया गया।

01/08/24

11. जल निगम की रेट्रो फिटिंग बांसी-हर्षपुर जल आपूर्ति योजना में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। विद्युत वितरण विभाग द्वारा उक्त समस्या का समाधान शीघ्र करने का आश्वासन द्वारा दिया गया।
12. अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण को निर्देशित किया गया कि विद्युत पोल लगभग से पूर्व जल निगम एवं कार्यदायी संस्थाओं को सूचित करें जिससे कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बिछाई गयी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त न हो एवं आगामी समीक्षा बैठक में विद्युत विभाग के Sub contractor कि प्रतिभागिता सुनिश्चित करें।
13. प्रत्येक बुधवार को शाम 4 से 5 बजे जल निगम, विद्युत वितरण विभाग (खण्ड-1 एवं खण्ड-2), कार्यदायी संस्थाएं एवं अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्णय लिया गया। अतः सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारी समस्त सूचनाओं के साथ दिनांक-07.08.2024 को शाम 4 से 5 बजे अखोहस्तादरी के कार्यालय में ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।


 राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव
 उपर जिलाधिकारी
 नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
 ललितपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी ललितपुर।

पत्रांक संख्या- /एस.टी.-ए.डी.एम. (नमामि गंगे)/2024-25

दिनांक: 01/08/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई भेजित:

1. जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
3. अवीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग ललितपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) ललितपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय (खि/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झांसी।
6. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स सुभाकरा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० ललितपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रा प्रा०लि० ललितपुर।
8. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स जे०एम०सी० प्रोजेक्ट्स लि०, (जेएमसी-गोडबलूएल) ललितपुर।
9. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स ब्रिज इंजीनियरिंग इके बानको कन्सट्रक्शन प्रा०लि० ललितपुर।
10. परियोजना प्रबन्धक, जे०वी० मेसर्स बानको कन्सट्रक्शन एण्ड गंगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० ललितपुर।
11. टीम लीडर थीम-पी.एम.सी. ललितपुर।
12. डी०पी०एम० टी.पी.आई. ललितपुर।

उपर जिलाधिकारी
 ललितपुर।