

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2021 को अपरान्ह 12.30 बजे ककोर मुख्यालय, औरैया में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

एजेंडा बिंदु:-

1. जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा।
2. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत तैयार की गयी डी0पी0आर0 की स्थिति।
3. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अद्यतन तक तैयार डी0पी0आर0 का अनुमोदन।
4. अन्य बिंदु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

एजेंडा बिंदु संख्या 01:-

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में की गयी बैठक में दिये गये निर्देशों के बारे में समीक्षा की गयी एवं उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गयी। जिसमें जानकारी दी गयी, कि अद्यतन तक 54 नग डी0पी0आर0 (सम्मिलित राजस्व ग्राम 67) की डी0पी0आर0 बनायी जा चुकी है, जिसमें 32 नग डी0पी0आर0 का त्रिपक्षीय अनुबंध भी गठित होने के उपरान्त 07 स्थलों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष त्रिपक्षीय अनुबंध बनाये जाने की कार्यवाही नामित एजेंसी द्वारा की जा रही है।

एजेंडा बिंदु संख्या 02:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित फर्म द्वारा 150 नग राजस्व ग्रामों की डी0पी0आर0 विरचित की जानी हैं। जिसमें लक्षित सभी राजस्व ग्रामों की भूमि पेयजल योजना निर्माण हेतु उपलब्ध है। फर्म द्वारा अवगत कराया गया, कि 50 राजस्व ग्रामों की स्वीकृति राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं 17 राजस्व ग्रामों की डीपीआर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रेषित की जा चुकी है। फर्म द्वारा 23 नग डीपीआर (सम्मिलित राजस्व ग्राम 47) स्वीकृति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रेषित की गयी है। फर्म द्वारा यह भी अवगत कराया गया, कि दिनांक 15.12.2021 तक 36 राजस्व ग्रामों की डीपीआर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रेषित कर दी जायेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित एजेंसी की डीपीआर विरचन की प्रगति एवं कार्यारम्भ में अनावश्यक देरी हेतु रोष व्यक्त किया गया एवं फर्म को आदेशित किया गया, कि दिनांक 15.12.2021 तक लक्षित कुल 150 राजस्व ग्रामों की डीपीआर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रेषित कर दी जायें।

एजेंडा बिंदु संख्या 03:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जल निगम द्वारा 07 डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विकास खण्ड	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत	टिप्पणी
1	औरैया	नरोत्तमपुर	189.16	
2	अछल्दा	सरायखाती	144.38	
3	सहार	ढरकन	210.64	
4	बिधूना	भटोली	261.95	
5	बिधूना	बसई	199.63	
6	बिधूना	कैथावा	214.01	
7	सहार	बहादुरपुर सहार	246.79	
8	बिधूना	चिरौली डिक्सू 1/3	247.17	
9	सहार	सबलपुर	295.24	
10	अछल्दा	हसनपुर अहिरान	217.20	
11	सहार	नवीमोहन	289.80	
12	बिधूना	लाखी	208.77	
13	सहार	ठाकुर गांव	247.59	
14	बिधूना	बरुआ	176.72	
15	बिधूना	मदामाछीझील	216.04	
16	बिधूना	गूरा	297.68	
17	एरवाकटरा	सराय कछवाहा	210.74	
18	एरवाकटरा	कवा	213.58	
19	एरवाकटरा	गाजीपुर	195.65	
20	अछल्दा	चन्दपुरा	218.91	
21	सहार	अधारा	311.97	
22	सहार	अरियारी	282.74	
23	अछल्दा	बोडेपुर ग्रामीण	398.85	

उक्त 23 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रेषित किये जाने की सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

अन्य बिंदु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:-

जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत चयनित दोनों इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग एवं सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पानी समिति (VWSC) व विलेज एक्शन प्लान के बारे में समीक्षा की गयी। जिसमें ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान की प्रगति/कार्यों पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया, कि आवंटित कलस्टरों से सम्बन्धित पानी समिति (VWSC) व विलेज एक्शन प्लान एक सप्ताह के अन्दर तैयार कर जमा कर दिये जायें एवं दोनों इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसियों को निर्देशित किया गया, कि उनको आवंटित कलस्टरों के अन्तर्गत जो एक्टिविटीज की जा रही है, उसका साप्ताहिक

शेड्यूल बनाकर एक्टिविटीज से पूर्व अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, को सूचित करें, ताकि की जा रही एक्टिविटीज का सत्यापन किया जा सके, अन्यथा की स्थिति में आप द्वारा की जा रही एक्टिविटीज मान्य नहीं होगी।

सधन्यवाद मीटिंग समाप्त हुई।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
औरैया

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
औरैया

पत्रांक / / दिनांक:
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, औरैया को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला विकास अधिकारी, औरैया।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया।
5. अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, औरैया।
6. अधिशासी अभियन्ता वि०/या० खण्ड उ०प्र० जल निगम, इटावा।
7. जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया।
8. द इण्डियन इयूम पाइप कम्पनी (लि०) हाउस नं० 6-3-323, रामनगर, अनन्तपुरम, आ. प्रदेश।
9. जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत चयनित इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) कृषि एवं शिक्षक प्रबन्धन संस्थान तथा ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान।

अधिशासी अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
औरैया

साधिकाारी महोदय की अध्याक्षता में दिनांक 30.11.2021 को अपरान्ह 12.30 बजे
आहुत बैठक में उपस्थिति का विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मो0नं0	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1		Dmsiv		
2		C.O.O		
3	Maha Roy Singh	Er Engineer UP Jalnigam	9473942760	
4	V.K. Singh	J.F.O.	9412807351	
5	H.C. KUSHWATHA	AGM	8826258811	
6	DEVENDRA SINGH	Manager Site	8977152-808	
7	J. Madhu	PM	8688644205	J. Madhu
8	Viney Srivastava	JE Jal Nigam.	8009131400	Viney
9	Dinesh Kumar	JE (ma)	8318110311	
10	Dinesh Choudhary	AE (ID Aunja)	9453701763	
11	Raoor, Kumar	A.E. Jal Nigam	7409589480	
12		SHR (88888)	94502990755	
13	LALMANI VERMA	T.L	8869842358	
14	SATYAM GAUR	T.C	8279808756	
15	Sansuk Kumar	T.L	8433055923	
16	S P Singh.	De	6392076977	
17	Sandeep Verma	DRD Aunja	9457640045	
18	VIVEK KUMAR	J.C. C&J	8118912648	
19	ANOOP. BHARTI	DC- DPMU	9695702644	
20	Shyamvats Singh	MIS DPMU	7007912576	