

बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 31.05.2021 को पूर्वान्ह 12.30 बजे ककोर मुख्यालय, औरैया में बैठक आयोजित की गयी। जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

एजेंडा बिंदु:-

1. जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा।
2. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत तैयार की गयी डी0पी0आर0 की स्थिति।
3. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अद्यतन तक तैयार डी0पी0आर0 का अनुमोदन।

एजेंडा बिंदु संख्या 01:-

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में की गयी बैठक में दिये गये निर्देशों के बारे में समीक्षा की गयी एवं उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गयी।

एजेंडा बिंदु संख्या 02:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित फर्म द्वारा 312 नग राजस्व ग्रामों की डी0पी0आर0 विरचित की जानी हैं। दिनांक 06.04.2021 को आहुत बैठक में द इण्डियन ह्यूम पाइप द्वारा आश्वासन दिया गया, था, कि 75 दिनों में 156 डी.पी.आर. एवं अगले 75 दिनों में शेष 156 डी.पी.आर. कुल 150 दिनों में 312 डी0पी0आर0 बना दी जायेंगी (लगभग 10 दिनों में 20 डी0पी0आर0 प्रेषित की जायेंगी)। दिनांक 06.04.2021 से दिनांक 31.05.2021 तक (कुल 55 दिन) अर्थात् 110 नग डी0पी0आर0 प्रेषित की जानी थीं, लक्ष्य सापेक्ष अभी तक 56 डी0पी0आर0 ही प्रेषित की गयी हैं। जिसके सम्बन्ध में फर्म द्वारा अवगत कराया गया, कि विगत माह में कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं किया जा सका। शेष डी0पी0आर0 शीघ्रातिशीघ्र तैयार कर ली जायेंगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा द इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनी (लि0) हाउस नं0 6-3-323, रामनगर, अनन्तपुरम, आन्ध्र प्रदेश को निर्देशित किया गया, कि शेष राजस्व ग्रामों की डी0पी0आर0 जल्द से जल्द समयान्तर्गत तैयार कर अगली समीक्षा बैठक हेतु प्रस्तुत की जायें।

संख्या बिंदु संख्या 03:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जल निगम द्वारा 25 डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विकास खण्ड	योजना का नाम	प्राक्कलन की अनुमानित लागत	टिप्पणी
1	अछल्दा	गढ़वाना	475.80	
2	अछल्दा	इटैली	483.61	
3	अछल्दा	वंशी	407.39	
4	अछल्दा	देवराय	503.65	
5	अछल्दा	दसेहरा	371.33	
6	अछल्दा	शिवपुर	459.99	
7	औरैया	चिरुहुली	365.58	
8	औरैया	इकौरापुर	346.28	
9	औरैया	कखावतू	372.02	
10	औरैया	अकबरपुर	381.02	
11	औरैया	भगौतीपुर	225.87	
12	औरैया	मधुपुर	243.80	
13	औरैया	मढ़ापुर	231.83	
14	औरैया	महारथपुर	248.76	
15	अछल्दा	मोहम्मदाबाद	258.92	
16	सहार	औरो	281.05	
17	बिधूना	असजना	285.78	
18	बिधूना	बराहार	223.85	
19	बिधूना	भिखरा	238.79	
20	बिधूना	धनवाली	266.79	
21	बिधूना	इन्दपामऊ	207.49	
22	बिधूना	खानजहांपुर	229.43	
23	अछल्दा	बघईपुर	281.01	
24	अछल्दा	पाता	409.39	
25	अछल्दा	रुरुकला	257.18	

उक्त 25 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रेषित किये जाने की सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत चयनित दोनों इम्प्लीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी (आई. एस.ए.) को निर्देशित किया गया, कि अनुबंध की कार्यवाही पूर्ण कराकर योजना के क्रियान्वयन में सहयोग एवं सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जनता को जागरूक कर उनके द्वारा किये


EXECUTIVE ENGINEER
 CONST. DIVISION
 U.P. JAL NIGAM AURAIYA

कार्यक्रमों का विवरण रजिस्टर पर अंकित कर, प्रत्येक सप्ताह सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।

अधिकांशी अभियन्ता जल निगम
/ सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
औरैया

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
औरैया

प्रां. 5 - 309 / 1627 / 218 दि 3107
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मुख्य विकास अधिकारी महोदय, औरैया को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-जिला विकास अधिकारी, औरैया।
- 3-प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया।
- 4-Integrated Tribal Development Agency (ITDA)/Integrated Tribal Development Programme (ITDP) जिलों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर।
- 5-जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औरैया।
- 6-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया।
- 7-अधिकांशी अभियन्ता, वाटर रिसोर्सेस/सिंचाई, औरैया।
- 8-अधिकांशी अभियन्ता, ग्राउन्डवाटर, औरैया।
- 9-जिला कृषि अधिकारी, औरैया।
- 10-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, औरैया।
- 11-अध्यक्ष द्वारा नामित इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति-जलप्रबन्धन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, जनपद औरैया।
- 12- अधिकांशी अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, औरैया।
- 13- अधिकांशी अभियन्ता वि०/या० खण्ड उ०प्र० जल निगम, इटावा।
- 14- जिला पंचायत राज अधिकारी, औरैया।
- 15- जिला कार्यक्रम अधिकारी, औरैया।
- 16- द इण्डियन इयूम पाइप कम्पनी (लि०) हाउस नं० 6-3-323, रामनगर, अनन्तपुरम, आन्ध्र प्रदेश।
- 17-जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत चयनित इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आई.एस.ए.) कृषि एवं शिक्षक प्रबन्धन संस्थान तथा ऑक्सफोर्ड शिक्षा प्रसार संस्थान।

अधिकांशी अभियन्ता जल निगम
/ सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
औरैया