

जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक दिनांक 22.11.2023 का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर द्वारा जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट ऑफिस में दिनांक 22.11.2023 की गई है। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-

1. जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय ललितपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग ललितपुर।
4. प्रभागीय निदेशक, महोदय वन विभाग ललितपुर।
5. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (गम्भीर), ललितपुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यान्त्रिक विभाग, झांसी।
7. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, ललितपुर।
8. प्रतिनिधि पी०डब्ल्यू०डी०, ललितपुर।
9. प्रतिनिधि बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर।
10. प्रतिनिधि पी०एम०जी०एस०आई०, ललितपुर।
11. श्री आर० सी० गुप्ता, टीम लीडर थीम पी०एम०सी० ललितपुर।
12. श्री अशुतोष श्रीवास्तव, डी०पी०एम०, टी०पी०आई०, ललितपुर।
13. श्री सुभाष विश्वाजी, प्रोजेक्ट मैनेजर, डारा ललितपुर।
14. श्री तपन बेरा, प्रोजेक्ट मैनेजर, जे०एम०सी० ललितपुर।
15. श्री रघु बाबु, जी०एम०, सुधाकरा, ललितपुर।
16. श्री संजीव शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, बानको गंगा ललितपुर।
17. श्री अनुपम मिश्रा, डी०सी०, मेसर्स जीवन ज्योति, (आई०एस०ए०), ललितपुर।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर द्वारा जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित कुल 15 योजनाओं के कार्यों से सम्बन्धित कार्यवाही संस्थाओं एवं सम्बन्धित विभाग को निम्न निर्देश दिये गये-

1. बिल्ला मोगान ग्राम समुह पेयजल योजना को भौरट बांध से Row water की जल आपूर्ति की जानी है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम ललितपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि बिल्ला मोगान ग्राम समुह पेयजल योजना में जल की आपूर्ति के लिए भौरट बांध में जल स्तर 354.50 नोटर होना आवश्यक है, परन्तु वर्तमान में (दिनांक- 22.11.2023) बांध का जल स्तर 353.00 मीटर है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, द्वारा सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता से बांध में जल स्तर पर्याप्त न रहने के सम्बन्ध में पूछा गया तो सिंचाई विभाग द्वारा बतलाया गया कि भौरट बांध में जल स्तर 354.50 मीटर रहने पर 3.00 हेक्टेयर वन भूमि डूब क्षेत्र में आ जाती है, वन विभाग से अंतिम अनुमति का निराकरण नहीं हुआ है, इस कारण बांध में जल 354.50 मीटर स्तर तक नहीं भरा जा सकता।

सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि भौरट बांध परियोजना के अन्तर्गत कुल 209.808 हेक्टेयर वन भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है जिसके सापेक्ष वन विभाग को 155.807 हेक्टेयर भूमि दिया जा चुका है एवं 55 हेक्टेयर भूमि दिया जाना शेष CAT, CA, NPV आदि हेतु रु० 62.83 करोड़ की राशि भी दिया जाना अवशेष है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा सूचित किया गया कि भौरट बांध परियोजना की स्वीकृत लागत रु० 812.77 करोड़ (वर्ष 2014) के सापेक्ष वर्तमान में पुनरीक्षित लागत 1243.91 करोड़ हो गई है जिसकी EFC की स्वीकृति अभी आपेक्षित है।

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने भूमिगत किया कि वन विभाग से प्राप्त शान्ति प्रकरण राबित होने के कारण से भौरट बांध से जल जीवन मिशन के लिए पेयजल माह जुलाई 2024 में आपूर्ति करना सम्भव हो पायेगा। इस संबंध में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर द्वारा सूचित किया गया कि बिना अनुमति के भौरट बांध में जल भराव करने पर उत्खनन की श्रृंखला में आयेगा एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया कि शासन स्तर पर सिंचाई एवं वन विभाग कि बैठक कराकर समस्या का निराकरण कराया जाये।

2. PMGSY के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि ऊडेसरा मऊ ग्राम समुह पेयजल योजना के अन्तर्गत मुक्तौरा खाड़ी एवं सारा ग्राम कि रोड पर पाइप लाइन बिछाई में आ रही समस्या का निराकरण शीघ्र करायें।
3. वन विभाग में लम्बित इलेक्ट्रिकल एन०ओ०सी० का निराकरण शीघ्र करने के लिए प्रभागीय निदेशक वन विभाग को निर्देशित किया गया। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि एन०ओ०सी० प्राप्त रेलवे एवं NHAI निर्देशित किया गया।

से संबंधित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करे जिससे कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को विद्युत कनेक्शन दिया जा सके एवं योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों में जल आपूर्ति की जा सके। अभी तक विद्युत विभाग द्वारा मात्र 32 कनेक्शन स्वतंत्र ऊर्जाकृत किये गये हैं एवं 23 टैरिफ के द्वारा किये गये हैं। शेष 4 कनेक्शन स्वतंत्र ऊर्जाकृत किये जाने का कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल निगम एवं विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि संयुक्त बैठक करके भी वोल्टेज कम होने के कारण जल आपूर्ति नहीं हो पाती है। इस सम्बंध में विद्युत विभाग को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पर्याप्त वोल्टेज कि इलेक्ट्रिक सप्लाय सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शिकायत किया गया कि बहुत दिनों से इलेक्ट्रिक सप्लाय नहीं हो रही है जिसके कारण योजनाओं से संबंधित कार्यों में जल आपूर्ति करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा कम वोल्टेज वाले कनेक्शनों को विद्युत विभाग एवं जल निगम के संयुक्त जाँच/सर्वे करने के लिए निर्देशित किया गया है। विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि सहायक अभियन्ता को नोडल अधिकारी नियुक्त करने एवं WhatsApp group बनायें।

- उच्च माध्यमिक विद्यालय चकौरा (कम्पोजिट) ब्लॉक स्तर जलपद ललितपुर को मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यरत सभी कार्यदायी संस्थाओं को सीओएसओआर कण्ड के अन्तर्गत शीघ्र कार्य शुरू करने हेतु निर्देशित किया गया अन्वया कि स्थिति में दृष्टांतक कार्यवाही की जायेगी।
 - सभी कार्यदायी संस्थाओं को सीओएसओआर कण्ड के अन्तर्गत "सचल जल राभाधान वैन (Van)" (वाटर एम्बुलेंस) शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
 - DPRO को निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित अधिकारी से मत जल मित्र की लिस्ट शीघ्र उपलब्ध करवायें।
 - सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि signage board की अद्यतन एवं नये Colour code के अनुसार Painting शीघ्र पूर्ण करे एवं पूर्ण किये गये की List प्रस्तुत करे।
 - सभी कार्यदायी संस्थाओं स्कूल, आंगनवाड़ी प्रचारक एवं अन्य शासकीय भवनों में किये गये कनेक्शनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
 - सभी कार्यदायी संस्थाओं/पीएमसी एवं जल निगम को निर्देशित किया गया कि हर घर जल Certificate के 50 ग्रामों की सूची उपलब्ध करायें जिससे ग्राम प्रधानों के साथ VC करके प्रमाणित कराया जा सके।
- उक्त बैठक के कार्यवृत्त के सहमति की दशा में प्रस्तावित करता हूँ।

(लवकुश कुमार शर्मा)

अपर जिलाधिकारी

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति,
ललितपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी ललितपुर।

पत्रांक-

3216/W-15/166

दिनांक 29-11-2023

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- अधिकांसी निदेशक महोदय SWSM ललितपुर को सादर सूचनार्थ।
- जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर।
- अपर जिलाधिकारी महोदय ललितपुर को सादर सूचनार्थ।
- अधिशान्ती अभियन्ता खण्ड कार्यालय जल निगम (ग्रामीण) ललितपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग ललितपुर।
- अधिशान्ती अभियन्ता सिंचाई विभाग, ललितपुर।
- प्रभागीय निदेशक वन विभाग ललितपुर।
- टीम लीडर थीम-पीएमसी, ललितपुर।
- रूपरत कार्यदायी संस्था जल जीवन मिशन ललितपुर।
- अधिशान्ती अभियन्ता PMGSY ललितपुर।

अपर जिलाधिकारी

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति,
ललितपुर।