

मा0 जिलाधिकारी महोदय जनपद ललितपुर के द्वारा दिनांक
05.08.2023 को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा कलेक्ट्रेट आफिस में दिनांक 05.08.2023 को किया गया है। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे-

1. जिलाधिकारी महोदय, ललितपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), ललितपुर।
3. श्री अरूण कुमार बोद्ध, ऐ0ई0, जल निगम ग्रामीण ललितपुर।
4. श्री आर0 सी0 गुप्ता, टीम लीडर थीम पी0एम0सी0 ललितपुर।
5. श्री नितिन नागवंशी, डिप्टी टीम लीडर थीम पी0एम0सी0 ललितपुर।
6. श्री विनय साहू इंजीनियर, टी0पी0आई0 ललितपुर।
7. श्री समस्त SWSM इंजीनियर, ललितपुर।
8. श्री मनोज कुमार, प्रोजेक्ट मैनेजर, डारा ललितपुर।
9. श्री तपन बेरा, प्रोजेक्ट मैनेजर, जे0एम0सी0 ललितपुर।
10. श्री रघुश्याम, जी0एम0, सुधाकरा, ललितपुर।
11. श्री आकाश कटियार, सीनियर इंजीनियर, ब्रिज बानको ललितपुर।
12. श्री विवेक गोस्वामी, प्रोजेक्ट इंजीनियर, बानको गंगा ललितपुर।
13. श्री जितेन्द्र सिंह परमार, साईं संस्थान, ललितपुर।
14. श्री बृजेश श्रीवास्तव, जीवन ज्योति, ललितपुर।
15. श्री जितेन्द्र सिंह, उजाला वेलफेयर, ललितपुर।
16. श्री इमरान अली, नेचुरल रिसोर्स, ललितपुर।
17. श्री संतोष सिंह, जे0पी0, मेमोरियल, ललितपुर।

बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद ललितपुर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत क्रियान्वित कुल 15 योजनाओं के कार्यों से सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को निम्न निर्देश दिये गये-

1. सभी कार्यदायी संस्थाओं को कमीशनिंग के कार्य की गति बढ़ाने।
2. डी0पी0आर0ओ0 से समन्वय स्थापित कर हर घर जल सर्टिफिकेशन की गति बढ़ाने।
3. क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की गति बढ़ाने।
4. पर्याप्त संख्या में मैनपावर एवं मशीनरी रखने के लिए।
5. सभी सरकारी स्कूलों, आँगनवाड़ी एवं पंचायत भवनों में नल कनेक्शन प्रदान करने एवं स्टेन्ड पोस्ट बनाने।
6. साइनेज बोर्ड, स्थापित करना एवं नया कलर कोड के अनुसार Intake well, WTP, CWR and OHT को कलर करना।
7. ग्राम वासियों द्वारा की गयी शिकायतों का निराकरण समय से करने के निर्देश दिये गये।
8. सभी कार्यदायी संस्थाओं को घरेलू नल कनेक्शन ग्राम वासियों के घर के अन्दर स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया।
9. सभी कार्यदायी संस्थाएं अपनी योजना में स्थापित Laboratories को शीघ्र NABL से प्रमाणित करायें।
10. सभी कार्यदायी संस्थाएं नियमित एवं Chlorinated जल प्रदाय सुनिश्चित करें।
11. सुधाकरा इनफ्राटेक प्रा0 लि0 को निर्देश दिये गये की जल्द से जल्द सभी योजनाओं में मैनपावर एवं मशीनरी बढ़ा कर सभी स्ट्रेक्चर पर काम शुरू करने एवं सभी योजनाओं के Balance Procurement को जल्द से जल्द Procurement करने का निर्देश दिये गये। एवं शेष NOC की शीघ्र प्राप्ति एवं मीटर रूम शीघ्र पूर्ण करें।

16/08/23

12. ISA Agencies- को निर्देश दिये गये की सभी ग्रामों में जागरूकता कार्यक्रम कराये एवं हर घर जल सर्टिफिकेट लेने में जिम्मेदारी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाये।
13. सभी ISA Agency अपनी गतिविधियों को JJMUP Portal पर नियमित रूप से अपलोड करें।
14. सभी ISA Agency नुक्कड़ नाटक एवं VWSC की बैठक कराना सुनिश्चित करें एवं पर्याप्त मेनपावर रखें।
15. Brij-Banco को निर्देशित किया गया कि Electrical, Mechanical से संबंधित सभी उपकरण की आपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित करें एवं Filter Media के उपलब्धता भी शीघ्र करके कमीशनिंग एवं जल प्रदाय का कार्य प्रारम्भ करें। शेष शेपिट NOC की प्राप्ति शीघ्र सुनिश्चित करें।
16. JMC Agency को निर्देश दिये गये की मसौरा सिंधवाहा परियोजना की OHT एवं CWR के बचे हुए कार्य को मेनपावर एवं मशीनरी बढ़ाकर शीघ्र पूर्ण करें, तथा सभी ग्रामों में कमीशनिंग पूर्ण करें एवं हर घर जल सर्टिफिकेशन कराये।

(लवकुश कुमार त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी
ललितपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी ललितपुर।

पत्रांक-

2146/W-15/125

दिनांक 16-08-2023

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक महोदय SWSM लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. अपर जिलाधिकारी महोदय ललितपुर को सादर सूचनार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) ललितपुर।
4. टीम लीडर टी.पी.आई. ललितपुर।
5. टीम लीडर थीम-पी.एम.सी. ललितपुर।
6. समस्त SWSM, इंजीनियर, ललितपुर।
7. समस्त कार्यदायी संस्था जल जीवन मिशन ललितपुर।
8. समस्त आई०एस०ए० एजेन्सी जल जीवन मिशन ललितपुर।

(लवकुश कुमार त्रिपाठी)
अपर जिलाधिकारी
ललितपुर।