

कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक- 2791 ई-आफिस / JJM / 2025-26 | 308

दिनांक- 11-08-2025

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

दिनांक-02/08/2025 को जिलाधिकारी महोदय के कार्य में व्यस्त होने के कारण मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पी0डी0 के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक जिला सभागार में की गयी। जिसमें अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के साथ सभी AE/JE जल निगम ग्रामीण, DPMU व दोनों फर्म वेलस्पन, VTL, TPIA, सचिव व ग्राम प्रधान के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक में O&M की 35 पेयजल परियोजनाओं के विषय में मुख्यतः सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सचिव से धरातल की जानकारी ली गयी। तदुपरान्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं वेलस्पन एवं VTL कम्पनी की पायी गयी कमियों को दूर करने हेतु 03 दिन का समय का प्रदान किया गया। O&M में जाने वाली 35 पेयजल परियोजना जिनमें ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा कमी को अवगत कराया गया है उनका विवरण निम्नवत है-

क्र0 स0	पेयजल परियोजना का नाम-	ब्लाक का नाम	फर्म का नाम-	प्रधान/सचिव द्वारा अवगत कराया गया फीडबैक-
1	मुजाहिदपुर	टाण्डा	VTL	150 मी0 खड़जा बैठ गया है।
2	भसड़ा	टाण्डा	VTL	सभी कार्य पूर्ण हो चुका है।
3	मदारपुर	टाण्डा	VTL	नाली के नीचे पाइप टूट गया है।
4	सल्लारपुर	टाण्डा	VTL	सभी कार्य पूर्ण हो चुका है।
5	ताजपुर	टाण्डा	VTL	पानी के प्रेशर की समस्या।
6	सहजना हमजापुर	रामनगर	VTL	110 मी0 खड़जा, इन्टर लाकिंग का कार्य अपूर्ण।
7	हथिनाराज	रामनगर	VTL	05 कनेक्शन व 02 कि0मी0 सड़क मरम्मत अवशेष।
8	बैजपुर	कटेहरी	WELSPUN	04 लीकेज तथा मार्केट में कनेक्शन का कार्य अवशेष।
9	हरीनाथपुर	कटेहरी	VTL	14 कनेक्शन की माँग व 100 मी0 रोड मरम्मत हेतु अवशेष।
10	आमा करिदासपुर	कटेहरी	VTL	प्रेशर की समस्या एवं इन्टरलाकिंग का कुछ कार्य अवशेष।
11	माधवपुर	कटेहरी	VTL	25 कनेक्शन व प्रेशर की समस्या।
12	प्रतापीपुर	कटेहरी	VTL	10 कनेक्शन, 50 मी0 इन्टरलाकिंग (विवाद) व प्रेशर की समस्या।
13	रुकुदपुर कासिमपुर	जलालपुर	WELSPUN	04 लीकेज एवं 130 मी0 रोड मरम्मत हेतु अवशेष।
14	रहीमपुर पट्टी	जलालपुर	VTL	1.5 कि0 मी0 रोड खराब।
15	सैंठा कला	जलालपुर	VTL	04 कनेक्शन एवं रोड़ मरम्मत हेतु अवशेष।
16	बसिया	जलालपुर	VTL	सभी कार्य पूर्ण हो चुका है। नयी पाइप लाइन डालने का विवाद।
17	हरदिहा	जहाँगीरगंज	WELSPUN	117 कनेक्शन, 04 लीकेज, 600 मी0 रोड मरम्मत हेतु अवशेष।
18	अखतरा नरायनपुर	जहाँगीरगंज	VTL	54 कनेक्शन होना अवशेष।
19	नसीरपुर चितौना	जहाँगीरगंज	VTL	116 कनेक्शन एवं 02 लीकेज।
20	भीखपुर खुर्द	भियाँव	VTL	40 कनेक्शन होना अवशेष।
21	मतिया	भियाँव	VTL	05 कनेक्शन मात्र अवशेष।
22	खजुरी	भीटी	VTL	मुख्य बाजार में एवं अन्य जगह 11 कनेक्शन होना अवशेष।
23	इटवन	भीटी	VTL	05 कनेक्शन होना अवशेष।

24	चतुरी पट्टी	भीटी	VTL	16 कनेक्शन एवं 30मी0 इन्टर लाकिंग अवशेष।
25	कोरड़ा	बसखारी	VTL	25 कनेक्शन होना अवशेष।
26	अलावलपुर	अकबरपुर	VTL	04 कनेक्शन होना अवशेष।
27	बहलोलपुर	अकबरपुर	VTL	06 कनेक्शन एवं 190 मी0 रोड खराब।
28	फतेहपुर ककरडिला	अकबरपुर	VTL	15 कनेक्शन 300 मी0 रोड खराब।
29	अशरफाबाद	अकबरपुर	VTL	सभी कार्य पूर्ण हो चुका है।
30	रामनगर नरसिंहपुर	अकबरपुर	VTL	सभी कार्य पूर्ण हो चुका है।
31	मुबारकपुर मरैला	अकबरपुर	VTL	15 कनेक्शन की मॉग।
32	चादपुर भटपुरा	अकबरपुर	VTL	06 कनेक्शन, 01 लीकेज, 40 मी0 इन्टर लाकिंग व एक बस्ती में पाइप लाइन नहीं पड़ी है।
33	कनकपट्टी	अकबरपुर	VTL	05 कनेक्शन, 400 मी0 खड़जा एवं पानी की जाँच।
34	जैनापुर	अकबरपुर	VTL	02 लीकेज एवं 01 जगह पानी टोटी में नहीं आता।
35	जोगपुर	अकबरपुर	VTL	05 कनेक्शन होना अवशेष।

उपर्युक्त 35 पेयजल परियोजनाओं में जो कमियाँ ग्राम प्रधान/सचिव द्वारा बैठक में अवगत कराया गया है के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि मैन पावर लगाकर कार्य को 03 दिन में पूर्ण करना सुनिश्चित करें तथा 07/08/2025 तक कमियों को ठीक करने के उपरान्त ग्राम प्रधान/सचिव/बी0डी0ओ0 से हस्ताक्षर कराकर पंचायतराज अधिकारी को अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे उपर्युक्त पेयजल परियोजनाओं को O&M की श्रेणी में घोषित किया जा सके। निर्देश का अक्षरसः अनुपालन फर्म एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Digitally signed by

ANUPAM SHUKLA

Date: 08-08-2025

15/57/50

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर।
3. डी0पी0आर0ओ0 अम्बेडकरनगर।
4. अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।
5. दोनों फर्म वेलस्पन एवं VTL कम्पनी अम्बेडकरनगर को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
6. समस्त ISA अम्बेडकरनगर को इस निर्देश के साथ कि फीड बैक में प्राप्त कमियों को निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

अम्बेडकरनगर