

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक

दिनांक-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाईप पेयजल योजनाओं की अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक-02.08.2025 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाईप लाइन पेयजल योजनाओं की दिनांक-02.08.2025 को आहूत समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- 1- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 4- समस्त सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 5- जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 गाजीपुर।
- 6- डी0पी0एम0- टी0पी0आई0, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, गाजीपुर।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड दुब्रो।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एण्ड एस0एम0सी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- 9- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एच0एफ0सी0एल0।

“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 02.08.2025 को आहूत की गयी। इससे पूर्व जुलाई माह में दिनांक 02.07.2025 को आहूत की गयी थी, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं की सहमति के अनुरूप मई-जून माह हेतु निर्धारित 86 नग पेयजल योजनाओं में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 74 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी परन्तु योजनाओं में सम्मिलित गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता का प्रतिशत 25.14 प्रतिशत है जो कि अत्यन्त कम है। कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजरर्स के अनुरोध पर पूर्व में माहवार प्रेषित कार्ययोजना को संशोधित करने की सहमति प्रदान की गयी थी। जिसके आधार पर माह जुलाई में कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 द्वारा 12 नग, मेसर्स वी0एस0ए0 द्वारा 25 नग एवं मेसर्स मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 द्वारा 15 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जिसके सापेक्ष लक्ष्य की प्राप्ति की प्रगति विवरण निम्नवत् है।

Sl. No.	Agency Name	Details of water supply in targeted drinking water schemes for the month of July							
		Schemes Target (No.)	Schemes Achievement (No.)	Proposed FHTC (No.)	FHTC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non Functional FHTC (No.)	Water supply (%) against targeted Scheme	FHTC (%) against targeted FHTC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	L&T	12	12	3603	2361	1334	1027	100%	37%
2	VSA	25	19	10341	4422	2489	1933	76%	24.07%
3	HFCL	15	15	5293	3213	1219	1994	100%	23.03%
Total-		52	45	19237	9996	4994	4954		

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि जुलाई-माह हेतु लक्षित पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति संचालित कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 के द्वारा 12 नग, मेसर्स वी0एस0ए0 के द्वारा 19 नग एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 के द्वारा 15 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी। पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ कराये

जाने का सत्यापन अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार सत्यापन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, जू0इ0, टी0पी0आई0, आई0एस0ए0 के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यदायी संस्था के साईट इंजीनियर की उपस्थिति में कराया गया, जिसमें पेयजल योजनावार जलापूर्ति की स्थिति एवं एफ0एच0टी0सी0 का विवरण निम्नानुसार है:-

Sl. No.	Agency Name	Block	Scheme Name	Proposed FHTC in scheme (No.)	NO. of RV	RV Name	NO. of FHTC IN RV	FHTC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non Functional FHTC (No.)	Water Supply (%)	Scheme W/S Over All %
1	2	3	4	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1	L&T	Deokali	Kusumi Khurd	477	1	Kusumi Khurd	477	370	52	318	10.90	10.90
2	L&T	Ghazipur	Akhathiyarpur	237	2	Akhathiyarpur	234	118	102	16	43.59	44.30
						Chak Niamtulla	3	6	3	3	100.00	
3	L&T	Ghazipur	Madarpur	465	2	Madarpur	347	184	120	64	34.58	37.63
						Kadipur	118	63	55	8	46.61	
4	L&T	Jakhania	SHAHPUR SOMARAI	185	3	Somar Rai	86	86	86	0	100.00	100.00
						SHAHPUR BAHOR RAI	89	109	89	20	100.00	
						SALEMPUR	10	10	10	0	100.00	
5	L&T	Karanda	Pahunchi Urf Madanahi	604	1	Pahunchi Urf Madanahi	604	320	45	275	7.45	7.45
6	L&T	Kasimabad	Gopalpur	250	1	Gopalpur	250	151	55	151	22.00	22.00
7	L&T	Kasimabad	Shakkapur	83	1	Shambharpur Maheshpur	83	48	48	0	57.83	57.83
8	L&T	Manihari	Bhakhra	227	3	Chak Raham	49	10	10	0	20.41	36.12
						Khakhra	129	71	55	16	42.64	
						Fanikarna	49	17	17	0	34.69	
9	L&T	Manihari	Hansraj Pur	330	1	Hansraj Pur	330	213	203	10	61.52	61.52
10	L&T	Zamania	Lakhamipur Urf Abhaipur	149	1	Lakhamipur Urf Abhaipur	149	150	140	10	93.96	93.96
11	L&T	Zamania	Raipur	144	3	Tajpur	57	45	42	3	73.68	61.81
						Baksot	3	10	0	10	0.00	
						Raipur T. Galghat	84	100	47	53	55.95	
12	L&T	Zamania	Rampur Phuphuason	452	1	Rampur Phuphuason	452	280	155	125	34.29	34.29
13	VSA	BIRNO	Arsadpur Jangipur Zone-2 - Baghol	746	3	BAGHOL	559	541	122	419	21.82	36.33
						BHAGWATIPUR	122	108	90	18	73.77	

						DANTIYAL SARAI	65	59	59	0	90.77	
14	VSA	MOHAMM DABAD	Vishunpur MUH Hussainpur Kothia	243	2	Vishunpur MUH Hussainpur Kothia	167	153	110	43	65.87	49.38
						HURSAYPUR KOTHIYA	76	45	10	35	13.16	
15	VSA	MOHAMM DABAD	CHAK MOLANA KHUIR	324	2	CHAK MOLANA KHUIR	180	143	135	8	75.00	52.47
						DHARMADIH	144	105	35	70	24.31	
16	VSA	BHAVARK OL	Kanuan Zone - 01	585	1	KANUWAN	585	240	190	50	32.48	32.48
17	VSA	MARDAH	Pirbpur WSS	539	4	KARAMDASPU R	29	20	15	5	51.72	35.25
						PRITHIBIPUR	470	220	175	45	37.23	
						SHAHPUR	1	0	0	0	0.00	
						SAHOIDH	39	23	0	23	0.00	
18	VSA	MARDAH	Jargokhas	211	1	Jargokhas	211	152	120	32	56.87	56.87
19	VSA	BHAVARK OL	Sukhdehra Zone - 04, Machati	375	3	MACHTI	279	190	145	45	51.97	50.93
						BHEIMPUR	1	1	1	0	100.00	
						PANDITPOORA	95	50	45	5	47.37	
20	VSA	MARDAH	KODAI	416	1	KODAI	416	130	75	55	18.03	18.03
21	VSA	SAIDPUR	Anori WSS	342	2	ANONI	282	0	0	0	0.00	0.00
						LADHA	60	0	0	0	0.00	
22	VSA	MOHAMM DABAD	Bagend WSS	532	2	BAGEND	438	246	55	191	12.56	13.16
						KAMALPUR MUTALIKA MUBARAK	94	68	15	53	15.96	
23	VSA	SAIDPUR	Mudlar WSS	432	1	Mudlar	432	110	50	60	11.57	11.57
24	VSA	MANIHARI	Shadiyabad RO Scheme Z-2 Basewa	258	1	BASEWA	258	180	180	0	69.77	69.77
25	VSA	MANIHARI	Shadiyabad RO Scheme Z-5 Kasba Koeri	232	1	KASBA KOARI	232	220	200	20	86.21	86.21
26	VSA	DEOKALI	Deokali RO Scheme Z-5 Piparahi	162	1	PIPARAHI	162	0	0	0	0.00	0.00
27	VSA	SADAR	Maharajga nj RO Scheme Z-3 Bakrabad	221	1	CHAK ISAA BAKRABAD	221	150	0	150	0.00	0.00

28	VSA	SADR	Maharajganj RO Scheme Z-4 Mohanw	277	1	MOHAW	277	140	0	140	0.00	0.00
29	VSA	SADAR	Kaithwallya RO Scheme Z-3 Baksupur	224	2	BAKSUPUR	117	110	80	30	68.38	60.27
						ALAMAPATTI	107	90	55	35	51.40	
30	VSA	MARDAH	SARAI MUBARAK	626	4	SARAI MUBARAK	419	32	0	32	0.00	0.00
						DOMANPURA	125	0	0	0	0.00	
						TARAUTI	13	10	0	10	0.00	
						MAHMOODPUR	69	9	0	9	0.00	
31	VSA	JAKHNAIYA	DHARMAGATPUR RO, Kesrua	205	2	Kesrua	175	72	0	72	0.00	0.00
						GOBAR JOTA	30	0	0	0	0.00	
32	VSA	Jakhania	Jalalabad Hardaspur Khurd	330	2	Hardaspur Khurd	172	130	109	21	63.37	43.03
						Katauli	158	50	33	17	20.89	
33	VSA	BARACHAWAR	MOHAMMDPUR T KAHRA	253	1	MOHAMMDPUR T KAHRA	253	30	22	8	8.70	8.70
34	VSA	VIRNO	ARSADPUR JANGIPUR Zone-3 SADATPUR	982	5	CHAK HBIBULLAH	80	0	0	0	0.00	12.73
						CHAK MUSTUFA	86	25	25	0	29.07	
						HASANPURA	89	0	0	0	0.00	
						SHADATPURA	647	75	60	15	9.27	
						TURKAULLIA	80	50	40	10	50.00	
35	VSA	VIRNO	JAYANTIDASPUR	339	4	CHAK ABUDULRAHAMANI URF	59	35	0	35	0.00	19.47
						CHAK JAMALUDDIN JAYANTIDASPUR	1	1	1	0	100.00	
						JAYANTIDASPUR	220	67	50	17	22.73	
						Narharpur	59	32	15	17	25.42	
36	VSA	REVATIPUR	Nawali RO Scheme Z-2 Trilokpur	592	1	TRILOKPUR	592	160	120	40	20.27	20.27
37	VSA	MARDAH	Govindpur Kirat-Zone -2 (Bore-1)-Durkhushi L-1	895	1	Durkhushi	895	150	52	98	5.81	5.81
38	HFCL	Saidpur	Mathsaraiya	226	1	Mathsaraiya	226	150	100	50	44.25	44.25

39	HFCL	Saidpur	Hathora	588	1	Hathora	588	370	40	330	6.80	6.80
40	HFCL	Jakhania	DILLA	263	4	Dilla	145	137	45	92	31.03	44.87
						Dhaurehra Gopal Rai	53	45	30	15	56.60	
						Mirjapur	62	55	40	15	64.52	
						Araji Kubarja	3	3	3	0	100.00	
41	HFCL	Jakhania	REWARIA	321	2	Rewaria	317	280	40	240	12.62	12.46
						Moujpur	4	4	0	4	0.00	
42	HFCL	Jakhania	BARODIH MUBARAK PUR	235	2	Barodih Mubarakpur	180	149	40	109	22.22	21.28
						Samundhar	55	32	10	22	18.18	
43	HFCL	Kasimabad	BHESDA	219	3	Nasirpur. Surawat	36	30	0	30	0.00	11.42
						Bhaisra Mohalla Sukhat	115	115	25	90	21.74	
						Maujpur Mohalla Sukhat	68	0	0	0	0.00	
44	HFCL	Jakhania	SADAR JAHANPUR	374	2	Sadar Jahanpur	295	135	67	68	22.71	23.26
						Tajpur	79	45	20	25	25.32	
45	HFCL	Mardah	FEPHRA	262	1	Fephra	262	120	50	70	19.08	19.08
46	HFCL	Varachavar	NEWADA	407	1	Newada	407	250	35	215	8.60	8.60
47	HFCL	Saidpur	Vijval	205	2	Vijval	147	60	50	10	34.01	43.90
						Jaldipur	58	50	40	10	68.97	
48	HFCL	Saidpur	Sigarpur & Kodari	474	2	Sigarpur	298	160	150	10	50.34	31.65
						Kodari	176	90	0	90	0.00	
49	HFCL	Saidpur	MODHA	823	1	MODHA	823	210	150	60	18.23	18.23
50	HFCL	Manihari	Mohabbat pur	422	5	Mohabbatpur	405	385	150	235	37.04	35.55
						A. MA Mohabbatpur	6	0	0	0	0.00	
						Baghipur	2	0	0	0	0.00	
						Naseerabad	3	0	0	0	0.00	
						Veersingh	6	0	0	0	0.00	
51	HFCL	Varachavar	DEHAMA	337	1	Dehama	337	215	30	185	8.90	8.90
52	HFCL	Mohamda bad	CHAK KAMRAUR A (HARDIYA)	137	1	Chak Kamraura	137	123	104	19	75.91	75.91

कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 को जुलाई-माह हेतु लक्षित 12 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 12 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि जुलाई माह के प्रस्तावित लक्ष्य का 100 प्रतिशत है। इन 12 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 3603 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 2361 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 1334 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 37 प्रतिशत है।

कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 को जुलाई-माह हेतु लक्षित 25 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 19 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि जुलाई माह के प्रस्तावित लक्ष्य का मात्र 76 प्रतिशत है। इन 25 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 10341 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 4422 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 2489 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 24.07 प्रतिशत है।

कार्यदायी संस्था मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 को जुलाई-माह हेतु लक्षित 15 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 15 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि जुलाई माह के प्रस्तावित लक्ष्य का 100 प्रतिशत है। इन 15 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 5293 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 3213 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 1219 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 23.03 प्रतिशत है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी भी कार्यदायी संस्था का कार्य सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 80 प्रतिशत एफ0एफ0टी0सी0 में जलापूर्ति अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया गया था। जिसे किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है। कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्य 25 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति सुनिश्चित नहीं करायी गयी जो उनके कार्य में उदासीनता का द्योतक है।

अधिशारी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि माह मई एवं जून में लक्षित योजनाओं में एफ0एच0टी0सी0 की प्रगति माह जुलाई में कम से कम 80 प्रतिशत किये जाने के सापेक्ष कार्यदायी संस्थावार प्राप्त की गयी प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	कर्म का नाम	मई-जून माह हेतु लक्षित पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति का विवरण						जुलाई माह में जलापूर्ति की स्थिति					
		लक्ष्य (सं०)	प्राप्ति (सं०)	प्रस्तावित एफ0एच0टी0सी0	क्रियाशील एफ0एच0टी0सी0	लक्ष्य के सापेक्ष योजना (%)	लक्ष्य के सापेक्ष एफ0एच0टी0सी0 (%)	लक्ष्य (सं०)	प्राप्ति (सं०)	प्रस्तावित एफ0एच0टी0सी0	क्रियाशील एफ0एच0टी0सी0	लक्ष्य के सापेक्ष योजना (%)	लक्ष्य के सापेक्ष एफ0एच0टी0सी0 (%)
1	L&T	3	3	1082	600	100	55.45	3	3	1082	664	100	61.37
2	VSA	30	27	14649	2869	90	19.58	27	26	12244	3347	96.3	27.34
3	HFCL	53	44	19272	5330	83.02	27.66	44	40	14888	4967	90.91	33.36
योग-		86	74	35003	8799	86.05	25.14	74	69	28214	8978	93.24	31.82

कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 को जुलाई माह हेतु लक्षित 03 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 03 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी थी जिसमें 1082 नग गृह जल संयोजनों के सापेक्ष 600 नग गृह जल संयोजन क्रियाशील को बढ़ाकर जुलाई माह में 664 नग क्रियाशील किया गया। जो लक्ष्य का 61.37 प्रतिशत है। कार्यदायी संस्था द्वारा गृह जल संयोजन के क्रियाशीलता में जून माह के सापेक्ष 5.92 प्रतिशत की वृद्धि की गयी।

कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 को जुलाई माह हेतु लक्षित 27 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 26 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी थी जिसमें 12244 नग गृह जल संयोजनों के सापेक्ष 2869 नग गृह जल संयोजन क्रियाशील को बढ़ाकर जुलाई माह में 3347 नग क्रियाशील किया गया। जो लक्ष्य का 27.34 प्रतिशत है। कार्यदायी संस्था द्वारा गृह जल संयोजन के क्रियाशीलता में जून माह के सापेक्ष 7.76 प्रतिशत की वृद्धि की गयी।

कार्यदायी संस्था मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 को जुलाई माह हेतु लक्षित 44 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 40 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी थी जिसमें 14888 नग गृह जल संयोजनों के सापेक्ष 5330 नग गृह जल संयोजन क्रियाशील को घटाकर जुलाई माह में 4967 नग क्रियाशील किया गया। जो लक्ष्य का 33.36 प्रतिशत है। कार्यदायी संस्था द्वारा गृह जल संयोजन के क्रियाशीलता में जून माह के सापेक्ष 5.70 प्रतिशत की वृद्धि की गयी।

Sl. No.	Agency Name	Block	Scheme Name	Proposed FHTC In scheme	NO. of RV	RV Name	NO. of FHTC IN RV	FHTC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non Functional FHTC	Water Supply (%)	Scheme W/S Over All %
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	HFCL	Bhadora	JAGWAL (SHERPURTKARAHYA)	82	1	Sherpurtkarahiya	82	70	0	70	0.00%	0%
2	HFCL	Bhanwarkol	NIKROJPUR	261	2	Nikrojpur	178	170	150	20	84.27%	67.05%
						Jaghat Pur	83	83	25	58	30.12%	
3	HFCL	Deokali	AKAWAS PATTI	407	4	Akawas Patti	168	0	0	0	0.00%	7.37%
						Bhikhepur	154	45	30	15	19.48%	
						Chakla Muhammad	67	0	0	0	0.00%	
						Sharvarpur	18	0	0	0	0.00%	
4	HFCL	Deokali	BAGHIPUR & LONEPUR	321	3	Baghipur	126	30	20	10	15.87%	45.79%
						Fatehpur	52	18	12	6	23.08%	
						Lonepur	143	162	115	47	80.42%	
5	HFCL	Jakhania	AMABANSI	388	1	Amabansi	388	298	140	158	36.08%	36%
6	HFCL	Jakhania	PADUMPUR MAGRAI	252	2	Padampur Magrai	183	175	115	60	62.84%	59.52%
						Nasrapur Vijai	69	52	35	17	50.72%	
7	HFCL	Jakhania	MARDANPUR	259	1	Mardanpur	259	200	150	50	57.92%	58%
8	HFCL	Jakhania	KHUDASAX PUR	359	4	Khudabax Pur	175	125	40	85	22.86%	20.06%
						Chhatma	150	108	30	78	20.00%	
						Gangapur	20	12	0	12	0.00%	
						Ratanpur	14	8	2	6	14.29%	
9	HFCL	Jakhania	DHAMRAAV	156	2	Dhamraav	90	99	30	69	33.33%	19.23%
						Tajpur Harihar Yati	66	66	0	66	0.00%	
10	HFCL	Jakhania	DAMODAR PUR	230	2	Damodar Pur	173	72	45	27	26.01%	19.57%
						Bhagirath Pur	57	0	0	0	0.00%	
11	HFCL	Kasimabad	SIURA	591	3	Siura	489	415	220	195	44.99%	49.07%
						Satanpur	74	74	70	4	94.59%	
						Palpur	28	18	0	18	0.00%	
12	HFCL	Kasimabad	SHANPUR USRI	256	2	Shah Pur Usri	152	124	25	99	16.45%	9.77%
						Fazalgarj Urf Pathanpura	104	87	0	87	0.00%	
13	HFCL	Manihari	DILAVAL PATTI	326	5	Arazi English Dhanbadpur	17	17	0	17	0.00%	42.94%
						DILAVAL PATTI	148	148	140	8	94.59%	
						Gorari Bujurg	63	63	0	63	0.00%	
						Mahmudpur	89	89	0	89	0.00%	
						Maharatpur	9	9	0	9	0.00%	
14	HFCL	Manihari	MOHAMMADPUR	310	2	Mohammadpur	238	170	140	30	58.82%	45.16%
						Karsahi	72	35	0	35	0.00%	
15	HFCL	Mardah	RASULABAD	193	4	Rasulabad	130	40	40	0	30.77%	20.73%
						Kisunpur Gopal	45	0	0	0	0.00%	
						Sahjadipur	5	0	0	0	0.00%	
						Kapurpah	13	0	0	0	0.00%	
16	HFCL	Mardah	SULEMPUR	271	1	Sulemapur Deokali	271	133	133	0	49.08%	49%
17	HFCL	Mardah	BAHURAHA	384	3	Bhauraha	238	145	140	5	58.82%	36.46%
						Samaurchak	76	25	0	25	0.00%	
						Bhagmalpur	70	25	0	25	0.00%	
18	HFCL	Kasimabad	TISAUARI	291	2	Tisauri	251	167	145	22	57.77%	53.26%
						Bhatvana Ta. Tisauri	40	29	10	19	25.00%	

19	HFCL	Mohammada	HUSAYPUR	259	1	Husaypur	259	232	220	12	84.94%	85%
20	HFCL	Mohammada bad	CHAK MUKUND URF BARATAR & THANAI PUR	479	7	Chak Mukund Urf Baratar	87	87	7	80	8.05%	18.16%
						Chak Abdulla	25	10	0	10	0.00%	
						Chakabadlu	47	10	0	10	0.00%	
						Khalilpur	4	0	0	0	0.00%	
						Balpathar	120	110	80	30	66.67%	
						Ataulapur	34	0	0	0	0.00%	
						Thanai pur	162	70	0	70	0.00%	
21	HFCL	Mohammada bad	CHAK PAHAR M.MURTAJAPUR	430	1	Chak Pahar M. Murtajapur	430	110	102	8	23.72%	24%
23	HFCL	Sadat	BARAHPAR BHOJURAI	274	2	Barahpar Bhojurai	179	170	71	99	39.66%	36.86%
						Risti	95	40	30	10	31.58%	
23	HFCL	Sadat	BALIYA RAI PATTI	257	3	Baliya Rai Patti	143	80	69	11	48.25%	26.85%
						Muhmmid Pur	7	0	0	0	0.00%	
						Biraram Patti	107	50	0	50	0.00%	
24	HFCL	Sadat	DEVAPAR	280	2	Devapar	230	185	125	60	54.35%	57.14%
						Ratanagar Pur	50	45	35	10	70.00%	
25	HFCL	Sadat	MAKHDOMPUR	295	1	Makhdom Pur	295	217	78	139	26.44%	26%
26	HFCL	Sadat	BURNPUR	310	2	Burnpur	279	115	81	34	29.03%	26.13%
						Balachak	31	0	0	0	0.00%	
27	HFCL	Sadat	MAHPUR	343	2	Mahpur	197	110	73	37	37.06%	21.28%
						Jalalpur	146	37	0	37	0.00%	
28	HFCL	Sadat	KATYA	626	2	Katya	567	170	25	145	4.41%	3.99%
						Basuwari	59	10	0	10	0.00%	
29	HFCL	Sadat	BAIRAKH & ASSPUR	188	4	Asspur	40	38	38	0	95.00%	75.53%
						Kadipur	15	12	0	12	0.00%	
						Gosalpur	25	26	10	16	40.00%	
						Barakh	108	94	94	0	87.04%	
30	HFCL	Saidpur	AHLADPUR	247	1	Ahladpur	247	238	210	28	85.02%	85%
31	HFCL	Saidpur	ALAMPUR & SONA	642	3	Alampur	45	90	46	44	102.22%	7.17%
						Chetakpur	43	30	0	30	0.00%	
						SONA	554	40	0	40	0.00%	
32	HFCL	Saidpur	JAMEEN ASANDAL	409	3	RAJHARI	125	100	40	60	32.00%	47.68%
						JAMEEN ASANDAL	184	180	95	85	51.63%	
						FATEHPUR	100	129	60	69	60.00%	
33	HFCL	Saidpur	SONIYAPAR	239	2	Soniyapar	218	110	30	80	13.76%	12.55%
						Ahiroli	21	70	0	70	0.00%	
34	HFCL	Saidpur	AMEHTA	510	2	Amehta	396	100	70	30	17.68%	13.73%
						Nuruddinpur	114	87	0	87	0.00%	
35	HFCL	Saidpur	TARAWN	494	3	Tarawn	387	100	0	100	0.00%	0.00%
						Borchha	97	40	0	40	0.00%	
						Burhanpur	10	0	0	0	0.00%	
36	HFCL	Saidpur	MAKRASAN	398	1	Makrsan	398	180	180	0	45.23%	45%
37	HFCL	Saidpur	BHARIYA	322	3	BHARIYA	217	165	165	0	76.04%	51.24%
						DHAMAWAL	69	125	0	125	0.00%	
						Nagariya	36	0	0	0	0.00%	
38	HFCL	Saidpur	HAKHARPUR	300	1	Harihar Pur	300	225	170	55	56.67%	56.67%
39	HFCL	Varachavar	KARKATPUR T. BHARALI	472	5	Karkatpur T. Bharauli	311	50	0	50	0.00%	7.42%

						Karkatpur Araji Mafi	54	35	35	0	64.81%	
						Karkatpur T. Uterawh	28	0	0	0	0.00%	
						Bishambharpur	71	20	0	20	0.00%	
						Bibipur Chak Karkat	8	8	0	8	0.00%	
40	HFCL	Varachavar	SHIWARI KHAS	224	1	Shiwari Khas	224	212	60	152	26.79%	27%
41	HFCL	Varachavar	BARHI URF BANDAE	323	4	Barhi Urf Bandae	194	181	90	91	46.39%	36.53%
						Kateysar	73	69	10	59	13.70%	
						Mubarakhpur T. Bandae	40	38	12	26	30.00%	
						Naserpurchak Dayal T. Bandhae	16	14	6	8	37.50%	
42	HFCL	Varachavar	KHARHARA	313	1	Kharhara	313	286	120	156	38.34%	38%
43	HFCL	Varachavar	HARDASPUR T. NEWADA	545	1	Hardaspur T. Newada	545	338	158	180	28.99%	29%
44	HFCL	Virno	GOPALPUR	372	3	GOPALPUR	250	210	190	20	76.00%	72.58%
						CHANWAN	33	20	20	0	60.61%	
						ACOLHI URF BISHUNPURA	89	70	60	10	67.42%	
45	VSA	Varachawar	GOSALPUR	634	1	Gosalpur	634	529	225	104	35.49%	35%
46	VSA	Varachawar	GANDHAPA	846	1	Gandhappa	846	227	165	62	19.50%	20%
47	VSA	Sadat	VIJURA	338	3	Vijura	129	48	0	48	0.00%	0.00%
						Maghampur	91	38	0	38	0.00%	
						Mahaursa	118	48	0	48	0.00%	
48	VSA	Virno	KAHOTARI	498	3	Kahotri	473	120	80	40	16.91%	16.06%
						Banawaripur	9	0	0	0	0.00%	
						Rampur Nankar	16	0	0	0	0.00%	
49	VSA	Varachawar	KAMUPUR	588	2	Kamu Pur	459	212	110	102	23.97%	18.71%
						Mubarak Pur T. Kamu Pur	129	15	0	15	0.00%	
50	VSA	Virno	BHAIROPUR	353	3	BHAIROPUR	177	60	42	18	23.73%	24.65%
						MAHMUDPUR	155	50	45	5	29.03%	
						GOVINDPUR PANDEY	21	0	0	0	0.00%	
51	VSA	Mardah	Govindpur Kirat-Zone-3-Harhari	299	2	Harhari	200	165	150	15	75.00%	50.17%
						Sadhampur	99	50	0	50	0.00%	
52	VSA	Mardah	Raneepur-Zone-2-Fatehpur	193	2	Fatehpur	159	35	35	0	22.01%	23.32%
						Hasanpura	34	20	10	10	29.41%	
53	VSA	Virno	Arsadpur (Jangipur)-Zone-10A-Devkathiya	243	2	Devkathiya	194	70	70	0	36.08%	37.04%
						Jamuna Dewa	49	40	20	20	40.82%	
54	VSA	Mardah	Govindpur Kirat-Zone -	585	1	Nasratpur	585	50	40	10	6.84%	7%
55	VSA	Mardah	GULAL SARAI	677	3	Gulal Sarai	373	250	240	10	64.34%	42.84%
						Kasba Sarai	149	110	50	60	33.56%	
						Mirpur	155	0	0	0	0.00%	
56	VSA	Mohammada bad	Gathia WSS	287	2	Gathia	286	275	130	145	45.45%	45.30%
						Mathiya Rajapur	1	1	0	1	0.00%	
57	VSA	Mohammada bad	Fakhrabad WSS	192	2	Fakhrabad	136	104	25	79	18.38%	18.02%
						Pratappur	56	0	0	0	0.00%	
58	VSA	Bhaddura	Dehwal WSS	692	1	Dehwal	692	222	0	222	0.00%	0%
59	VSA	Mardah	SINGERA	1124	2	Singera	1031	335	0	335	0.00%	0.00%
						Sewtha	93	0	0	0	0.00%	

60	VSA	Varachawar	PATAR	631	1	Patar	631	265	240	25	38.03%	38%
61	VSA	Deokali	Deokali RO Scheme Z-4 barepur	246	2	Barepur	224	149	85	64	37.95%	34.55%
						Tadirpur	22	0	0	0	0.00%	
62	VSA	Deokali	Nandganj RO Scheme	176	1	Devpur	176	156	147	9	83.52%	84%
63	VSA	Mohammada bad	Silaich	494	4	Silaich	325	230	130	100	40.00%	26.32%
						Duan Silaich	84	30	0	30	0.00%	
						Manikpur	34	15	0	15	0.00%	
						Mubarakpur	51	20	0	20	0.00%	
64	VSA	Revatipur	Begua & Daridih	409	3	Begua	311	180	150	30	42.23%	36.67%
						Vegua	37	0	0	0	0.00%	
						Kulharla	61	0	0	0	0.00%	
65	VSA	Mohammada bad	Haripur	143	1	Haripur	143	122	122	0	85.31%	85%
66	VSA	Bhawarkol	Kanuan Zone - 04, Parsada	483	3	Parsada	217	290	135	155	62.21%	27.95%
						Dhanetha	176	80	0	80	0.00%	
						Narsinghpur	90	65	0	65	0.00%	
67	VSA	Deokali	Nandganj RO Scheme Z-5 rampur bantara	416	1	Rampur Bantara	416	160	160	0	38.46%	38%
68	VSA	Deokali	Dhruwarjun RO	260	1	sayenwa	260	206	206	0	79.23%	79%
69	VSA	Varachawar	Varachawar-Zone-6- Lakhnauli	375	6	Lakhnauli	104	73	30	43	28.85%	8.00%
						Malari	111	62	0	62	0.00%	
						Shekhpur Rudal	31	0	0	0	0.00%	
						Barejli	15	0	0	0	0.00%	
						Manipur	111	0	0	0	0.00%	
						Sahajrampur	1	0	0	0	0.00%	
70	VSA	Jakhaniya	Dharmagatpur-Zone-4 (bore-1)-Jamsara	590	3	Jamsara	349	60	0	60	0.00%	7.63%
						Sedhuwari	72	45	45	0	62.50%	
						Vithria	169	0	0	0	0.00%	
71	VSA	Virna	Arsadpur (langipur)-	472	1	Dewkathia	472	90	80	10	16.95%	17%
72	L&T	Bhawarkol	Khardiha_Gyanpur	710	5	Gyanpur	131	77	0	77	0.00%	42.96%
						Shahpur Urf Shahpura	107	25	0	25	0.00%	
						Lalpur Mali	31	4	0	4	0.00%	
						Musardewa	97	55	0	55	0.00%	
						Khardiha	344	384	305	79	88.66%	
73	L&T	Deokali	Shiw Singh Chak	90	1	Shiw Singh Chak	90	92	73	19	81.11%	81%
74	L&T	Jakhania	Shivpur	282	2	Shivpur	214	210	210	0	98.13%	101.42%
						Narayanpur	68	76	76	0	111.76%	

अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मई-जून माह में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी जा चुकी योजनाओं में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से 80 प्रतिशत गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता के लक्ष्य पूर्ति न होने के मुख्य कारण निम्नानुसार है:-

- 1-योजनाओं में सम्मिलित गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता को बढ़ाये जाने हेतु मुख्यतः कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 एवं एच0एफ0सी0एल0 के द्वारा श्रमिकों की टीम पृथक रूप से नहीं लगायी गयी।
- 2-विद्युतीय जा चुकी पाइप लाइन में लीकेज एवं गैप को समय पर मरम्मत/ज्वाइंट न किया जाना।
- 3-कार्यदायी संस्थाओं के पास लीकेज मरम्मत एवं पाइप इन्टरकनेक्शन हेतु पर्याप्त फिटर/मैनपावर न होना।
- 4-अवशेष गृह जल संयोजन हेतु आवश्यक फिटर/मैनपावर न होना।
- 5-लक्षित पेयजल योजनाओं में आवश्यक घटकों पर एक साथ समानान्तर मैनपावर न लगाना।

6-कतिपय योजनाओं में सोलर/विद्युत अधिष्ठापन के कार्यों को समयानुसार पूर्ण न कराया जाना एवं ऐसी योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से नियमित जलापूर्ति न किया जाना।

7-सौर उर्जा से संचालित योजनाओं में वर्षा ऋतु के कारण पर्याप्त उर्जा न मिलने के कारण भी जलापूर्ति प्रभावित हुयी।

8-पेयजल योजनाओं पर पम्प आपरेटर की नियमित नियुक्ति न किया जाना।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि प्रतिदिन योजनाओं का अवर अभियन्ताओं से निरीक्षण/पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया जाय। निरीक्षण नोट तैयार कर कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस जारी किया जाय। इनके दैनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं के धीमी प्रगति के सम्बन्ध में पत्र तैयार कर प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को अवगत कराया जाय।

अन्त में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। सभी योजनाओं पर कुशल श्रमिकों का अत्यन्त अभाव है जिससे योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष गृह जल संयोजनों से जलापूर्ति प्रारम्भ हो जाने के पश्चात भी नियमित जलापूर्ति उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह कार्य सन्तोषजनक नहीं है इनकी कार्यों का निरीक्षण कराकर नियमित रूप से नोटिस जारी किया जाय।

(अविनाश कुमार)

जिलाधिकारी

गाजीपुर

पृ0सं0- 2496 /DWSM-~~बैठक~~/ 16 दिनांक: 11/08/2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(वाराणसीक्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
5. वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय गाजीपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
10. समस्त कार्यदायी संस्था, डी0सी0-डी0पी0एम0यू0, डी0पी0एम0-टी0पी0आई0, गाजीपुर।

जिलाधिकारी

गाजीपुर