

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक

2652

/DWSM- ~~खैर~~ /

18

दिनांक-09/09/2025

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं की अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक-03.09.2025 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप लाइन पेयजल योजनाओं की दिनांक-03.09.2025 को आहूत समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- 1- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
- 2- मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
- 3- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 4- समस्त सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 5- जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 गाजीपुर।
- 6- डी0पी0एम0- टी0पी0आई0, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, गाजीपुर।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एण्ड एस0एम0सी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- 9- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एच0एफ0सी0एल0।

"जल जीवन मिशन कार्यक्रम" के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 03.09.2025 को आहूत की गयी। इससे पूर्व अगस्त माह में दिनांक 02.08.2025 को आहूत की गयी थी, जिसमें कार्यदायी संस्थाओं की सहमति के अनुरूप अगस्त माह हेतु निर्धारित 52 नग पेयजल योजनाओं में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 23 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी एवं योजनाओं में सम्मिलित गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता का प्रतिशत 6.36 प्रतिशत है। जिसके सापेक्ष लक्ष्य की प्राप्ति की प्रगति विवरण निम्नवत् है।

Sl. No.	Agency Name	Details of water supply in targeted drinking water schemes for the month of July							
		Schemes Target (No.)	Schemes Achievement (No.)	Proposed FHTC (No.)	FHTC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non Functional FHTC (No.)	Water supply (%) against targeted Scheme	FHTC (%) against targeted FHTC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	L&T	12	04	5235	2707	224	2483	33%	4.27%
2	VSA	25	10	12164	3584	607	2977	40%	5.00%
3	HFCL	15	09	4594	2081	563	1518	60%	12.5%
Total-		52	23	21903	8372	1394	6978		

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) गाजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि अगस्त-माह हेतु लक्षित पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति संचालित कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 के द्वारा 04 नग, मेसर्स वी0एस0ए0 के द्वारा 10 नग एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 के द्वारा 09 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी। पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने का सत्यापन अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार सत्यापन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, जू0इ0, टी0पी0आई0, आई0एस0ए0 के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यदायी संस्था के साईट इंजीनियर की उपस्थिति में कराया गया, जिसमें पेयजल योजनावार जलापूर्ति की स्थिति एवं एफ0एच0टी0सी0 का विवरण निम्नानुसार है:-

Sl. No.	Agency Name	Block	Scheme Name	Proposed FHTC in scheme (No.)	NO. of RV	RV Name	NO. of FHTC IN RV	FHTC Done (No.)	Functional FHTC (No.)	Non Functional FHTC (No.)	Water Supply (%)	Scheme W/S Over All %
1	L&T	BHAWARKOL	SAJANA	378	5	SAJANA	193	80	0	80	0.00%	0%
						NASIRPUR BANGAR	4	0	0	0	0.00%	
						AJAEERPUR	90	0	0	0	0.00%	
						SALAPUR	8	0	0	0	0.00%	
						RASULPUR	83	0	0	0	0.00%	
2	L&T	ZAMANIA	SARAI MURAD ALI	241	2	BHAIDPUR	90	80	25	55	27.78%	32.10%
						SARAI MURAD ALI	151	90	55	35	36.42%	
3	L&T	DEOKALI	PACHARA	395	1	PACHARA	395	400	0	400	0.00%	0%
4	L&T	DEOKALI	BELSADI	212	1	BALASARI	212	100	0	100	0.00%	0%
5	L&T	KARANDA	DHARWAN	725	2	DHAMOOPUR	138	175	0	175	0.00%	2.56%
						DHARWAN	587	495	30	465	5.11%	
6	L&T	KASHIMABA D	DEVALI	542	1	DEVALI	542	171	0	171	0.00%	0.00%
7	L&T	SADAR	TAJIPUR	180	1	TAJIPUR	180	45	0	45	0.00%	0%
8	L&T	BHAWARKOL	BALUATAPPA	339	2	BALUA TAPPA AMLAKHA	113	125	0	125	0.00%	0%
						BALUA TAPPA SAHPUR	225	0	0	0	0.00%	
9	L&T	KASHIMABA D	MAKHOLUMPUR	452	3	KARAWANA M. MAKHOLUMPUR	138	150	0	150	0.00%	0%
						MAKHOLUMPUR	242	192	0	192	0.00%	
						DASWANTPUR	72	58	0	58	0.00%	
10	L&T	MANIHARI	SAURI	1022	4	SAURI	989	155	0	155	0.00%	0%
						CHAK HARBALUAM	6	5	0	5	0.00%	
						GOBIND SARAI	12	10	0	10	0.00%	
						JOGENPUR	35	12	0	12	0.00%	
11	L&T	JAKHANIA	RAMPUR PATARI	545	4	ILATANPURA	42	31	0	31	0.00%	13.46%
						HIRDAPUR	118	61	0	61	0.00%	
						NAIKDIHA	92	62	49	19	46.74%	
						RAMPUR PATARI	295	60	21	39	7.12%	
12	L&T	ZAMANIA	DAUDPUR	204	2	DAUDPUR T GAIGHAT	168	150	50	100	30.12%	15.06%
						PRAHLADPUR	38	0	0	0	0.00%	
1	VSA	Mardah	Sarai Mubarak wsi	626	4	Sarai Mubarak	419	32	32	0	7.64%	1.91%
						mahmoodpur	69	9	0	9	0.00%	

2/10

						Dumarpur	13	0	0	0	0.00%	
						Terauli	125	10	0	10	0.00%	
2	VSA	Jakhaniya	Jalalabad-Zone-2-Tadawatappa	320	3	Tandwa Topp Jalalabad	161	40	0	40	0.00%	0%
						Jasauli	96	50	0	50	0.00%	
						Ghanbour	83	35	0	35	0.00%	
3	VSA	Jakhaniya	Dharmagatpur-Zone-3-Kesrua	205	2	Kesrua	175	72	0	72	0.00%	0%
						Gobar Jata/Cogwal Gowakh	30	10	0	10	0.00%	
4	VSA	Salapur	RAMPUR SIDHAUNA REORGANISATION WATER SUPPLY SCHEME (Zone-3) Dhabhnoli Kalan	436	1	Babhanoli Kalan	436	15	0	15	0.00%	0%
5	VSA	Varachawar	Barachawar-Zone-1 (bore-1)-Barachawar	662	1	Barachawar	662	236	50	186	7.55%	8%
6	VSA	Varachawar	Barachawar-Zone-2 (bore-1)-Nasirpur Gandhapa	309	3	Nasirpur Gandhapa	112	45	40	5	35.71%	11.90%
						A.M. Gandhapa	11	55	0	55	0.00%	
						Padraw	186	40	0	60	0.00%	
7	VSA	Reotipur	Derhgawan RO Scheme Z-1	787	2	Derhgawan	614	585	200	386	32.57%	16.29%
						Utraw	173	20	0	20	0.00%	
8	VSA	Barachawar	Barachawar-Zone-4-Gopalpur	375	5	Gopalpur	143	8	0	8	0.00%	0.00%
						Tarapur	18	0	0	0	0.00%	
						Muhammadpur Urf Maulhopur	136	0	0	0	0.00%	
						Chakkiya Urf Mitrauliya	18	0	0	0	0.00%	
						Hazibpur	60	0	0	0	0.00%	
9	VSA	Birno	Arsadpur (Jangipur)-Zone-5 (bore-1)-Tarapur	200	1	Tarapur	200	20	25	-5	12.50%	13%
10	VSA	Birno	Arsadpur (Jangipur)-Zone-4 (bore-1)-Mitthapara	227	1	Mitthapara	227	13	0	13	0.00%	0.00%

11	VSA	Saidpur	RAJAPUR SIDHAUNA RO/HAUSAI RO/WATER SUPPLY	436	2	Sidhauna	413	50		50	0.00%	0.00%
			SCHEME (Zone-2) Sidhauna			Suryajhian Chak	23	0	0	0	0.00%	
12	VSA	Jakhaniya	Jalalabad Zone-4 (Bote-1) Bodhapur	675	2	Baghapur	575	72	0	72	0.00%	0.00%
						Rampur Javhar	100	0	0	0	0.00%	
13	VSA	Birni	Arsaulpur (Jangpur) Zone-11 (Bote-1) Manpur	185	2	Manpur	180	58	0	58	0.00%	0.00%
						Chak Jamaluddin Jamin uli Manpur	5	0	0	0	0.00%	
14	VSA	Kashinabad	Kashinabad Zone-6-Todar	310	4	Mulakpur Khedu	101	20	0	20	0.00%	5.18%
						Suhanpur T. Sidhaut	21	35	0	35	0.00%	
						Todar	193	50	40	10	20.73%	
						Rajapur T. Sidhaut	4	54	0	54	0.00%	
15	VSA	Kashinabad	Rajapur Kulan Zone-1 (Bote-1) Rajapur Kulan	360	2	Rajapur Kulan	338	24	75	9	22.19%	11.05%
						Rajapur Khurd	22	0	0	0	0.00%	
16	VSA	Mohammada bad	Rasulpur Habibullah WSS	478	4	Rasulpur Habibulla	335	20	0	20	0.00%	70%
						Sonbarsa	78	0	0	0	0.00%	
						Saida Chak	30	0	0	0	0.00%	
						Rasulpur Ahmad	35	0	0	0	0.00%	
17	VSA	DEOKALI	Deokali RO Scheme Z-5 Piprahi	162	1	PIPARAHI	162	125	0	125	0.00%	0%
18	VSA	SADAR	Maharajgarj RO Scheme Z-3 Bakrabad	221	1	CHAK ISAA BAKRABAD	221	103	0	103	0.00%	0%
19	VSA	SADAR	Maharajgarj RO Scheme Z-4 Mohanw	277	1	MOHAW	277	121	0	121	0.00%	0%
20	VSA	MANIHARI	Shadiyabad RO Scheme Z-4 Khatirpur	232	2	KHATIRPUR	155	65	0	65	0.00%	0%
						Sedhar Buzurg	77	15	0	15	0.00%	
21	VSA	REOTIPUR	Suhwal Reorganization WSS	2481	1	Suhwal	2481	450	60	390	2.42%	2%

22	VSA	BHAUDAURA	DEOKALI GRAM PANCHAYAT REORGANISA TION WATER SUPPLY SCHEME	403	2	DEOKALI	388	125	0	125	0.00%	0%
						GHOSWAL	15	0	0	0	0.00%	
23	VSA	Manihari	Halla Maniharpur	810	3	Halla	238	175	0	175	0.00%	8.55%
						Jangipur	117	50	30	20	25.64%	
						Hariparpur	455	250	0	250	0.00%	
24	VSA	Kasimabad	Kasimabad- Zone-1- Sukaha	471	2	Sukaha	348	55	55	0	15.80%	7.90%
						Kodra	123	80	0	80	0.00%	
25	VSA	Mohammada bad	Chak Alam	507	4	Chak Alam	261	171	0	171	0.00%	0%
						Shahganj Urf (Mirgan)	124	0	0	0	0.00%	
						Shukulpura	64	0	0	0	0.00%	
						Chaubaypur	58	0	0	0	0.00%	
1	HFCL	Bhanwarhol	DHUDIA	281	4	Dhudia	195	168	90	78	46.15%	11.54%
						Chamrari	49	0	0	0	0.00%	
						Fateulapur	35	0	0	0	0.00%	
						Ahanar Pah	11	0	0	0	0.00%	
2	HFCL	Bhanwarhol	MASAUNI	406	4	Masauni	210	200	150	50	71.43%	17.86%
						Shahabuddin Pur	131	70	0	70	0.00%	
						Chak Dharmen	58	15	0	15	0.00%	
						Jiyandanpur Khurd	7	0	0	0	0.00%	
3	HFCL	Saidpur	MATHIYA	203	2	Mathiya	157	90	60	30	38.22%	40.85%
						Gorpara	45	30	20	10	43.48%	
4	HFCL	Saidpur	BASTEPUR	205	5	Bastepur	84	40	20	20	23.81%	21%
						Saloni Patti	26	20	0	20	0.00%	
						Rasulpur	30	10	0	10	0.00%	
						Chakbasant	25	10	8	2	32.00%	
						Kazipur	40	30	20	10	50.00%	
5	HFCL	Saidpur	BHATOLA	247	4	SHRIPPUR	117	50	0	50	0.00%	0.00%
						MAHIBULLA CHAK	37	0	0	0	0.00%	
						Bhatouli	12	6	0	6	0.00%	
						BHARAUULA	61	45	0	45	0.00%	
6	HFCL	Kasimabad	BAHARAI	443	3	Baharai	300	35	30	5	10.00%	3.33%
						Berukharha	116	10	0	10	0.00%	

						Pan Enthanand	2	0	0	0	0.00%	
7	HFCL	Kasimabad	ADIPUR	250	2	Kadipur	185	95	40	55	21.62%	10.81%
						Dihawa	105	85	0	65	0.00%	
8	HFCL	Ghaziipur	PHADAMPUR	254	2	Bhulandharpur	116	45	0	45	0.00%	0%
						Phadampur	138	65	0	65	0.00%	
9	HFCL	Kasimabad	DURGA ASTHAN	254	1	Durga Asthan	254	145	0	145	0.00%	0%
10	HFCL	Varechavari	KAMSARI	666	1	Kamsari	666	219	30	189	4.50%	3%
11	HFCL	Sadat	BASHI	148	1	Bashi	148	70	45	25	30.41%	30%
12	HFCL	Jukhanla	LEDIHA	255	2	Lediha	177	60	30	30	15.65%	15.83%
						Parsauli	119	50	20	30	15.81%	
13	HFCL	Jukhanla	SONHARA	350	2	Gobar Joti	30	0	0	0	0.00%	0%
						Sonhara	330	160	0	160	0.00%	
14	HFCL	Manihari	SUZNI PUR	207	1	Suzni Pur	207	180	0	180	0.00%	0%
15	HFCL	Manihari	BAHARAMPUR	244	4	Bahampur	125	35	0	35	0.00%	0%
						Chak Mossib	43	7	0	7	0.00%	
						Sedhar Khurd	53	35	0	35	0.00%	
						Mahimodpur Moti	23	0	0	0	0.00%	

कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 को अगस्त-माह हेतु लक्षित 12 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 04 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि अगस्त माह के प्रस्तावित लक्ष्य का 33 प्रतिशत है। इन 12 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 5235 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 2707 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 224 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 4.27 प्रतिशत है।

कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 को अगस्त-माह हेतु लक्षित 25 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 10 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि अगस्त माह के प्रस्तावित लक्ष्य का मात्र 40 प्रतिशत है। इन 25 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 12164 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 3584 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 607 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 5.00 प्रतिशत है।

कार्यदायी संस्था मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 को अगस्त-माह हेतु लक्षित 15 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष मात्र 09 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी जो कि अगस्त माह के प्रस्तावित लक्ष्य का 60 प्रतिशत है। इन 15 नग पेयजल योजनाओं में सम्मिलित 4504 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित था, जबकि संस्था द्वारा 2081 नग गृह जल संयोजन प्रदान कराये गये, जिसमें मात्र 563 नग गृह जल संयोजन में जलापूर्ति उपलब्ध करायी गयी जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजन के लक्ष्य का 12.50 प्रतिशत है।

माह अगस्त 2025 में किसी भी कार्यदायी संस्था का कार्य सन्तोषजनक नहीं पाया गया, माह अगस्त के लिए कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्वतः लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित नहीं की गयी, गृह संयोजन में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0 द्वारा 4.27 प्रतिशत, मेसर्स वी0एस0ए0 द्वारा 5.00 प्रतिशत एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 द्वारा 12.50 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति की गयी जो यह

दर्शाता है कि लक्ष्य की पूर्ति के सम्बन्ध में किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा कोई प्रयास ही नहीं किया गया है। यह कार्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य में उदासीनता का द्योतक है।

- कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत धनाभाव के कारण कराये गये कार्यों के सापेक्ष लम्बित बीजक का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर्स के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संस्था के मुख्यालय स्तर से जनपद स्तर पर कार्यों के सम्पादन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है जिससे कार्यों की अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं हो पा रही है।

अधिकांश अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि माह मई-जून एवं जुलाई में लक्षित 126 नग पेयजल योजनाओं में एफ0एच0टी0सी0 की प्रगति माह अगस्त में कम से कम 80 प्रतिशत किये जाने के सापेक्ष कार्यदायी संस्थावार प्राप्त की गयी प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम क्र	फर्म का नाम	मई-जून-जुलाई माह तक लक्षित पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति की स्थिति						मई-जून-जुलाई माह में लक्षित पेयजल योजनाओं की अगस्त माह में जलापूर्ति की स्थिति					
		लक्ष्य (सं०)	प्राप्ति (सं०)	प्रस्तावित एफ0एच 0टी0सी0	क्रियाशील एफ0एच0 टी0 सी0	लक्ष्य के सापेक्ष योजना (%)	लक्ष्य के सापेक्ष एफ0एच0टी0 सी0 (%)	लक्ष्य (सं०)	प्राप्ति (सं०)	प्रस्तावित एफ0एच0 टी0सी0	क्रियाशील एफ0एच 0टी0सी0	लक्ष्य के सापेक्ष योजना (%)	लक्ष्य के सापेक्ष एफ0एच0टी0 सी0 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	साईम एण्ड दूयों	15	15	4685	1998	100%	43%	15	12	4685	1870	80.00%	39.91%
2	वी0एस0ए0 इन्फ्रा	52	46	22585	5835	88%	25%	52	27	22585	3798	51.92%	16.82%
3	एच0एफ0सी0एल0	59	59	20181	6186	100%	31%	59	51	20181	5436	86.44%	26.94%
योग-		126	120	47451	14020	95%	30%	126	90	47451	11104	71.43%	23.40%

कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0.एण्ड टी0 को मई-जून-जुलाई माह हेतु लक्षित 15 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष अगस्त माह में 12 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी थी जिसमें 4685 नग गृह जल संयोजनों के सापेक्ष 1870 नग गृह जल संयोजन क्रियाशील किया गया। जो लक्ष्य का 39.91 प्रतिशत है। कार्यदायी संस्था द्वारा गृह जल संयोजन के क्रियाशीलता में जुलाई माह के सापेक्ष 3.09 प्रतिशत की कमी पायी गयी।

कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 को मई-जून-जुलाई माह हेतु लक्षित 52 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष अगस्त माह में 27 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी थी जिसमें 22585 नग गृह जल संयोजनों के सापेक्ष 3798 नग गृह जल संयोजन क्रियाशील किया गया। जो लक्ष्य का 16.82 प्रतिशत है। कार्यदायी संस्था द्वारा गृह जल संयोजन के क्रियाशीलता में जुलाई माह के सापेक्ष 9.18 प्रतिशत की कमी पायी गयी।

कार्यदायी संस्था मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 को मई-जून-जुलाई माह हेतु लक्षित 59 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष अगस्त माह में 51 नग पेयजल योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी थी जिसमें 20181 नग गृह जल संयोजनों के सापेक्ष 5436 नग गृह जल संयोजन क्रियाशील किया गया। जो लक्ष्य का 26.94 प्रतिशत है। कार्यदायी संस्था द्वारा गृह जल संयोजन के क्रियाशीलता में जुलाई माह के सापेक्ष 4.06 प्रतिशत की कमी पायी गयी।

Sl. No.	Agency Name	Block	Scheme Name	Prop osed FHTC in sche me (No.)	NO. of RV	RV Name	NO. of FHTC IN RV	FHTC Done (No.)	Function al FHTC (No.)	Non Functiona l FHTC (No.)	Water Supply (%)	Schem e W/S Over All %
1	L&T	Bhawarkol	Khardiha_Gyan pur	710	5	Gyanpur	131	78	0	78	0.00%	17.73%
						Shahpur Urf Shahpura	107	25	0	25	0.00%	
						Laipur Mafi	31	4	0	4	0.00%	
						Musardewa	97	55	0	55	0.00%	

						Khardiha	344	384	305	79	88.66%	
2	L&T	Deokali	Shiw Singh Chak	90	1	Shiw Singh Chak	90	100	73	27	81.11%	21%
3	L&T	Jakhania	Shivpur	282	2	Shivpur	214	210	210	0	98.13%	104.95 %
						Narayanpur	68	76	76	0	111.76 %	
4	L&T	Deokali	Kusumi Khurd	477	1	Kusumi Khurd	477	445	0	445	0.00%	0%
5	L&T	Ghaziipur	Akhatiyarpur	237	2	Akhatiyarpur	234	118	102	16	43.59%	71.79%
						Chak Niamtulla	3	6	3	3	100.00 %	
6	L&T	Ghaziipur	Madarpur	465	2	Madarpur	347	184	120	64	34.58%	40.60%
						Kadipur	118	63	55	8	46.61%	
7	L&T	Jakhania	SHAHPUR SOMARAI	185	3	Somar Rai	86	86	86	0	100.00 %	100.00 %
						SHAHPUR BAHOR RAI	89	109	89	20	100.00 %	
						SALEMPUR	10	10	10	0	100.00 %	
8	L&T	Karanda	Pahunchi Urf Madanahi	604	1	Pahunchi Urf Madanahi	604	370	0	370	0.00%	0%
9	L&T	Kasimabad	Gopalpur	250	1	Gopalpur	250	151	55	96	22.00%	22%
10	L&T	Kasimabad	Shakkapur	83	1	Shambharpur Maheshpur	83	48	48	0	57.83%	58%
11	L&T	Manihari	Bhakhra	227	3	Chak Raham	49	10	10	0	20.41%	32.58%
						Bhakhra	129	85	55	30	42.64%	
						Fanikarna	49	25	17	8	34.69%	
12	L&T	Manihari	Hansraj Pur	330	1	Hansraj Pur	330	240	210	30	63.64%	64%
13	L&T	Zamania	Lakhamipur Urf Abhaipur	149	1	Lakhamipur Urf Abhaipur	149	150	140	10	93.96%	94%
14	L&T	Zamania	Raipur	144	3	Tajpur	57	45	42	3	73.68%	43.21%
						Baksot	3	10	0	10	0.00%	
						Raipur T. Gaighat	84	100	47	53	55.95%	
15	L&T	Zamania	Rampur Phuphuaon	452	1	Rampur Phuphuaon	452	280	155	125	34.29%	34%
1	VSA	Varachawar	GOSALPUR	634	1	Gosalpur	634	529	220	309	34.70%	35%
2	VSA	Varachawar	GANDHAPA	846	1	Gandhappa	846	227	170	57	20.09%	20%
3	VSA	Sadat	VIJURA	338	3	Vijura	129	82	0	82	0.00%	0.00%
						Maghelpur	91	48	0	48	0.00%	
						Mahauria	118	68	0	68	0.00%	
4	VSA	Virno	KAHOTARI	498	3	Kahotri	473	120	0	120	0.00%	0.00%
						Banawaripur	9	0	0	0	0.00%	
						Rampur Nankar	16	0	0	0	0.00%	
5	VSA	Varachawar	KAMUPUR	588	2	Kamu Pur	459	212	110	102	23.97%	11.96%
						Mubarak Pur T. Kamu Pur	129	15	0	15	0.00%	
6	VSA	Virno	BHAIROPUR	353	3	BHAIROPUR	177	60	40	20	22.60%	11.83%
						MAHMUDPUR	155	50	20	30	12.90%	

						GOVINDPUR PANDEY	21	0	0	0	0.00%	
7	VSA	Mardah	Govindpur Kirat-Zone-3-Harhari	299	2	Harhari	200	165	0	165	0.00%	0.00%
						Sadhopur	99	50	0	50	0.00%	
8	VSA	Mardah	Raneepur-Zone-2-Fatehpur	193	2	Fatehpur	159	53	0	53	0.00%	0.00%
						Hasanpura	34	20	0	20	0.00%	
9	VSA	Virno	Arsadpur (Jangipur)-Zone-10A-Devkathiya	243	2	Devkathiya	194	70	70	0	36.08%	18.04%
						Jamuna Dewa	49	40	0	0	0.00%	
10	VSA	Mardah	Govindpur Kirat-Zone-5 (Bore-1)-Nasratpur L-1	585	1	Nasratpur	585	52	0	52	0.00%	0%
11	VSA	Mardah	GULAL SARAI	677	3	Gulal Sarai	373	250	0	250	0.00%	0.00%
						Kasba Sarai	149	110	0	110	0.00%	
						Mirpur	155	18	0	18	0.00%	
12	VSA	Mohammadabad	Gathia WSS	287	2	Gathia	286	275	130	145	45.45%	22.73%
						Mathiya Rajapur	1	1	0	1	0.00%	
13	VSA	Mohammadabad	Fakhrabad WSS	192	2	Fakhrabad	136	104	25	79	18.38%	9.19%
						Pratapapur	56	0	0	0	0.00%	
14	VSA	Bhadaura	Dehwal WSS	692	1	Dehwal	692	232	0	232	0.00%	0%
15	VSA	Mardah	SINGERA	1124	2	Singera	1031	335	270	65	26.19%	13.09%
						Sewtha	93	0	0	0	0.00%	
16	VSA	Varachawar	PATAR	631	1	Patar	631	265	240	25	38.03%	38%
17	VSA	Deokali	Deokali RO Scheme Z-4 barepur	246	2	Barepur	224	149	85	64	37.96%	18.97%
						Tadipur	22	0	0	0	0.00%	
18	VSA	Deokali	Nandganj RO Scheme Z-4 devpur	176	1	Devpur	176	156	95	61	53.98%	54%
19	VSA	Mohammadabad	Silaich	494	4	Silaich	325	230	0	230	0.00%	0.00%
						Duan Silaich	84	30	0	30	0.00%	
						Manikpur	34	15	0	15	0.00%	
						Mubarakpur	51	20	0	20	0.00%	
20	VSA	Revatipur	Begua & Daridih	409	3	Begua	311	180	160	20	51.45%	17.15%
						Vegua	37	0	0	0	0.00%	
						Kulharia	61	0	0	0	0.00%	
21	VSA	Mohammadabad	Haripur	143	1	Haripur	143	122	122	0	85.31%	85%
22	VSA	Bhawarkol	Kanuan Zone - 04, Parsada	463	3	Parsada	217	290	0	290	0.00%	0.00%
						Dhanetha	176	80	0	80	0.00%	
						Narsinghpur	90	65	0	65	0.00%	
23	VSA	Deokali	Nandganj RO Scheme Z-5 rampur bantara	416	1	Rampur Bantara	416	160	112	48	26.92%	27%

24	VSA	Deokali	Dhruwarjun RD Scheme Z-5 soyanwa	260	1	soyanwa	260	206	94	112	36.15%	36%
25	VSA	Varachawar	Varachawar- Zone-6- Lakhnauti	375	6	Lakhnauti	104	78	30	48	28.85%	4.81%
						Makari	111	72	0	72	0.00%	
						Sholdpur Rudai	33	0	0	0	0.00%	
						Baroji	15	0	0	0	0.00%	
						Mandpur	111	0	0	0	0.00%	
						Sahajrampur	1	0	0	0	0.00%	
26	VSA	Jakhaniya	Dharmagatpur- Zone-4 (bore- 1)-Jamsera	590	3	Jamsera	349	60	0	60	0.00%	0.00%
						Sodhuwari	72	45	0	45	0.00%	
						Vihari	169	0	0	0	0.00%	
27	VSA	Virna	Arsadpur (Jangipur)- Zone-10B (bore- 1)-Devkathiya	472	1	Devkathiya	472	110	80	0	16.95%	17%
28	VSA	BIRNO	Arsadpur Jangipur	740	3	BAGHOL	559	541	140	395	26.12%	63.55%
			Zone-2 -Baghol			BIJAGWATIPUR	122	108	90	18	73.77%	
						DANIYAL SARAI	65	59	59	0	90.77%	
29	VSA	MOHAMMADAB AD	Vishunpur MUH Hussalnipur Kothla	243	2	Vishunpur MUH Hussalnipur Kothla	167	153	0	153	0.00%	0.00%
						HUISAYPUR KOTHIYA	76	45	0	45	0.00%	
30	VSA	MOHAMMADAB AD	CHAK MOLANA KHUR	324	2	CHAK MOLANA KHUR	180	143	135	8	75.00%	49.65%
						DHAIRMADHI	144	105	35	70	24.31%	
31	VSA	DHAVARKOL	Kanuan Zone - 01	585	1	KANUWAN	585	240	190	50	32.48%	32%
32	VSA	MARDAH	Pirithpur WSS	539	4	KARAMDASPU R	29	20	17	3	58.62%	37.74%
						PRITHIPUR	470	202	193	9	41.06%	
						SHAHIPUR	1	0	0	0	0.00%	
						SAHOTDI	39	23	20	3	51.28%	
33	VSA	MARDAH	Jargokhas	211	1	Jargokhas	211	152	0	152	0.00%	0%
34	VSA	DHAVARKOL	Sukhdela Zone - 04, Machati	375	3	MACHTI	279	190	145	45	51.97%	66.45%
						BHEIMPUR	1	1	1	0	100.00 %	
						PANDIPOORA	95	50	45	5	47.37%	
35	VSA	MARDAH	KODAI	416	1	KODAI	416	165	154	11	37.02%	37%
36	VSA	SAIDIPUR	Anori WSS	342	2	ANONI	282	0	0	0	0.00%	0.00%
						LADHA	60	0	0	0	0.00%	
37	VSA	MOHAMMADAB AD	Bagend WSS	532	2	BAGEND	438	246	0	246	0.00%	0.00%
						KAMALPUR MUTALIKA MUBAIRAK	94	68	0	68	0.00%	
38	VSA	SAIDIPUR	Mudlar WSS	432	1	Mudlar	432	110	0	110	0.00%	0%

39	VSA	MANIHARI	Shadiyabad RO Scheme Z-2 Basewa	258	1	BASEWA	258	180	90	90	34.88%	35%
40	VSA	MANIHARI	Shadiyabad RO Scheme Z-5 Kasba Koerl	232	1	KASBA KOARI	232	220	0	220	0.00%	0%
41	VSA	DEOKALI	Deokali RO Scheme Z-5 Piparahi	162	1	PIPARAHI	162	0	0	0	0.00%	0%
42	VSA	SADAR	Maharajganj RO Scheme Z-3 Bakrabad	221	1	CHAK ISAA BAKRABAD	221	150	0	150	0.00%	0%
43	VSA	SADR	Maharajganj RO Scheme Z-4 Mohanw	277	1	MOHAW	277	140	0	140	0.00%	0%
44	VSA	SADAR	Kaithwalia RO Scheme Z-3 Baksupur	224	2	BAKSUPUR	117	110	80	30	68.38%	59.89%
						ALAMAPATTI	107	90	55	35	51.40%	
45	VSA	MARDAH	SARAI MUBARAK	626	4	SARAI MUBARAK	419	32	0	32	0.00%	0.00%
						DOMANPURA	125	0	0	0	0.00%	
						TARAJTI	13	10	0	10	0.00%	
						MAHMOODPU R	69	9	0	9	0.00%	
46	VSA	JAKHNAIYA	DHARMAGATPU R RO, Kesrua	205	2	Kesrua	175	72	0	0	0.00%	0.00%
						GOBAR JOTA	30	0	0	0	0.00%	
47	VSA	Jakhania	Jalalabad Hardaspur Khurd	330	2	Hardaspur Khurd	172	130	0	130	0.00%	0.00%
						Katauli	158	50	0	50	0.00%	
48	VSA	BARACHAWAR	MOHAMMDPU R T KAHRA	253	1	MOHAMMDPU R T KAHRA	253	30	22	8	8.70%	9%
49	VSA	VIRNO	ARSADPUR JANGIPUR Zone-3 SADATPUR	982	5	CHAK HBIBULLAH	80	0	0	0	0.00%	17.67%
						CHAK MUSTAFA	86	25	25	0	29.07%	
						HASANPURA	89	0	0	0	0.00%	
						SHADATPURA	647	75	60	0	9.27%	
						TURKAULLIA	80	50	40	0	50.00%	
50	VSA	VIRNO	JAYANTIDAS PUR	339	4	CHAK ABUDULRAHA MANI URF	59	35	0	35	0.00%	37.04%
						CHAK JAMALUDDIN JAYANTIDASPU R	1	1	1	0	100.00 %	
						JAYANTIDASPU R	220	82	50	32	22.73%	
						Narharpur	59	32	15	17	25.42%	
51	VSA	REVATIPUR	Nawali RO Scheme Z-2 Trilokpur	592	1	TRILOKPUR	592	180	160	20	27.03%	27%

57	VSA	MARDAH	Govindpur Kirat-Zone -2 (Bore-1)- Durkhushi L-1	895	1	Durkhushi	895	278	0	278	0.00%	0%
1	HFCL	Bhadaura	JAGWAL (SHERPURTKAR AHIYA)	82	1	Sherpurtkarahi ya	82	70	32	38	39.02%	39%
2	HFCL	Bhanwarkol	NIKROJPUR	261	2	Nikrojpur	178	170	150	20	84.27%	57.20%
						Jaghat Pur	83	83	25	58	30.12%	
3	HFCL	Deokali	AKAWAS PATTI	407	4	Akawas Patti	168	0	0	0	0.00%	4.87%
						Bhikhepur	154	45	30	15	19.48%	
						Chakia Muhammad	67	0	0	0	0.00%	
						Sharvarpur	18	0	0	0	0.00%	
4	HFCL	Deokali	BAGHIPUR & LONEPUR	321	3	Baghipur	126	30	20	10	15.87%	39.79%
						Fatehpur	52	18	12	6	23.08%	
						Lonepur	143	162	115	47	80.47%	
5	HFCL	Jakhania	AMABANSI	388	1	Amabansi	388	298	140	158	36.08%	36%
6	HFCL	Jakhania	PADUMPUR MAGRAI	252	2	Padumpur Magrai	183	175	115	60	62.84%	56.78%
						Nasrapur Vijal	69	52	35	17	50.72%	
7	HFCL	Jakhania	MARDANPUR	259	1	Mardanpur	259	200	0	200	0.00%	0%
8	HFCL	Jakhania	KHUDABAX PUR	359	4	Khudabax Pur	175	125	0	125	0.00%	0.00%
						Chhatma	150	108	0	108	0.00%	
						Gangapur	20	12	0	12	0.00%	
						Ratanpur	14	8	0	8	0.00%	
9	HFCL	Jakhania	DHAMRAAV	156	2	Dhamraav	90	99	30	69	33.33%	16.67%
						Tajpur Harihar Yati	66	66	0	66	0.00%	
10	HFCL	Jakhania	DAMODAR PUR	230	2	Damodar Pur	173	72	45	27	26.01%	13.01%
						Bhagirath Pur	57	0	0	0	0.00%	
11	HFCL	Kasimabad	SIURA	591	3	Siura	489	415	220	195	44.99%	46.53%
						Satanpur	74	74	70	4	94.59%	
						Palpur	28	18	0	18	0.00%	
12	HFCL	Kasimabad	SHAHPUR USRI	256	2	Shah Pur Usri	152	124	25	99	16.45%	8.22%
						Fazalganj Urf Pathanpura	104	87	0	87	0.00%	
13	HFCL	Manihari	DILAVAL PATTI	326	5	Arazi English Dhanbadpur	17	17	0	0	0.00%	50.66%
						DILAVAL PATTI	148	148	140	0	94.59%	
						Gorari Bujurg	63	63	37	0	58.73%	
						Mahmudpur	69	89	0	0	0.00%	
						Maharatpur	9	9	9	0	100.00 %	
14	HFCL	Manihari	MOHAMMADPUR	310	2	Mohammadpur	238	170	140	30	58.62%	53.72%

12/16

15	HFCL	Mardah	RASULABAD	193	4	Karsahi	72	35	35	0	48.61%	
						Rasulabad	130	55	50	5	38.46%	
						Kisunpur Gopal	45	0	0	0	0.00%	9.62%
						Sahjadipur	5	0	0	0	0.00%	
						Kapurpah	13	0	0	0	0.00%	
16	HFCL	Mardah	SULEMPUR	271	1	Sulempur Deokali	271	175	160	15	59.04%	59%
17	HFCL	Mardah	BAHURAIHA	384	3	Bhauraha	238	145	140	5	58.82%	33.33%
						Samaurchak	76	25	15	10	19.74%	
						Bhagmalpur	70	25	15	10	21.43%	
18	HFCL	Kasimabad	TISARI	291	2	Tisari	251	228	145	83	57.77%	41.38%
						Bhatvana To. Tisari	40	34	10	24	25.00%	
19	HFCL	Mohammadabad	HUSAYPUR	259	1	Husaypur	259	232	220	12	84.94%	85%
20	HFCL	Mohammadabad	CHAK MUKUND URF BARATAR & THANAI PUR	479	7	Chak Mukund Urf Baratar	87	87	0	87	0.00%	0.00%
						Chak Abdulla	25	10	0	10	0.00%	
						Chakabadlu	47	10	0	10	0.00%	
						Khalilpur	4	0	0	0	0.00%	
						Balpathar	120	110	0	110	0.00%	
						Ataulapur	34	0	0	0	0.00%	
						Thanai pur	162	70	0	70	0.00%	
21	HFCL	Mohammadabad	CHAK PAHAR M. MURTAJAPUR	430	1	Chak Pahar M. Murtajapur	430	110	102	8	23.72%	24%
22	HFCL	Sadat	BARAHKAR BHOJURAI	274	2	Barahkar Bhojurai	179	170	105	65	58.66%	29.33%
						Risti	95	40	0	40	0.00%	
23	HFCL	Sadat	BALIYA RAI PATTI	257	3	Baliya Rai Patti	143	80	69	11	48.25%	16.08%
						Muhammd Pur	7	0	0	0	0.00%	
						Birram Patti	107	50	0	50	0.00%	
24	HFCL	Sadat	DEVAPAR	280	2	Devapar	230	195	135	60	58.70%	64.35%
						Batanagar Pur	50	45	35	10	70.00%	
25	HFCL	Sadat	MAKHDUMPUR	295	1	Makhdum Pur	295	217	105	112	35.59%	36%
26	HFCL	Sadat	BURNPUR	310	2	Burnpur	279	115	0	115	0.00%	0.00%
						Balachak	31	0	0	0	0.00%	
27	HFCL	Sadat	MAHPUR	343	2	Mahpur	197	110	0	110	0.00%	0.00%
						Jalalpur	145	37	0	37	0.00%	
28	HFCL	Sadat	KATYA	626	2	Katya	567	170	95	75	16.75%	8.38%
						Basuwalli	59	10	0	10	0.00%	
29	HFCL	Sadat	BAIRAKH & ASSPUR	188	4	Asspur	40	38	0	38	0.00%	18.52%
						Kadipur	15	12	0	12	0.00%	
						Gosalpur	25	26	0	26	0.00%	
						Barakh	108	94	80	14	74.07%	
30	HFCL	Saidpur	AHLADPUR	247	1	Ahladpur	247	238	210	28	85.02%	85%

31	HFCL	Saidpur	ALAMPUR & SONA	642	3	Alampur	45	90	55	35	122.22 %	40.74%
						Chotakupur	43	30	0	30	0.00%	
						SONA	554	40	0	40	0.00%	
32	HFCL	Saidpur	JAMEEN ASANDAL	409	3	BAJHARI	125	100	40	60	32.00%	47.88%
						JAMEEN ASANDAL	184	180	95	85	51.63%	
						FATEHPUR	100	129	60	69	60.00%	
33	HFCL	Saidpur	SONIYAPAR	239	2	Soniypar	218	110	60	50	27.52%	85.19%
						Ahrol	21	70	30	40	142.86 %	
34	HFCL	Saidpur	AMEHTA	510	2	Ameha	396	100	70	30	17.68%	8.84%
						Nureddinpur	114	87	0	87	0.00%	
35	HFCL	Saidpur	TARAWN	494	3	Tarawn	387	100	0	100	0.00%	0.00%
						Barchha	97	40	0	40	0.00%	
						Burhanpur	10	0	0	0	0.00%	
36	HFCL	Saidpur	MAKRASAN	398	1	Makrsan	398	180	34	146	8.54%	9%
37	HFCL	Saidpur	BHARIYA	322	3	BHARIYA	217	165	94	71	43.32%	14.44%
						DHAMAWAL	69	125	0	125	0.00%	
						Nagarlya	36	0	0	0	0.00%	
38	HFCL	Saidpur	HARIHARPUR	300	1	Harihar Pur	300	225	103	122	34.33%	
39	HFCL	Varachavar	KARKATPUR T. BHARALI	472	5	Karkatpur T. Bharauli	311	120	0	120	0.00%	12.96%
						Karkatpur Araji Mali	54	35	35	0	64.81%	
						Karkatpur T. Utarawh	28	0	0	0	0.00%	
						Bishambharpur	71	29	0	29	0.00%	
						Bibipur Chak Karkat	8	8	0	8	0.00%	
40	HFCL	Varachavar	SHIWARI KHAS	224	1	Shiwari Khas	224	212	60	152	26.79%	27%
41	HFCL	Varachavar	BARHI URF BANDAE	323	4	Barhi Urf Bandae	194	181	90	91	46.39%	31.90%
						Kateysar	73	69	10	59	13.70%	
						Mubarakdipur T. Bandae	40	38	12	26	30.00%	
						Naserpurchak Dayal T. Bandhae	16	14	6	8	37.50%	
42	HFCL	Varachavar	KHARHARA	313	1	Khorhara	313	286	120	166	38.34%	38%
43	HFCL	Varachavar	HARDASPUR T. NEWADA	545	1	Hardaspur T. Newada	545	338	158	180	28.99%	29%
44	HFCL	Virno	GOPALPUR	372	3	GOPALPUR	250	215	195	20	78.00%	68.67%
						CHANWAN	33	20	20	0	60.61%	
						ACOLI URF BISHUNPUR	89	70	60	10	67.42%	
45	HFCL	Saidpur	Mathsaralya	226	1	Mathsaralya	226	150	0	150	0.00%	0%
46	HFCL	Saidpur	Hathora	588	1	Hathora	588	310	40	270	6.80%	7%
47	HFCL	Jakharia	DILLA	263	4	Dilla	145	137	45	0	31.03%	63.04%
						Dhaurehra Gopal Rai	53	45	30	0	56.60%	

						Mirzapur	62	55	40	0	64.52%	
						Araji Kubarja	3	3	3	0	100.00 %	
48	HFCL	Jakhania	REWARIA	321	2	Rewaria	317	280	40	0	12.62%	6.31%
						Moujpur	4	4	0	0	0.00%	
49	HFCL	Jakhania	BARODIH MUBARAKPUR	235	2	Barodih Mubarakpur	180	149	40	50	22.22%	20.20%
						Samundhar	55	32	10	0	18.18%	
50	HFCL	Kasimabad	BHESDA	219	3	Nasirpur, Surawat	36	30	0	30	0.00%	7.25%
						Bhalsra Mohalla Sukhat	115	115	25	90	21.74%	
						Maujpur Mohalla Sukhat	68	44	0	44	0.00%	
51	HFCL	Jakhania	SADAR JAHANPUR	374	2	Sadar Jahanpur	295	135	67	0	22.71%	24.01%
						Tajpur	79	45	20	0	25.32%	
52	HFCL	Mardah	FEPHRA	262	1	Fephra	262	189	180	9	68.70%	69%
53	HFCL	Varachavar	NEWADA	407	1	Newada	407	250	35	215	8.60%	9%
54	HFCL	Saidpur	Vijval	205	2	Vijval	147	60	50	10	34.01%	17.01%
						Jaidipur	58	50	0	50	0.00%	
55	HFCL	Saidpur	Sigarpur & Kodari	474	2	Sigarpur	298	160	60	100	20.13%	18.59%
						Kodari	176	90	30	60	17.05%	
56	HFCL	Saidpur	MODHA	823	1	MODHA	823	300	200	100	24.30%	24%
57	HFCL	Manihari	Mohabbatpur	422	5	Mohabbatpur	405	385	150	0	37.04%	7.41%
						A. MA Mohabbatpur	6	0	0	0	0.00%	
						Baghipur	2	0	0	0	0.00%	
						Naseerabad	3	0	0	0	0.00%	
						Veersingh	6	0	0	0	0.00%	
58	HFCL	Varachavar	DEHAMA	337	1	Dehama	337	215	30	185	8.90%	9%
59	HFCL	Mohamdabad	CHAK KAMRAURA (HARDIYA)	137	1	Chak Kamraura	137	123	104	19	75.91%	76%

अधिशाली अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मई-जून-जुलाई माह में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी जा चुकी योजनाओं में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से 80 प्रतिशत गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता के लक्ष्य पूर्ति न होने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

- 1-योजनाओं में सम्मिलित गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता को बढ़ाये जाने हेतु मुख्यतः कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0 एवं एच0एफ0सी0एल0 के द्वारा श्रमिकों की टीम पृथक् रूप से नहीं लगायी गयी।
- 2-विछाडी जा चुकी पाइप लाइन में लीकेज एवं गैप को समय पर मरम्मत/ज्वाइंट न किया जाना।
- 3-कार्यदायी संस्थाओं के पास लीकेज मरम्मत एवं पाइप इन्टरकनेक्शन हेतु पर्याप्त फिटर/मैनपावर न होना।
- 4-अवशेष गृह जल संयोजन हेतु आवश्यक फिटर/मैनपावर न होना।
- 5-लक्षित पेयजल योजनाओं में आवश्यक घटकों पर एक साथ समानान्तर मैनपावर न लगाना।
- 6-कतिपय योजनाओं में सोलर/विद्युत अधिष्ठापन के कार्यों को समयानुसार पूर्ण न कराया जाना एवं ऐसी योजनाओं में डी0जी0 के माध्यम से नियमित जलापूर्ति न किया जाना।

7-सौर उर्जा से संचालित योजनाओं में वर्षा ऋतु के कारण पर्याप्त उर्जा न मिलने से भी जलापूर्ति प्रभावित हुयी।

8-पेयजल योजनाओं पर पम्प आपरेटर की नियमित नियुक्ति न किया जाना।
अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं के धीमी प्रगति के सम्बन्ध में पत्र तैयार कर प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ को अवगत कराया जाय। जिसमें यह भी उल्लिखित किया जाय कि कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। जिससे धरातल पर कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि 89 नग पेयजल योजनाओं के कार्य जहाँ पूर्ण हो चुके हैं, वहाँ गृह जल संयोजनों की क्रियाशीलता के सत्यापन के सम्बन्ध में टीम गठित कराते हुए प्रदान किये जा चुके गृह जल संयोजनों का सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करा ली जाये।

अन्त में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी संस्थाओं का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। सभी योजनाओं पर कुशल श्रमिकों का अत्यन्त अभाव है जिससे योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष गृह जल संयोजनों से जलापूर्ति प्रारम्भ हो जाने के पश्चात भी नियमित जलापूर्ति उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह कार्य सन्तोषजनक नहीं है।

(अविनाश कुमार)
जिलाधिकारी
गाजीपुर

पू०सं०- 2652 / DWSM- बैठक / 18 दिनांक: 09/09/2025
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता(वाराणसीक्षेत्र), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
5. वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
7. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय गाजीपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
10. समस्त कार्यदायी संस्था, डी०सी०-डी०पी०एम०यू०, डी०पी०एम०-टी०पी०आई०, गाजीपुर।

जिलाधिकारी
गाजीपुर