

दिनांक 20.08.2025 को जिलाधिकारी, महोदय, प्रयागराज की अध्यक्षता में "जल जीवन मिशन" की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2025 को "जल जीवन मिशन" की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

- 1-मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 2-अपर जिलाधिकारी महोदय, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, प्रयागराज।
- 3-अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 4-अधिशाली अभियन्ता(वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 5-जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, प्रयागराज।
- 6-समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 7-प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मेसर्स एल० एण्ड टी० लि०, प्रयागराज।
- 10-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स विष्णु प्रकाश आर० पुंगलिया लि०, प्रयागराज।
- 11-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स गजा जी०ए०आई०पी०एल० (JV) प्रयागराज।
- 13-टीम लीडर एवं डी०पी०एम०, मेधाज टेक्नो कन्सेप्ट प्रा०लि०,(टी०पी०आई०) प्रयागराज।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की निम्नलिखित बिन्दुओं की समीक्षा की गयी:-

1-भूमि की उपलब्धता :

जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य हेतु जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० द्वारा अवगत कराया गया कि 20 स्थान पर स्थानीय अवरोध के कारण कब्जा नहीं मिल पा रहा है। जिसके सम्बन्ध में जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० को निर्देशित किया गया कि जिन 20 स्थान पर भूमि के कब्जे में विवाद है मुख्य राजस्व अधिकारी के माध्यम से निराकरण कराये व अघोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराये।

2-जल जीवन मिशन फेज-2 में कार्यरत मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० के कार्यों की समीक्षा-

जनपद में फेज-2 के कार्य मेसर्स एल० एण्ड टी० लि०, चेन्नई द्वारा कराया जा रहा है। जिसमें 664 नग पेयजल योजना का निर्माण किया जाना है।

- डी०जी०एम० मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० को निर्देशित किया गया कि अधिकांश योजनाओं के पूर्ण करने की अवधि लगभग समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें कि निर्धारित अवधि तक सभी योजनाएं न केवल पूर्ण कर ली जाए बल्कि सुचारु रूप से नियमित जलापूर्ति भी हो सके।
- डी०जी०एम० मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० को निर्देशित किया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में जलापूर्ति दर्शायी गयी है उसमें यह सुनिश्चित किया जाए की नियमित रूप से जलापूर्ति होती रहे और यदि कोई लीकेज व अन्य समस्या आती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करें, यह भी सुनिश्चित करें जलापूर्ति बाधित न हो।
- डी०जी०एम० मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० को निर्देशित किया गया कि जहां किसी भी प्रकार की रोड कटिंग की जाए उसे तत्काल गुणवत्तापूर्ण पुनर्स्थापित किया जाए इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
- डी०जी०एम० मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० को निर्देशित किया गया कि कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करें जिससे कि समयान्तर्गत योजनाएं पूर्ण कराई जा सके।

3-"जल जीवन मिशन फेज-4 सतही स्रोत ग्राम समूह पेयजल योजना (यमुना तथा गंगा)

(अ) सतही स्रोत (यमुना) ग्राम समूह पेयजल योजना-जनपद में फेज-4 के कार्य मेसर्स विष्णु प्रकाश आर० पुंगलिया लि०, जोधपुर, राजस्थान द्वारा कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत पी० एम० मेसर्स विष्णु प्रकाश आर० पुंगलिया लि०, जोधपुर, राजस्थान को निर्देशित किया गया कि कम से कम 05 नग उच्च जलाशय अगस्त माह तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(ब) सतही स्रोत (गंगा) ग्राम समूह पेयजल योजना-जनपद में फेज-4 के कार्य मेसर्स गजा जी०ए०आई०पी०एल० (JV) हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत जी० एम० मेसर्स गजा जी०ए०आई०पी०एल० को निर्देशित किया गया कि कम से कम 05 नग उच्च जलाशय अगस्त माह तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

- तीनों फर्मों को निर्देशित किया गया कि आवश्यकता के अनुसार लेबरों की उपस्थिति सुनिश्चित करें जिससे योजनाओं के समयान्तर्गत पूर्ण करने में कोई बाधा ना हो।

4-सड़क पुर्नस्थापना-

अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज अवगत कराया गया कि जनपद में सड़क पुर्नस्थापन का कार्य 98.00 % पूर्ण कराया जा चुका है। जिसमें मेसर्स एल० एण्ड टी० लि० 98.00 % मेसर्स विष्णु प्रकाश आर० पुंगलिया लि०, जोधपुर, राजस्थान 99.00 % मेसर्स गजा जी०ए०आई०पी०एल० (JV) हैदराबाद 98.00 % द्वारा कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- अधिशारी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि आयुक्त महोदय द्वारा सत्यापित कराये गये ग्रामों में जो रोड रेस्टोरेशन कि कमियां पायी गयी उसे तत्काल टीम लगाकर गुणवत्तापूर्ण पुर्नस्थापित कराते हुए टी० पी० आई० से पुनः सत्यापित कराना सुनिश्चित करें, यदि कोई कमियां पायी जाती है तो प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाएगी व सम्बंधित कार्यदायी संस्था से वसूली भी करायी जायेगी।
- अधिशारी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि टी०पी०आई० द्वारा जो भी गुणवत्ता सम्बन्धी एन०सी० दी जाती है उसकी समीक्षा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा करायी जाए व पायी गयी कमियों का निराकरण कराते हुए समयबद्ध अनुपालन गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें, टी०पी०आई० द्वारा कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
- अधिशारी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ब्लॉक वार प्रत्येक योजनाओं के अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल नामित कराये जो प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक योजना का निरीक्षण कर अपनी विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें विशेष रूप से रोड रेस्टोरेशन की भी जाँच करें।
- अधिशारी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक 15 दिवस पर मुख्य विकास अधिकारी से जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक कराते रहे।
- अधिशारी अभियन्ता विद्युत को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन की जिन योजनाओं के विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करने के लिए ट्रांसफार्मर हेतु निर्धारित धनराशि 06 माह या उससे अधिक समय से जमा किया गया है उन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
- अधिशारी अभियन्ता विद्युत को यह भी निर्देशित किया गया कि धनराशि जमा किये गये योजनाओं में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से प्रारंभ करने का विवरण बनाकर प्रस्तुत करें।
- अधिशारी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि जिन डिवीजनों के अधिशारी अभियन्ता विद्युत समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहे है उनका अधोहस्ताक्षरी की तरफ से स्पष्टीकरण लिया जाए।
- अधिशारी अभियन्ता सिचाई को निर्देशित किया गया कि मेसर्स गजा जी०ए०आई०पी०एल० के 120 अनापत्ति प्रमाण पत्र जो लंबित है उसका एक सप्ताह में निस्तारण कर अवगत कराये।

5-टी०पी०आई०, मेधाज टेक्नो कन्सेप्ट प्रा०लि०,प्रयागराज।

जल जीवन मिशन के कार्यो के गुणवत्ता हेतु टी०पी०आई० मेधाज टेक्नो कन्सेप्ट प्रा०लि०,प्रयागराज को नामित किया गया हैं। टी०एल० टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि सभी योजनाओं का लगातार अपनी टीम से व स्वयं भ्रमण करते रहे कहीं भी गुणवत्ता व रोड रेस्टोरेशन के अपूर्ण होने की सूचना न प्राप्त हो इसे प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।

3.5.15
(मनीष कुमार वर्मा)
जिलाधिकारी
प्रयागराज।

पृ०सं० / / दिनांक
प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मुख्य विकास अधिकारी, प्रयागराज।
- 2-अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3-अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,प्रयागराज।
- 4-अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 5-जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, प्रयागराज।
- 6-अधिशारी अभियन्ता(वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 7-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स विष्णु प्रकाश आर० पुंगलिया लि०, प्रयागराज।
- 8-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स गजा जी०ए०आई०पी०एल० (JV) प्रयागराज।
- 9-प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एल० एण्ड टी० लि०, प्रयागराज।
- 10-टीम लीडर एवं डी०पी०एम०, मेधाज टेक्नो कन्सेप्ट प्रा०लि०,(टी०पी०आई०) प्रयागराज।

जिलाधिकारी
प्रयागराज।