

जल जीवन मिशन की समीक्षा हेतु दिनांक 16.09.2025 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 16.09.2025 को मध्याह्न 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया—

1. इं० अंकित, अधिशासी अभियंता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
2. इं० सी०बी० त्यागी, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
3. इं० रोहितेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
4. इं० नगेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
5. इं० विकास श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
6. इं० सूरजभान, सहायक अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मैनपुरी।
7. इं० योगेश कुमार, जिला समन्वयक, जिला परियोजना अनुश्रवण इकाई, मैनपुरी।
8. इं० अनिल कुमार शाह, डी०पी०एम०, टी०पी०आई० (फिचनर कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्रा०लि०), मैनपुरी।
9. श्री विनोद कुमार, भारतीय महिला एवं बाल विकास संस्थान, बेवर, मैनपुरी।
10. श्री करुणानिधि पाण्डेय, विद्या बाल कल्याण सेवा सदन, आलीपुर खेडा, मैनपुरी।
11. इं० निवासउलू सिरजीरेड्डी, संयुक्त महाप्रबन्धक, एन०सी०सी० लि०, हैदराबाद।

आहूत समीक्षा बैठक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न बिन्दुओं की समीक्षा की गयी एवं निम्नानुसार निर्देशित भी किया गया —

क्र०सं०	कम्पोनेन्ट कार्य का वितरण	लक्ष्य	गत माह समीक्षा बैठक की प्रगति	गत माह समीक्षा वर्तमान तक की प्रगति	कुल प्रगति	अवशेष
1	गृह पेयजल संयोजन (एफ०एच०टी०सी०)	259933	252997	253024	24	6909
2	बउण्डीवाल	541	452	454	2	87
3	वितरण प्रणाली	5928	5177	5182	5	746
4	अवर जलाशय	478	157	157	0	321
5	पम्प हाउस	541	441	444	3	97
6	हर घर जल प्रमाणीकरण	783	121	122	1	661

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मै० एन०सी०सी० लि० द्वारा गत माह समीक्षा बैठक से वर्तमान तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति बहुत कम है संयुक्त महाप्रबन्धक, मै० एन०सी०सी० लि० को निर्देशित किया गया कि अगामी समीक्षा बैठक से पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से सापेक्ष प्रगति बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे।

सड़क पुर्नस्थापना/मरम्मत की प्रगति:- मा० जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान द्वारा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल (I.G.R.S) जो अधिकतर सतत जलापूर्ति, गृह पेयजल संयोजन (एफ०एच०टी०सी०) तथा सड़क मरम्मत की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बिछायी गई पाइप लाइन/वितरण प्रणाली हेतु काटी/क्षतिग्रस्त की गई सड़कें कई माह तक खुदी पड़ी रहती हैं जिससे आम जनमानस को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है एवं दुर्घटना की भी सम्भावना बनी रहती है। तदक्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहायक अभियन्ताओं एवं जूनियर इंजीनियर को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सप्ताह जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से समन्वय स्थापित करते हुए सड़क पुर्नस्थापना/मरम्मत के कार्य का सत्यापन एवं सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण ससमय

letter- 37665 (B)