

**जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-फतेहपुर में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की
दिनांक-29.08.2025 को आहूत समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति**

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में दिनांक 29.08.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/सदस्य उपस्थित रहें-

- श्री अनुराग गौतम, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री अरविन्द कुमार धुवंश, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री कृष्णकुमार खरे, डी०पी०एम०, मेधज टेक्नोकान्सेप्ट, कलस्टर-प्रयागराज, फतेहपुर।
- श्री राजमुनि यादव, जिला समन्वयक, जिला परियोजना, प्रबन्धन इकाई, फतेहपुर।
- श्री शिवम यादव, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
- श्री अंकित श्रीवास्तव, (HSE), मेधज टेक्नो कान्सेप्ट, कलस्टर-प्रयागराज, फतेहपुर।
- श्री प्रदीपसिंघल, डी०जी०एम०, मे० पावरमेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री मनोज कुमार तिवारी, प्रो० मैनेजर, मे० पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री गनेश कुमार, प्रो० मैनेजर, मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०), जनपद यूनिट फतेहपुर।
- श्री अभिषेक पाण्डेय, प्रधिनिधि, बाबा जी०ए० इन्फ्रा, जनपद फतेहपुर।

समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का मदवार विवरण प्रस्तुत किया गया। जो निम्नवत है-

क्र०सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	आवंटित ग्रामों की संख्या	कुल योजना	नलकूप		पम्पहाउस		सोलर		विद्युत		शिरोपरि जलाशय	
				लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	मे० पावरमेक-मे० भूरथनम (जे०वी०)	733	425	452	448	452	357	341	188	111	75	427	152
2	मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	122	67	77	73	77	62	39	31	38	19	68	33
3	मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)/सबलेट्स	325	170	190	190	190	180	161	121	29	27	170	105
	कुल योग	1180	662	719	711	719	599	541	340	178	121	665	290

क्र०सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	आवंटित ग्रामों की संख्या	कुल योजना	गृहसंयोजन			श्रेगुलर वाटर सप्लाई (योजना)		हर घर जल प्रमाणीकरण		पाइपलाइन		रोड़ रेस्टोरेशन	
				लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य (कि०मी०)	प्राप्ति (कि०मी०)	लक्ष्य (कि०मी०)	पूर्ति (कि०मी०)
1	मे० पावरमेक-मे० भूरथनम (जे०वी०)	735	425	242945	205351	84.53	425	100	733	61	5345	5065	3299	3157
2	मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	122	67	43771	39358	89.92	67	4	122	09	954	890	557	543
3	मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)/सबलेट्स	325	170	90876	89420	98.40	170	85	325	82	1528	1516	1067	1035
	कुल योग	1180	662	377592	334129	90.95	662	189	1180	152	7827	7471	4923	4735

ग्रामवार रोड़ रेस्टोरेशन की स्थिति

फर्म का नाम	कुल आवंटित ग्राम	माह जून तक उपलब्ध (ग्राम)	कुल अवशेष ग्रामों की संख्या
मे० पावरमेक-मे० भूरथनम (जे०वी०)	733	254	479
मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०)	122	52	70
मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)	325	148	177
कुल	1180	454	726

1. मे० पावरमेक- मे० भूरथनम (जे०वी०)-

- मे० पावरमेक भूरथनम (जे०वी०) के कार्यों के समीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा अत्यन्त धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। विगत 20 दिनों में मात्र 3 योजनाओं में ही सोलर पैनल की स्थापना की गई है जबकि फाउण्डेशन का कार्य 8 लोकेशन पर किया जा चुका था। धीमी प्रगति का कारण पूछने पर कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया कि बरसात के कारण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। निर्देशित किया गया कि जिन स्थानों पर फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण है उनमें अगली बैठक के पूर्व सोलर पैनल लगाना सुनिश्चित करें। कार्यों में प्रगति न होने पर योजनाओं का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण कार्य न पाये जाने पर तथा गलत रिपोर्टिंग होने पर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- मे० पावरमेक भूरथनम (जे०वी०) के द्वारा रोड़ रेस्टोरेशन की 254 ग्रामों की सूची उपलब्ध कराई गई इससे पूर्व रोड़ रेस्टोरेशन की जो सूची उपलब्ध कराई गई थी उसमें से मात्र 136 ग्रामों की सूची सही पाई गई थी। आज जो सूची उपलब्ध कराई गई है उसका भी सत्यापन कराया जायेगा। गलत सूचना देने पर फर्म के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। किस निधि से कौन सी सड़क कितने कि०मी० बनाई गई है संस्था ने सम्बन्धित को सूचना दी है अथवा नहीं। यदि नहीं तो सम्बन्धित संस्था से वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही- मे० पावरमेक- मे० भूरथनम (जे०वी०))

2. मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०)-

मे० गायत्री रैमकी द्वारा इस अवधि में मात्र दो ग्रामों में ही रोड़ रेस्टोरेशन का कार्य किया गया। 148 ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन की सूची उपलब्ध कराई गई है। सभी का सत्यापन कराया जायेगा। गलत सूचना देने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही-मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०))

1. मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा-

मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा द्वारा 52 ग्रामों में रोड़ रेस्टोरेशन कराये जाने की सूची उपलब्ध कराई गई। सभी का सत्यापन कराया जायेगा। गलत सूचना देने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही-मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा (जे०वी०))

- सभी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा योजनावार कम्पोनेन्ट वाइज जो सूची उपलब्ध कराई गई है। उसके अवलोकन से पाया गया कि Excavation नहीं हुआ है। जैसे मलवां विकास खण्ड के रामपुर हुसैना, कोडरपुर, धर्मा खुर्द आदि में Excavation कार्य नहीं किया गया।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) व समस्त कार्यदायी संस्था)

- मे० पावरमेक भूरथनम द्वारा बताया गया कि वाटर लॉगिंग के कारण कार्य नहीं हो पाया। कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि सभी योजनाओं का डेटा पूर्ण करके ही सूची उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही- मे० पावरमेक- मे० भूरथनम (जे०वी०))

- मे० गायत्री रैमकी का धनकामई, मसायक में 1.5 वर्ष से कार्य रुका है कुल 12 योजनाओं में कार्य रुका है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा बताया गया कि सबलेट का विवाद होने कारण कार्य रुका है गायत्री रैमकी की सबलेट प्रभा इन्जी० का कार्य विगत 06 माह से कार्य रुका हुआ है। अगली बैठक के पूर्व कार्य प्रारम्भ न कराये जाने पर कार्यवाही की जायेगी। कितनी योजनाओं में 6 माह, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष का ब्रेकअप लिया जाये।

(कार्यवाही-मे० गायत्री रैमकी (जे०वी०))

- मे0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा का जो डेटा मांगा गया था उस फॉर्मेट पर 3 माह, 6माह,, 1 वर्ष ओ0एच0टी0 किस स्टेज पर उसका डेटा दिया जायें। मे0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा द्वारा पिछले माह की तुलना मे कोई प्रोग्रेस नही की गई है। प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सोलर पैनल मे 3 की प्रगति की गई है। अगली बैठक मे जो भी फर्म गलत डेटा उपलब्ध करायेगी उसके विरुद्ध प्राथमिकि दर्ज कराई जाये।

(कार्यवाही-मे0 बाबा जी0ए0 इन्फ्रा (जे0वी0))

- मे0 पावरमेक भूरथनम द्वारा जिस फॉर्मेट मे सूचना दी गई है उसी फॉर्मेट पर सभी कार्यदायी संस्था सूचना उपलब्ध कराये। सभी की सूचना मे एक रूपता रहे अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) को एक दिन पूर्व ही डेटा पूर्ण कर 10:00 बजे तक उपलब्ध कराये। ओ0एच0टी0 की स्अेजिंग वाइज सूचना भी फॉर्मेट मे रहे तथा कार्य प्रारम्भ न होने का कारण भी स्पष्ट किया जाये। मे0 पावरमेक भूरथनम के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा खण्ड विकास अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी से मिलकर समस्या से अवगत करा दिया गया है उनके द्वारा समस्या के निराकरण के लिये आश्वसन दिया गया।

(कार्यवाही- मे0 पावरमेक- मे0 भूरथनम (जे0वी0))

- Critical NC Complainece का फॉर्मेट भी सेट कर दिया जाये सभी कार्यदायी संस्था उसी फॉर्मेट मे सूचना उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण))

(इसी के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।)

(पवन कुमार मीना)
मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर

पृ0सं0: 4953 / M-9 / 51

दिनांक: 10-11-2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज महोदय की सेवा में सादर अवलोनार्थ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. जिला विकास अधिकारी, फतेहपुर।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, फतेहपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, यांत्रिक खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), प्रयागराज।
9. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई (DPMU), फतेहपुर।
10. डी0पी0एम0, मे0 मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 प्रयागराज, क्लस्टर फतेहपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 गायत्री-रैमकी (जे0वी0) जनपद-फतेहपुर।
12. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 पावरमेक/भूरथनम (जे0वी0) जनपद यूनिट फतेहपुर।
13. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे0 बाबा जी0ए0इन्फ्रा (जे0वी0) जनपद यूनिट फतेहपुर।

मुख्य विकास अधिकारी
फतेहपुर