

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति के सदस्य व समस्त कार्यदायी संस्थाओं एवं आई0एस0ए0 एजेन्सियों के साथ अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 18/09/2025 की जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति समीक्षा का कार्यवृत्त।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-01 के शासनादेश संख्या 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजन/2010 टी0सी0-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रमण हेतु जनपद स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" की बैठक दिनांक 18/09/2025 को आयोजित की गयी। आयोजित बैठक में निम्नलिखित द्वारा प्रतिभाग किया गया-

- | | |
|---|------------|
| 1- मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली | -उपाध्यक्ष |
| 2- प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य | - सदस्य |
| 3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चन्दौली | - सदस्य |
| 4- अधिशासी अभियन्ता,खण्ड कार्यालय,उ0प्र0 जल निगम चन्दौली | - सदस्य |
| 5- जिला विकास अधिकारी, चन्दौली। | - सदस्य |
| 6- अधिशासी अभियन्ता,चन्द्रप्रभा प्रखण्ड/नलकूप प्रखण्ड,सिंचाई विभाग, चन्दौली | - सदस्य |
| 7- जिला कृषि अधिकारी, चन्दौली | - सदस्य |
| 8- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, चन्दौली | - सदस्य |
| 9- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चन्दौली | - सदस्य |
| 10- समस्त तहसीलदार, जनपद- चन्दौली | |
| 11- जिला पंचायत राज्य अधिकारी, जनपद- चन्दौली | |
| 12- अधिशासी अभियन्ता,पी0डब्लू0डी0, जनपद- चन्दौली | |
| 13- प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स ऑयन एक्सचेंज इण्डिया लिमिटेड, | |
| 14- प्रोजेक्ट मैनेजर,मैसर्स वी0एस0ए0आई0पी0पी0एल0-एस0एम0सी0 जे0वी0 | |
| 15- प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स जी0ए0 इन्फ्रा-बाबा जे0वी0 | |
| 16- प्रोजेक्ट मैनेजर,मैसर्स एच0एफ0सी0एल0-जे0डब्लू0आई0एल0 जे0वी0 | |
| 17- प्रोजेक्ट मैनेजर, मैसर्स ईस्ट इण्डिया उद्योग लि0-कावेरी जे0वी0, | |
| 18- डी0सी0, डी0पी0एम0यू0, चन्दौली। | |
| 19- टीम लीडर, टी0पी0आई0, चन्दौली। | |
| 20- समस्त आई0एस0ए0 के प्रतिनिधि जनपद- चन्दौली। | |



Latitude: 25.259287
Longitude: 83.242319
Altitude: 34.7±1.91 m
Accuracy: 25.33 m
Time: 18-09-2025 14:23
Cdo Sir office

48

बैठक में सर्व प्रथम अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा जनपद- चन्दौली में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से चयनित सभी 05 एजेन्सियों की प्रगति के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

Physical Progress Report TKC Wise.....



State Water & Sanitation Mission
NARMADI GANGE AND RURAL WATER SUPPLY DEPARTMENT
Government of Uttar Pradesh

JAL JEEVAN MISSION (JJM)
Drinking Water Supply Project
Chandauli District, Varanasi Division

Progress Report Agency Wise

Last 50 Days Progress																				18.09.2025																			
		CMIS								TW			OHT					Distribution In KM				FHTC																	
Sl No	Compan- y Name	No of Schemes	No. of Rt	28/7/2025				18/9/2025				Completed			Start/Wip		Completed Status			Completed		Completed as Per Portal		Completed as Per Actual		Completed as Per Portal		Completed as Per Actual		Growth as per Portal		Growth as per Actual		HTC to FHTC					
				Target		Growth		Target		Growth		Target		Growth		Target		Growth		Target		Growth		Target		Growth		Target		Growth		Target		Growth		Target			
				WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted	WIP	Compe- ted		
												28.07.2025			18.09.2025			28.07.2025			18.09.2025			28.07.2025			18.09.2025			28.07.2025			18.09.2025						
1	UPIN	15	60	15	0	15	0	26	11	HAND OVER TO GRAM PANCHAYAT																													
2	ION	164	582	164	138	25	138	26	0	223	221	221	0	178	105	103	37	39	2	3479	3485	3485	0	117087	110526	93842	110549	94718	23	876									
3	VSA	127	227	127	105	22	102	25	3	144	142	142	0	127	71	69	42	44	2	1133	1150	1150	0	57434	54095	29008	54095	29652	0	644									
4	GA	98	269	98	61	37	54	44	7	99	94	94	2	98	21	21	64	74	18	1599	1407	1434	27	44829	43289	37821	43295	38742	4	923									
5	ERL	1	89	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	932	403	415	12	12923	4539	4539	4559	5228	0	689									
6	HFCL	84	273	84	81	3	73	5	2	85	80	80	0	85	44	44	13	13	0	1048	929	929	0	13558	28328	21456	29001	21526	73	170									
Total		489	1500	489	386	103	374	126	23	551	537	539	2	497	259	245	152	176	34	8151	7374	7413	39	265231	241997	186886	241499	119966	182	1280									

3

3

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विगत 50 दिनों में मात्र 23 परियोजनाएँ पूर्ण हुयी हैं। इस मद में सभी कार्यदायी संस्थाओं का कार्य असंतोषजनक है नलकूप में कुल लक्ष्य 551 के सापेक्ष अभी तक मात्र 539 नलकूप के कार्य पूर्ण किये गये हैं। विगत 50 दिनों में मात्र 03 नलकूप का कार्य पूर्ण किया गया है। इस मद में प्रत्येक कार्यदायी संस्था की प्रगति अत्यन्त मन्द है। शिरोपरि जलाशय में कुल लक्ष्य 497 के सापेक्ष मात्र 176 शिरोपरि जलाशय पूर्ण किये गये हैं। इस मद में विगत 50 दिनों में मात्र 14 शिरोपरि जलाशय का कार्य पूर्ण किया गया है पाइप लाइन का वितरण का लक्ष्य 8151 किमी० के सापेक्ष अभी तक 7413 किमी० पाइप लाइन डालना प्रदर्शित है। विगत 50 दिनों में पाइप लाइन का कार्य 39 किमी० किया गया है जबकि अभी भी 738 किमी० पाइप लाइन डालना शेष है। पोर्टल पर गृह संयोजन का लक्ष्य 265231 के सापेक्ष 241499 गृह संयोजन किया जाना प्रदर्शित है। अभी भी 23732 गृह संयोजन का कार्य शेष है। इनमें समस्त कार्यदायी

(Signature)

संस्थाओं का कार्य अत्यन्त खराब एवं अधूरा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि अतिरिक्त संसाधन बढ़ाकर एक माह के अन्तर्गत यह कार्य पूर्ण किया जाये।

(कार्यवाही अधि०अभि०/फर्म मैसर्स ऑयन एक्सचेंज, वी०एस०ए०, जी०ए० इन्फ्रा-बाबा,एच०एफ०सी०एल०, ईस्ट इण्डिया उद्योग लि०)

Regular Water Supply TKC Wise.....

Regular Water Supply										
SNO	District	Agency	Total Schemes	Total Villages	Schemes Where Regular Water Supply	G.P. Where Regular Water Supply	Regular water supply roster assigned villages	Regular water supply (Last 3 Days)	Regular water supply (Last 30 Days)	On Table NO 16 From Which Meeting Done
1	Chandauli	ION	164	582	62	81	<u>161</u>	<u>161</u>	<u>157</u>	161
2		VSA	127	227	53	56	<u>79</u>	<u>79</u>	<u>77</u>	81
3		GA	98	269	56	75	<u>156</u>	<u>140</u>	<u>140</u>	161
4		HFCL	84	273	38	43	<u>99</u>	<u>98</u>	<u>98</u>	100
5		EIUL	1	89	0	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0
Total			474	1440	209	255	495	478	472	503

6

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित कुल राजस्व ग्राम 1440 के सापेक्ष मात्र 495 ग्रामों में नियमित जलापूर्ति की जा रही है विगत 50 दिनों में मात्र 04 ग्रामों में जलापूर्ति का कार्य हुआ है जो अत्यल्प है। इसमें भी विशेष रुचि लेकर यथाशीघ्र कार्य पूर्ण कराया जाना संमीचीन है अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्यदायी संस्थाएं इसके लिए गम्भीर व सार्थक प्रयास कर कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराये।

(कार्यवाही अधि०अभि०/फर्म मैसर्स ऑयन एक्सचेंज, वी०एस०ए०, जी०ए० इन्फ्रा-बाबा,एच०एफ०सी०एल०, ईस्ट इण्डिया उद्योग लि०)

Road Restoration

S.N o	Dist rict Na me	Age ncy	No of Schemes	Villages where SLSSC has been done	Targ et	Disme ntal(Fil led by EE) In KM	Rest ored(Fil led by EE) In KM	Restored %(Filled by EE) In KM	100% RV Mortora ble	ROAD DISMENTLING/RESTORATION(KM)		
										Villages where 100 % road restoration completed	Road Restoration(%)	
1	Cha nda ull	ION	164	<u>582</u>	<u>3479</u>	2076	2039	98%	<u>470</u>	0	70%	
										408		
2		VSA	127	<u>227</u>	<u>1133</u>	903	885	98%	<u>191</u>	0	71%	
												161
3		GA	98	<u>269</u>	<u>1573</u>	1357	1331	98%	<u>236</u>	0	77%	
										207		
4		HFCL	84	<u>273</u>	<u>1048</u>	899	891	99%	<u>210</u>	0	63%	
										173		
Total			473	1351	7233	5235		5146	98%	1107	0	70%
										947		

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा रोड रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है इसमें अभी तक 70 प्रतिशत कार्य हुआ है। सभी विकास खण्डों में रेस्टोरेशन

(Handwritten signature)

कार्य आधूरे पाये गये, सड़के टूटी हुई है, रेस्टोरेशन में को कार्य होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।
अतः निर्देशित किया जाता कि विशेष रुचि लेकर 15 दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण कराये-

(कार्यवाही अधि०अभि०/फर्म मैसर्स ऑयन एक्सचेंज, वी०एस०ए०,
जी०ए० इन्फ्रा-बाबा,एच०एफ०सी०एल०, ईस्ट इण्डिया उद्योग लि०)

Man Power Details Agency Wise-

Manpower Details																	18.09.2025					
S.No	District Name	Name of Firm/Agency	Commissioned/Regular water supply		ROAD DISMENTLING/RE STORAGE		TW		OHT		Solar Plant		Distribution/FHT C		Building Works (Boundary Wall/Pump House)		HGI certification		EMB-Billing		Manpower	
			Required Manpower	Available Manpower	Required Manpower	Available Manpower	Required Manpower	Available Manpower	Required Manpower	Available Manpower	Required Manpower	Available Manpower	Required Manpower	Available Manpower	Required Manpower	Available Manpower	Required Manpower	Available Manpower	Required Manpower	Available Manpower	Total Required Manpower	Total Available Manpower
1	Chandauli	HFCL- JNVL (JV)	85	50	70	0	40	0	300	0	25	0	190	0	170	0	35	0	2	2	917	62
		ION EXCHANGE	164	62	125	44	50	20	700	268	40	26	200	135	100	54	50	4	4	3	1433	616
		VSA	127	55	42	30	15	0	350	216	35	25	80	82	72	32	42	8	3	3	766	451
		GA INFRA - BABA (JV) [GA INFRA]	99	56	62	25	10	10	130	94	20	8	120	123	50	61	10	8	3	3	503	388
		East India Udyog- Kaveri JV	0	0	30	20	0	0	90	60	0	0	80	48	70	45	0	0	2	2	272	175
Total			474	233	329	119	115	30	1570	638	120	59	670	388	462	192	137	20	14	13	3891	1893

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा कमिशनिंग, नियमित जलापूर्ति, रोड़ रेस्टोरेशन, नलकूप, शिरोपरि जलाशय, सोलर प्लान्ट, वितरण प्रणाली, एफ०एच०टी०सी०, निर्माण कार्य, बाउण्डरी, पम्प हाउस, हर घर जल प्रमाणीकरण जैसे किसी भी मद में आपेक्षित मैन पावर नहीं लगाये गये हैं। कार्यदायी संस्था एच.एफ.सी.एल. आवश्यक मैन पावर 917 के सापेक्ष मात्र 65, कार्यदायी संस्था ऑयन एस्कोन्ज द्वारा आवश्यक मैन पावर 1433 के सापेक्ष मात्र 616, कार्यदायी संस्था वी.एस.ए. द्वारा आवश्यक मैन पावर 766 के सापेक्ष मात्र 451, कार्यदायी संस्था जी.ए. इन्फ्रा द्वारा आवश्यक मैन पावर 503 के सापेक्ष मात्र 388 एवं कार्यदायी संस्था ईस्ट इण्डिया उद्योग लि० द्वारा आवश्यक मैन पावर 272 के सापेक्ष मात्र 175, ही प्रयुक्त किये गये प्रदर्शित है जब कि मेरे द्वारा किये गये क्षेत्रीय भ्रमण में किसी भी परियोजना पर मैन पावर परिलक्षित नहीं हुआ। मैन पावर की कमी के कारण किसी भी परिस्थिति में नियत समय के अर्न्तगत कार्य पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक कार्यदायी संस्था अगले 01 सप्ताह के अन्दर आवश्यक मैन पावर लगाये तथा गूगल शीट पर प्रत्येक परियोजना का जी०ओ टैग फोटोग्राफ प्रतिदिन अपलोड करें जिससे नियमित प्रगति प्रदर्शित हो।

(कार्यवाही अधि०अभि०/फर्म मैसर्स ऑयन एक्सचेंज, वी०एस०ए०,
जी०ए० इन्फ्रा-बाबा,एच०एफ०सी०एल०, ईस्ट इण्डिया उद्योग लि०)





Google Sheet Update Agency Wise

S. No.	Firm	Schemes	No of Schemes in Which Working Site Photo Updated on Google Sheet Per Day	No of Schemes in Which Manpower Updated on Google Sheet Per Day	Photo Update Status Per Day
1	ION	164	28	35	YES
2	VSA	127	30	35	YES
3	GA	98	22	33	YES
4	HFCL	84	0	0	YES
5	EIUL	1	1	1	YES
Total		474	81	104	YES

13

उर्पयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि विगत दिनों ऑयन एस्चेन्ज द्वारा मात्र 28, वी०एस०ए० द्वारा मात्र 30, जी०ए० इन्फ्रा द्वारा मात्र 22, एच०एफ०सी०एल० द्वारा 0 एवं ईस्ट इण्डिया द्वारा मात्र 01 स्कीम का फोटो अपलोड किया गया इसी प्रकार गूगल सीट पर ऑयन एस्चेन्ज द्वारा मात्र 35 मैन पावर वी०एस०ए० द्वारा मात्र 35 मैन पावर, जी०ए० इन्फ्रा द्वारा मात्र 43 मैन पावर, एच०एफ०सी०एल० द्वारा 0 मैन पावर एवं ईस्ट इण्डिया द्वारा मात्र 01 मैन पावर प्रदर्शित किया गया। जिससे स्पष्ट है कि प्रत्येक कार्यदायी संस्था में मैन पावर की कमी है। बिना मैन पावर के परियोजना को पूर्ण किया जाना संभव नहीं है।

(कार्यवाही अधि०अभि०/फर्म मैसर्स ऑयन एक्सचेंज, वी०एस०ए०, जी०ए० इन्फ्रा-बाबा, एच०एफ०सी०एल०, ईस्ट इण्डिया उद्योग लि०)

उर्पयुक्त से स्पष्ट है कि किसी भी कार्यदायी संस्था का कार्य संतोषजनक नहीं है। इनके द्वारा प्रस्तुत आकड़े व अधिशासी अभियन्ता जल निगम के आकड़ों में विरोधाभास है। इनके द्वारा प्रस्तुत आकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक योजना पर Required मैन पावर एवं संसाधन के विपरीत कितना मैन पावर व संसाधन नियोजित है इसकी सूचना गुगल फार्म पर जियोटेक फोटोग्राफ व वीडियो समाहित करते हुए कार्यदायी संस्था के प्रमुख व डी०पी०एम०टी०पी०आई० की संयुक्त आख्या अविलम्ब प्रस्तुत करें। क्षेत्र में रोड रेस्टोरेशन के कार्य आधूरे पाये गये। अतः निर्देशित किया जाता है कि रेस्टोरेशन की जाँच कराये, जिससे रेस्टोरेशन के साथ वितरण प्रणाली एवं एफ०एच०टी०सी० की भौतिक प्रगति प्रकाश में आयेगी।

आई०एस०ए० एजेन्सी

धरातल पर आई०एस०ए० की गतिविधियाँ अत्यल्प परिलक्षित होती हैं जबकि जनभागीदारी सुनिश्चित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गयी है। अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त आई०एस०ए० प्रतिनिधि क्षेत्र में अपनी उपस्थिति एवं उपयोगिता सुनिश्चित करें तथा जन समान्य को जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक करें ताकि मिशन के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके।

A. R.

भूमि विवाद

भूमि विवाद के निस्तारण हेतु जल निगम के अधिकारियों द्वारा उपजिलाधिकारियों से नियमित सम्पर्क नहीं किया जा रहा है जिसके कारण प्रत्येक तहसील में भूमि चिन्हाकन का कार्य लम्बित है अतः निर्देशित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, समस्त सहायक अभियन्ता, जिला समन्वयक एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से नियमित समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह में समस्त प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त सभी कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि जिन-जिन परियोजनाओं में वितरण प्रणाली बिछाने के दौरान सड़को की कटिंग की गयी है, उन सड़को को शीघ्र गुणवत्तापूर्वक मोटरेबिल कर दिया जाये जिससे ग्राम वासियों को आने-जाने में समस्या उत्पन्न न हो। सभी फर्मों के पास आवश्यक मैन पावर की कमी है तथा इनके द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अतिमत्वाकांक्षी योजना के निर्माण कार्यों में विशेष रुचि नहीं ली जा रही है, जिससे योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब हो रहा है। सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित समय अवधि में कार्यों को पूर्ण कराया जाना आवश्यक है। फलस्वरूप पर्याप्त रिंग मशीन, कम्प्रेसर, ओपी यूनिट व स्किल्ड मैन पावर बढ़ा कर नियत समय में कार्य पूर्ण करने की कार्य योजना बनाये तथा सभी निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता पर ध्यान देते हुए समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराये जिससे कि योजनाओं को ससमय संचालित कर योजनाओं से लाभान्वित होने वाली जन संख्या को नियमित जलापूर्ति की जा सके। यदि कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की शिथिलता पायी जाती है तो सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक समाप्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आगामी बैठक में तुलनात्मक विवरण तैयार कर प्रस्तुत किये जाए, जिससे कि फर्मों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

जिलाधिकारी
चन्दौली

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली।

पत्रांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (वाराणसी), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
4. मुख्य विकास अधिकारी, चन्दौली।
5. समस्त सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, चन्दौली।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, चन्दौली।
7. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), चन्दौली।
8. समस्त प्रोजेक्ट मैनेजर कार्यदायी संस्था जनपद-चन्दौली।
9. समस्त आई०एस०ए०, चन्दौली।

दिनांक:-

जिलाधिकारी
चन्दौली

क.र.