

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) समिति की दिनांक

17.11.2025 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 17.11.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कुशीनगर।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
4. श्री विवेक कुमार कुशवाहा, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
5. श्री नीरज कुमार, सहायक अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, कुशीनगर।
6. श्री दीपू यादव, जूनियर इंजीनियर (वि०/या०), एस०डब्ल्यू०एस०एम०, गोरखपुर।
7. श्री रतनपाल सिंह, श्री आदित्य सिंह एवं श्री विशाल त्रिपाठी जू०इ० एस०डब्ल्यू०एस०एम०, कुशीनगर।
8. श्री चरण सिंह, उप परियोजना प्रबंधक, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
9. श्री अमय उपाध्याय, इंजीनियर, मे० एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
10. श्री संतोष उपाध्याय, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० विन्ध्या टेलीलिंक्स, कुशीनगर।
11. श्री देवेश कुमार गुप्त, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० व उनकी टीम।
12. श्री शिव ज्योति, क्यू०ए०/क्यू०सी०, टी०पी०आई०ए० व उनकी टीम।

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में कुल 453 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिनसे जनपद के कुल 667 अदद ग्राम पंचायतों के 904 अदद राजस्व ग्रामों में कुल 334718 अदद गृह जल संयोजन किया जाना है। उक्त 453 अदद योजनाओं में कुल 454 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 454 अदद पम्प हाउस, 454 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6448 किमी० वितरण प्रणाली बिछाया जाना प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष कुल 454 अदद ट्यूबवेल (पम्पिंग प्लान्ट सहित), 442 अदद पम्प हाउस, 224 अदद शिरोपरि जलाशय एवं 6252 किमी० वितरण प्रणाली का कार्य हुआ है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। तदोपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि योजनान्तर्गत मुख्य बिन्दुओं पर ही समीक्षा की जाये, जिसके क्रम में निम्न मुख्य बिन्दु प्रकाश में आये-

01- विद्युत विभाग से सम्बन्धित बिन्दु :-

अधिशासी अभियन्ता उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत 103 अदद पेयजल योजनाएं विद्युत आधारित हैं जिनमें से अब तक मात्र 23 अदद योजनाओं पर ही विद्युतिकरण का कार्य पूर्ण हो पाया है, उक्त अवशेष 80 अदद योजनाओं के विद्युतीकरण का कार्य समय से न हो पाने के कारण जनपद की प्रगति प्रभावित हो रही है तथा जनपद कुशीनगर में जल निगम द्वारा पूर्व निर्मित 24 अदद योजनाएं छोटी-बड़ी विद्युत खराबी यथा ट्रांसफार्मर खराब, पोल क्षतिग्रस्त आदि के कारण जलापूर्ति बाधित है। उक्त के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जिन योजनाओं पर छोटी-छोटी समस्याओं के कारण विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो पा रही है उन्हें आगामी 10 दिनों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दिया जायेगा तथा शेष जिन योजनाओं पर अधिकतर कार्य अवशेष है उन समस्त कार्यों को माह दिसम्बर 2025 तक शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुये करा लिये जाए जिससे जलापूर्ति बहाल हो सके।

(कार्यवाही अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर/अधिशासी अभियन्ता (वि०/या०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

02- एन0एच0 पी0डब्लू0डी0 से लम्बित अनापत्ति प्रमाण पत्र :-

अधिशारी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के फेज-2 व फेज-3 में ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वितरण प्रणाली बिछाने हेतु 16 अदद ग्रामीण पेयजल योजनाओं की अनापत्ति प्रमाण पत्र एन0एच0 पी0डब्लू0डी0 से प्राप्त न होने के कारण 32.866 किमी0 वितरण प्रणाली बिछाना सम्भव नहीं हो पा रहा है जबकि उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 15.07.2024 को ही आवेदन कर दिया गया था। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि एन0एच0 पी0डब्लू0डी0 से लगातार समन्वय स्थापित करते हुये उक्त कार्य करा लिये जाये।

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मे0 एन0सी0सी0 लि0 कुशीनगर/एन0एच0 पी0डब्लू0डी0 कुशीनगर)

03- जनपद में ग्रामीण पेयजल योजना से वंछित राजस्व ग्राम :-

अधिशारी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में 11 अदद राजस्व ग्राम किन्ही कारणों से ग्रामीण पेयजल योजनाओं से वंछित रह गये हैं जिसे संतृप्त करने हेतु मुख्यालय स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्राथमिकता पर उक्त राजस्व ग्रामों में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार करते हुये जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदित कराकर मुख्यालय स्तर पर भेज दिया जाय। जिसके क्रम उक्त छुटे हुये ग्रामों का प्राक्कलन तैयार कर बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये। DWSM के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों का अनुमोदन करते हुये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मे0 विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड कुशीनगर)

04- जनपद में पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन ग्रामीण पेयजल योजनाओं की समयवृद्धि :-

अधिशारी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कुशीनगर में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 453 अदद तथा उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण द्वारा पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने तथा पोर्टल पर फिडिंग किये जाने हेतु समस्त योजनाओं की समयवृद्धि की आवश्यकता है जिस हेतु मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुये हैं कि समस्त योजनाओं की समयवृद्धि के आवेदन हेतु DWSM के माध्यम से प्रेषित किया जाय जिसके क्रम में उपरोक्त समयवृद्धि के अनुमोदन हेतु पत्रावली प्रस्तुत किया गया। DWSM के समक्ष प्रस्तुत किये गये समयवृद्धि को अनुमोदन हेतु संस्तुति प्रदान की गयी तथा अधिशारी अभियन्ता/सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर को उपरोक्त समयवृद्धि की पत्रावली राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ को भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही अधिशारी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण))

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद में चल रहे समस्त कार्यों को निर्धारित समयावधि में तथा निर्धारित मानक के अनुरूप कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Digitally signed by
ATIF HUSSAIN KHAN

Date: 20-11-2025
(आतिफ हुसैन)
अधिशारी अभियन्ता/सदस्य सचिव,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

Digitally signed by
VANDITA SRIVASTAVA

Date: 20-11-2025

मुख्य विकास अधिकारी/सदस्य,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

(महेन्द्र सिंह तंवर)

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

पत्रांक- 3311

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।

MS/1/CRF of Min. No. 72/DM & 174

दिनांक 26-11-2025

2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय/अध्यक्ष जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर को सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विकास अधिकारी महोदय/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
5. जिला विकास अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
8. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
11. अधिशासी अभियन्ता, ग्राउण्ड वाटर/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
12. जिला कृषि अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
13. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी/सदस्य जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, कुशीनगर।
14. अधीक्षण अभियन्ता, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुशीनगर।
15. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कुशीनगर।
16. अधिशासी अभियन्ता (वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
17. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कुशीनगर।
18. परियोजना प्रबन्धक, एन०सी०सी० लिमिटेड, कुशीनगर।
19. परियोजना प्रबन्धक, विन्ध्या टेलीलिक्स लिमिटेड, कुशीनगर।
20. डी०पी०एम०, टी०पी०आई०ए० कुशीनगर।
21. जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० कुशीनगर।
22. समस्त सहायक अभियन्ता/जू०ई०।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
कुशीनगर।

Digitally signed by
Mahender Singh Tawar
Date: 26-11-2025
13:08:29