

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदया, बरेली की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 19.03.2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदया, बरेली की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार, बरेली में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत माहवार प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण, परियोजना प्रबन्धक मै0 एन0सी0सी0 लि0 (कार्यदायी संस्था) टीम लीडर टी0पी0आई0, सहायक अभियन्ता जल निगम, डी0पी0एम0यू0, व समस्त टीम लीडर आई0एस0ए0 द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिये गये कि :-

1. जिन ग्रामों में **Regular water supply** चल रही है उसकी सूची उपलब्ध कराये तथा नियमित जलापूर्ति अधिक ये अधिक ग्रामों में सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये।
2. जिन 260 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गये हैं उनको सप्ताह वार प्लानिंग करते हुए O&M में ले जाने के लिए तय करें।
3. साप्ताहिक 20 योजनाओं को O&M का लक्ष्य तय करें।
4. अवर जलाशय जिनका कार्य 75% से 90% हो गया है उनको शीघ्र पूर्ण कराने के लिए वर्क प्लान तैयार कर शीघ्रता से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
5. योजनाओं पर फिटर/ टेक्निकल मैन पॉवर को बढ़ाये जिससे कि ससमय योजनाओं को ओ0 एण्ड एम0 प्रमाणीकरण पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. पेयजल योजनाओं पर चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को इस सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
7. जल आकलन / एम0ओ0एम0 का कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी से समन्वय स्थापित कर शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कराये।
8. जल अर्पण / जल उत्सव का कार्यक्रम मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जनपद बरेली के 11 विकास खण्डों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। जिसमें ग्राम प्रधान तथा समस्त ग्राम वासियों की उपस्थिति रही एवं पेयजल योजना के बारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है।
9. पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण तथा दीर्घकालिन स्थापित हेतु जिला तकनीकी इकाई (DTU) की स्थापना की गयी।
10. पूर्ण की गयी पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय में O & M में ले जाने का कार्य प्रगति पर है। जिसके अन्तर्गत 102 पेयजल योजनाओं को O & M में ले जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।


अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
बरेली

पत्रांक- 201 / M-1 / 07
प्रतिलिपि-

दिनांक-20.03.2026

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
3. टी0पी0आई0 (बी0एल0जी0) बरेली।
4. मै0 एन0सी0सी0 लि0, बरेली।
5. समस्त ISA एजेन्सी, बरेली।

अधिशासी अभियन्ता
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण)
बरेली

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदया, बरेली की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 19.03.2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जिलाधिकारी महोदया, बरेली की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2026 को कलेक्ट्रेट सभागार, बरेली में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत माहवार प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण, परियोजना प्रबन्धक मै० एन०सी०सी० लि० (कार्यदायी संस्था) टीम लीडर टी०पी०आई०, सहायक अभियन्ता जल निगम, डी०पी०एम०यू०, व समस्त टीम लीडर आई०एस०ए० द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार है-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा बैठक करते हुए निर्देश दिये गये कि :-

1. जिन ग्रामों में **Regular water supply** चल रही है उसकी सूची उपलब्ध कराये तथा नियमित जलापूर्ति अधिक ये अधिक ग्रामों में सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये।
2. जिन 260 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गये हैं उनको सप्ताह वार प्लानिंग करते हुए **O&M** में ले जाने के लिए तय करें।
3. साप्ताहिक 20 योजनाओं को **O&M** का लक्ष्य तय करें।
4. अवर जलाशय जिनका कार्य 75% से 90% हो गया है उनको शीघ्र पूर्ण कराने के लिए वर्क प्लान तैयार कर शीघ्रता से कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
5. योजनाओं पर फिटर/ टेक्निकल मैन पॉवर को बढ़ाये जिससे कि ससमय योजनाओं को ओ० एण्ड एम० प्रमाणीकरण पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. पेयजल योजनाओं पर चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को इस सम्बन्ध में अवगत कराते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
7. जल आकलन / एम०ओ०एम० का कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी से समन्वय स्थापित कर शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कराये।
8. जल अर्पण / जल उत्सव का कार्यक्रम मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जनपद बरेली के 11 विकास खण्डों में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। जिसमें ग्राम प्रधान तथा समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति रही एवं पेयजल योजना के बारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है।
9. पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण तथा दीर्घकालिन स्थापित हेतु जिला तकनीकी इकाई (DTU) की स्थापना की गयी।
10. पूर्ण की गयी पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय में **O & M** में ले जाने का कार्य प्रगति पर है। जिसके अन्तर्गत 102 पेयजल योजनाओं को **O & M** में ले जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

अधिशासी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
बरेली

पत्रांक- 201 / M-1 / 07
प्रतिलिपि-

दिनांक-20.03.2026

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
3. टी०पी०आई० (बी०एल०जी०) बरेली।
4. मै० एन०सी०सी० लि०, बरेली।
5. समस्त ISA एजेन्सी, बरेली।

1009
अधिशासी अभियन्ता
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण)
बरेली