

जल जीवन मिशन-“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2023 को जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा की अध्यक्षता में जनपद-गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी-मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन (डी0पी0आर0) परीक्षण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गोण्डा के बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम-“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने के लिए जनपद-गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी-मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये 95 ग्राम पंचायतों के 89 नग प्राक्कलन जिसमें 143 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये 57 ग्राम पंचायतों के 43 नग प्राक्कलन जिसमें 108 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं को परीक्षण एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गोण्डा की बैठक दिनांक 27.01.2023 को कलेक्ट्रेट सभागार, गोण्डा में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
2. प्रभागीय वन अधिकारी, गोण्डा।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
4. जिला विकास अधिकारी, गोण्डा।
5. जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।
8. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-प्रथम, गोण्डा।
10. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, गोण्डा।
11. अध्यक्ष द्वारा नामित जल प्रबन्धन, सामुदायिक विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति।
12. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, गोण्डा।
13. परियोजना प्रबन्धक मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, गोण्डा।
14. जनपदीय टीम लीडर, मे सेन्सिस टेक लि, (टी.पी.आई.)।

1-फर्म एल0 एण्ड टी0 एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज (JV) द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के स्वीकृति हेतु :-

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि, जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा 89 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन, जिससे 95 ग्राम पंचायतें/143 राजस्व ग्राम पेयजल योजना से आच्छादित होंगे एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज द्वारा 43 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन, जिससे 57 ग्राम पंचायतें/108 राजस्व ग्राम पेयजल योजना से आच्छादित होंगे के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है। पेयजल योजना के प्राक्कलनों के स्वीकृति/संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या 36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 08.07.2021 के क्रम में फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के द्वारा तैयार किये गये 89 नग प्राक्कलनों में 64 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम जिसमें 31 नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6000 से कम है तथा 33 नग प्राक्कलन की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6000 से अधिक है एवं ₹0 5 करोड़ से अधिक लागत के 5 नग प्राक्कलन जिसमें 4 नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6000 से कम है एवं 01 नग प्राक्कलन में प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6000 से अधिक है इसी प्रकार फर्म मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज (JV) द्वारा तैयार किये गये 43 नग प्राक्कलनों में 40 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम जिसमें 30

जल जीवन मिशन—“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत दिनांक 27.01.2023 को जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा की अध्यक्षता में जनपद—गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी—मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये प्राक्कलन (डी0पी0आर0) परीक्षण हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गोण्डा के बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम—“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति उपलब्ध कराये जाने के लिए जनपद—गोण्डा हेतु नामित एजेन्सी—मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये 95 ग्राम पंचायतों के 69 नग प्राक्कलन जिसमें 143 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु डी0डब्ल्यू0एस0एम0, गोण्डा को प्रस्तुत किये गये 57 ग्राम पंचायतों के 43 नग प्राक्कलन जिसमें 108 राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं को परीक्षण एवं अन्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन गोण्डा की बैठक दिनांक 27.01.2023 को कलेक्ट्रेट सभागार, गोण्डा में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
2. प्रभागीय वन अधिकारी, गोण्डा।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा।
4. जिला विकास अधिकारी, गोण्डा।
5. जिला कृषि अधिकारी, गोण्डा।
6. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।
8. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा।
9. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड—प्रथम, गोण्डा।
10. अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल विभाग, गोण्डा।
11. अध्यक्ष द्वारा नामित जल प्रबन्धन, सामुदायिक विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति।
12. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, गोण्डा।
13. परियोजना प्रबन्धक मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, गोण्डा।
14. जनपदीय टीम लीडर, मे सेन्सिस टेक लि, (टी.पी.आई.)।

1—फर्म एल0 एण्ड टी0 एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज (JV) द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलनों के स्वीकृति हेतु

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति को अवगत कराया गया कि, जनपद हेतु सूचीबद्ध कार्यदायी फर्म मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई द्वारा 69 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन, जिससे 95 ग्राम पंचायतें/143 राजस्व ग्राम पेयजल योजना से आच्छादित होंगे एवं मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज द्वारा 43 नग पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन, जिससे 57 ग्राम पंचायतें/108 राजस्व ग्राम पेयजल योजना से आच्छादित होंगे के विस्तृत प्राक्कलन जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है। पेयजल योजना के प्राक्कलनों के स्वीकृति/संस्तुति हेतु शासनादेश संख्या 36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 08.07.2021 के क्रम में फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के द्वारा तैयार किये गये 69 नग प्राक्कलनों में 64 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम जिसमें 31 नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम है तथा 33 नग प्राक्कलन की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से अधिक है एवं रू0 5 करोड़ से अधिक लागत के 5 नग प्राक्कलन जिसमें 4 नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से कम है एवं 01 नग प्राक्कलन में प्रति व्यक्ति लागत रू0 6000 से अधिक है इसी प्रकार फर्म मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज (JV) द्वारा तैयार किये गये 43 नग प्राक्कलनों में 40 नग प्राक्कलन की लागत 5 करोड़ से कम जिसमें 30

नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6000 से कम हैं तथा 10 नग प्राक्कलन की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6000 से अधिक है एवं 03 नग प्राक्कलन की लागत ₹0 5 करोड से अधिक जिसमें 02 नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6000 से कम है एवं 01 नग प्राक्कलन में प्रति व्यक्ति लागत ₹0 6000 से अधिक है में समिति द्वारा ₹0 6000 से अधिक प्रति व्यक्ति लागत के प्राक्कलनों को पुनः खण्ड विकास अधिकारियों के साथ स्थलीय सत्यापन कराते हुए वास्तविकता के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सदस्य सचिव जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को निर्देशित किया गया है एवं ₹0 6000 से कम प्रति व्यक्ति लागत के कुल 67 नग प्राक्कलनों को स्वीकृति हेतु संस्तुति सहित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अग्रसारित कियेजाने हेतु बैठक में विचार विमर्श किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा खण्ड कार्यालय को उपलब्ध कराये गये 35 नग प्राक्कलनों एवं मेसर्स के 0एल0एस0आर0 रेज़ (JV) द्वारा उपलब्ध कराये गये 32 नग प्राक्कलनों का तकनीकी परीक्षण नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ.प्र. शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या 51/2021/1883/छिहत्तर-1- 2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। तकनीकी परीक्षण में प्राक्कलन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का अनुपालन में फर्मों से कराते हुए समस्त प्राप्त प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0) उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर द्वारा प्रदान की गयी।

सदस्य सचिव द्वारा निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कराया गया :-

क्रम सं०	शासनादेश के अनुसार निर्देश	उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों की स्थिति
1	राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के आंकलन के अनुसार योजनाओं की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रु. 6000.00 से कम होने की स्थिति सामान्यतः स्वीकार्य होनी चाहिए।	प्राप्त 67 नग प्राक्कलनों की प्रति व्यक्ति कार्य लागत डिजाइन वर्ष के लिये जनपद का औसत रुपये 6000.00 से कम है जिसकी स्वीकृति हेतु शासनादेश सं० 51/2021/1883/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 06.08.2021 में दिये गये निर्देश के क्रम में स्थलीय निरीक्षण के अनुसार ग्राम पंचायत की कम जनसंख्या, अभिकल्पित 2052 की कम जनसंख्या, बिखरी हुई बसावट के फलस्वरूप वितरण प्रणाली की अधिक लम्बाई, स्वीकृत एस0ओ0आर0 मुख्यतः कारण है। (संलग्नक-1)
2	पम्पिंग प्लान्ट की डिजाइन में हेड अधिकतम 50 मीटर होना चाहिये। विशेष परिस्थितियों में हेड 50 मीटर से अधिक होने पर इसका परीक्षण अधिशासी अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक द्वारा करते हुए प्रतिवेदन में अंकित किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में हेड 50 मी० से कम है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
3	सोलर पी.वी. माड्यूल की क्षमता (किलोवाट), पम्प की क्षमता (हार्स पावर) से अधिकतम 1.4 गुना होनी चाहिए।	समस्त प्राक्कलनों में सोलर पम्प की क्षमता 1.4 गुना है अतः निर्देश के अनुरूप हैं।
4	रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत 25 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में इसका शत प्रतिशत स्थलीय निरीक्षण करते हुए पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि इस कार्य की मात्रा कार्य स्थल के अनुरूप ली गई है।	समस्त प्राक्कलनों में रोड कटिंग एवं पुर्ननिर्माण की लागत, वितरण प्रणाली की लागत 25 प्रतिशत तक है। अतः निर्देश के अनुरूप हैं।

5	योजना की डिजाइन, जनसंख्या की गणना विभिन्न विधियों से की जायेगी, परन्तु आधार वर्ष से अधिकतम 80 प्रतिशत की वृद्धि अनुमन्य होगी।	समस्त प्राक्कलनों में योजना की डिजाइन, जनसंख्या अधिकतम 60 प्रतिशत की वृद्धि ली गयी है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
6	प्रति घर व्यक्तियों की संख्या आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 4 से 8 के बीच होनी चाहिए।	समस्त प्राक्कलनों में प्रति घर व्यक्तियों की संख्या आधार वर्ष की जनसंख्या के अनुसार 4 से 8 के बीच है अतः निर्देश के अनुरूप है।
7	वितरण प्रणाली में सैण्ड बेडिंग नहीं देय होगी।	समस्त प्राक्कलनों में वितरण प्रणाली में सैण्ड बेडिंग का प्राविधान नहीं किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
8	जलकल परिसर में मिट्टी भराई अनुमन्य नहीं होगी। जलकल परिसर के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होने एवं मिट्टी भराव अपरिहार्य होने की स्थिति में विस्तृत सर्वे कर मात्रा की गणना की जाये एवं जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्पष्ट संस्तुति करते हुए डी.पी.आर. प्रस्तुत किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में जलकल परिसर में मिट्टी भराई का प्राविधान नहीं किया गया है अतः निर्देश के अनुरूप है।
9	कार्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु बी.ओ.ई. का डी.पी.आर. में प्राविधान किया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में कार्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग हेतु बी.ओ.ई. का डी.पी.आर. में प्राविधान आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
10	स्पेयर पम्पस् हेतु प्राविधान अनुमन्य नहीं होगा।	समस्त प्राक्कलनों में स्पेयर पम्पस् हेतु प्राविधान नहीं किया गया है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
11	योजनाओं का विरचन यथासम्भव ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए किया जाये। विशेष परिस्थितियां जैसे-भूमि की उपलब्धता न होना एवं उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा में भूजल का उपलब्ध न होना अथवा प्रति व्यक्ति लागत अधिक आने की स्थिति में बहुल पंचायत योजना का भी विरचन किया जा सकता है। यथासंभव ग्रामों का चयन क्लस्टर में किया जाए ताकि कार्य की प्रति व्यक्ति लागत न्यूनतम रह सके।	समस्त प्राक्कलनों में योजनाओं का विरचन ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए किया है उक्त के अतिरिक्त प्रति व्यक्ति लागत अधिक आने की दशा में 33 बहुल ग्राम पंचायत योजनाओं के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं। अतः निर्देश के अनुरूप है।
12	योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-16/2021/978/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 19.03.2021 तथा शासनादेश संख्या-36/2021/1599/छिहत्तर-1-2021-25सम/2019 दिनांक 08.07.2021 के द्वारा रु 5.00 करोड की लागत तक की योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का अधिकार जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रदान किये जाने के फलस्वरूप इस सीमा तक योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति उत्तर प्रदेश जल निगम के सक्षम स्तर द्वारा प्रदान की जायेगी।	समस्त प्राक्कलनों में शासनादेश के अनुसार तैयार कर स्वीकृति की कार्यवाही की गयी है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
13	परियोजना की कार्य लागत में जी.एस.टी., कन्टीजेन्सी एवं विद्युत संयोजन (विद्युत आधारित योजनाओं में)	समस्त प्राक्कलनों में कार्य लागत में जी.एस.टी., कन्टीजेन्सी एवं विद्युत संयोजन (विद्युत

	की लागत को शामिल किया जाये।	आधारित योजनाओं में) की लागत को शामिल है। अतः निर्देश के अनुरूप है।
14	जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाये।	समस्त प्राक्कलनों में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संलग्न प्रारूप पर है अतः निर्देश के अनुरूप है।

उपरोक्त के अतिरिक्त योजना के संचालन एवं रखरखाव में समय-समय पर आवश्यक डी0जी0 सेट का फर्म द्वारा योजना के कार्य लागत में प्राविधान किया गया है जिसे योजना की कार्य लागत में सम्मिलित करने हेतु उपरोक्त शासनादेश अथवा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के किसी पत्र में उल्लेख नहीं है। सदस्य सचिव द्वारा पत्र सं0 4327/यो0-50/783 दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ से मार्गदर्शन मांगा गया था। जो वर्तमान तक अप्राप्त है। अतः डी0जी0 सेट की लागत को योजना के कार्य लागत में सम्मिलित कर जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है। भविष्य में उक्त हेतु शासन/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आयोजित बैठक में 67 नग पेयजल योजनाओं के विस्तृत प्राक्कलनों पर स्वीकृति/संस्तुति हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समस्त सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। समिति द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में समस्त 67 नग प्राक्कलनों की जनपद स्तर/राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, स्तर से योजनाओं की स्वीकृति/संस्तुति हेतु सहमति इस आशय के साथ प्रदान की गयी कि फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों की ग्राम पंचायत स्तर से भी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि, सम्मिलित ग्राम पंचायतों के समस्त मजदूर प्राक्कलन में सम्मिलित हैं एवं प्राक्कलन ग्राम पंचायत की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। चूंकि योजनाओं के प्राक्कलन फर्म द्वारा तैयार किये जा रहे हैं अतः कार्य के समय प्राक्कलन में विचलन हेतु फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्राक्कलनों को अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोण्डा के माध्यम से प्राक्कलनों की प्रति शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये।

2-फर्म एल0 एण्ड टी0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :-

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो शासन द्वारा वर्तमान तक 497 ग्राम पंचायतों की पेयजल योजनाओं के 474 नग प्राक्कलन स्वीकृत किये गये जिसमें फर्म द्वारा 404 पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन के अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण की गयी है। 12 नग प्राक्कलनों में फर्म द्वारा शिरोपरि जलाशय की लागत सम्मिलित न होने के फलस्वरूप अनुबन्ध की कार्यवाही नहीं करायी गयी है एवं 59 नग प्राक्कलन विगत माह स्वीकृत हुए हैं। जिसके अनुबन्ध गठन की कार्यवाही की जा रही है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि, योजना के प्रारम्भ से ही कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु आवश्यक मशीनरी, सामग्री एवं कार्मिकों/श्रमिकों की आवश्यकता से फर्म को अवगत कराया गया है। अनुबन्ध गठित 404 नग योजनाओं का निर्माण समयान्तर्गत पूर्ण कराने हेतु कार्यालय द्वारा आकलित फर्म को आवश्यक/उपलब्ध मशीनरी एवं मैनपावर का विवरण निम्नवत है :-

क्र.सं.	मशीनरी/मैनपावर	आवश्यक	उपलब्ध
1	रिंग मशीन	60 नग	12 नग
2	कम्प्रेसर	35 नग	07 नग
3	ओ0पी0यूनिट	20 नग	06 नग
4	प्रीकास्ट शिरोपरि जलाशय हेतु क्रेन	20 नग	04 नग
5	मैनपावर (संख्या में)	5000	1510

फर्म के 404 ग्राम पंचायतों के गठित अनुबन्धों के 15 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी फर्म द्वारा वर्तमान तक कुल 271 ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं। कार्य प्रारम्भित योजनाओं पर फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति/स्थिति संतोषजनक नहीं है। शासन स्तर द्वारा माह मार्च

2023 तक निर्धारित एफ0एच0टी0सी0 के लक्ष्य 350891 के सापेक्ष कुल 52352 एवं निर्धारित साप्ताहिक लक्ष्य 9000 एफ0एच0टी0सी0 के सापेक्ष विगत सप्ताह में मात्र 2052 गृह जल संयोजन की प्रगति प्राप्ति फर्म द्वारा की गयी। शासन द्वारा जनपद के निर्धारित एफ0एच0टी0सी0 के लक्ष्य प्राप्ति की प्रगति भी फर्म द्वारा नहीं की जा रही है। उपरोक्त आवश्यक एवं उपलब्ध मशीनरी/मैनपावर की अनुपलब्धता के कारण वर्तमान तक फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति अत्यन्त कम है प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लक्ष्य	वर्तमान तक कराये गये कार्य
1	बाउण्ड्रीवाल	404 नग	118 नग
2	नलकूप	404 नग	159 नग पूर्ण, 07 नग प्रगति पर
3	पम्पिंग प्लाण्ट	404 नग	63 नग पूर्ण
4	सोलर पैनल	404 नग	25 नग पूर्ण एवं 05 नग प्रगति पर
5	पम्प हाउस	404 नग	35 नग पूर्ण एवं 36 नग कार्य प्रगति पर
6	शिरोपरि जलाशय	404 नग	07 नग पूर्ण एवं 66 नग कार्य प्रगति पर
7	वितरण प्रणाली	5905 किमी0	1980 किमी0 पूर्ण (224 ग्राम पंचायतों में)
8	गृह जल संयोजन	350891 नग	52352 नग

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो से कार्य की प्रगति को बढ़ाने हेतु फर्म द्वारा की गयी कार्यवाही के क्रम में परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि, स्वीकृत 404 परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने हेतु फर्म द्वारा आवश्यक मशीनरी सामग्री एवं कुशल/अकुशल श्रामिकों आकलन करव्यवस्था कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है। जिससे पूर्णतः के निकट परियोजनाओं में अधिकाधिक गृह जल संयोजन कर एफ0एच0टी0सी0 की प्रगति बढ़ेगी एवं अपूर्ण योजनाओं की प्रगति बढ़ाने के साथ-साथ अनारम्भ योजनाओं में समस्त कार्यों को प्लानिंग के साथ कराया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य राजस्व अधिकारी को कि, अवशेष भूमि आवंटन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया एवं फर्म को अवशेष प्राक्कलनों का पुनः निरीक्षण कर प्रति व्यक्ति लागत में सुधार करते हुए अधिशासी अभियन्ता जल निगम गोण्डा को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम/मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।

2.टी0पी0आई0 के कार्यों की स्थिति :-

अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेन्सी मेसर्स सेन्सियस टेक लिमिटेड द्वारा विगत सप्ताह किये गये निरीक्षणों से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। जिसमें संस्था के डी0टी0एल0 द्वारा अवगत कराया गया कि टी0पी0आई0 टीम द्वारा योजनाओं के निरीक्षण के दौरान फर्म को दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या फर्म से प्राप्त कर उक्त का पुनः सत्यापन किया जाता है। अधिकांश योजनाओं में ग्राम पंचायत के मजदूरों के आन्तरिक मार्गों में मैनुअल बिछायी जा रही पाइप लाइन की गहराई 01 मीटर मानक से कम पर फर्म को उचित निर्धारित गहराई में बिछाने हेतु निर्देशित किया जाता है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा टी0पी0आई0 एवं अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम को फर्म से गुणवत्ता पूर्वक एवं मानक के अनुसार कार्य कराये जाने के साथ-साथ कार्यों के भुगतान से पूर्व निरीक्षण कर इंगित कमियों के निराकरण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम/मेसर्स सेन्सियस टेक लिमिटेड।

3.आई0एस0ए0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :-

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराने हेतु जनपद की ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के दृष्टिगत जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणता नियंत्रण एवं संचालन अनुस्क्षण प्रबन्धन इत्यादि कार्यों के लिए नामित समस्त 05 इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सीयों के वर्तमान तक किये गये कार्यों एवं शेष की जाने वाली कार्यवाही से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया। जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सीयों के संस्था प्रमुख से शासन द्वारा निर्धारित आार0एफ0पी0 एवं समय-समय पर दिये गये अन्य निर्देशों के अनुसार कार्य कराने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही- अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम/समस्त इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी।

4-भूमि आवंटन की स्थिति :-

सदस्य सचिव, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद में जनपद में कार्य कर रही फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो को निर्धारित कुल लक्ष्य 846 ग्राम पंचायतों के पेयजल योजनाओं के जलकल परिसर की भूमि आवंटन की कार्यवाही के क्रम में वर्तमान तक 810 ग्राम पंचायतों में एवं फेज-5 अन्तर्गत सूचीबद्ध फर्म M/s KLSR-RAYS(JV)को निर्धारित लक्ष्य 186 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 152 ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटित कर दी गयी है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो के शेष 36 ग्राम पंचायतों एवं M/s KLSR-RAYS(JV)के शेष 34 ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही- मुख्य राजस्व अधिकारी / समस्त उप जिलाधिकारी।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी / अध्यक्ष महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं यथा- आई0एस0ए0, टी0पी0आई0, डी0पी0एम0यू0 को उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों को शासन / प्रशासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निष्पादित कराने के निर्देश दिये एवं जनपद की सूचीबद्ध फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो एवं M/s KLSR-RAYS(JV) को अवशेष ग्राम पंचायतों के प्राक्कलन शासन द्वारा निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए यथा शीघ्र तैयार कर तकनीकी परीक्षण हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) को उपलब्ध कराने एवं निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Q

(गणेश प्रसाद)

अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव

जिला विकास अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
प्रभागीय वन अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
बेसिक शिक्षा अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
अधिशासी अभियन्ता वाटर रिसोर्सेस / सिंचाई गोण्डा।	सदस्य	
अधिशासी अभियन्ता, भूगर्भ जल गोण्डा।	सदस्य	
जिला कृषि अधिकारी गोण्डा।	सदस्य	
अध्यक्ष द्वारा नामित इन क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति- जल प्रबन्धन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास।	सदस्य	
मुख्य विकास अधिकारी गोण्डा।	उपाध्यक्ष	
जिलाधिकारी गोण्डा।	अध्यक्ष	

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) गोण्डा।

पत्रांक : 264 / 20-50 / 94 दिनांक- 3/2/2023

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
5. मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई
6. मेसर्स के0एल0एस0आर0 रेज (JV) जनपद गोण्डा।

अधिशासी अभियन्ता / सदस्य सचिव