

दिनांक 16.05.2025 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद में पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति, हर घर जल प्रमाणीकरण, नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक का आयोजन अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 16.05.2025 को अपरान्ह 12.30 बजे से कलेक्ट्रेट, हमीरपुर में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे-

1. श्री सुरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (नमाभि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर।
2. श्री डी०एन० प्रसाद, अधि० अभि०, विद्युत वितरण खण्ड, हमीरपुर।
3. श्री शिवम कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
4. श्री मानवंद्र कुमार, सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
5. श्री आशीष राजपूत, सहायक अभि०(इले०/मैके०), एराडब्ल्यूएराएम, हमीरपुर।
6. श्री धीरेन्द्र मौर्या, अपर अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर।
7. श्री अभिमन्यु तिवारी, डी०टी०एल०, सॉन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
8. श्री मोहनेश शारदा, क्यू.ए./क्यू.सी., सॉन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०), हमीरपुर।
9. श्री एस, मजूमदार, JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
10. श्री शशांक JWIL-SPML(JV), Hamirpur.
11. श्री असोक कुमार PNC-SPML(JV), Hamirpur.
12. श्री राकेश पारिख, डी०पी०एम०, PNC-SPML(JV), Hamirpur.
13. श्री अमित वर्मा, श्री हरि इन्फ्रा प्रा० लि०।
14. श्री शुभम सिंह, जय माँ लक्ष्मी कन्साट्रक्शन
15. श्री अभिषेक पाण्डेय, आई टी वर्ल्ड
16. श्री धीरेन्द्र सिंह, गी०के० कन्साट्रक्शन
17. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० अवरथी ट्यूबवेल
18. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै० नरेन्द्र कुमार गुप्ता आदि।

फर्म जे.डब्ल्यू.आई.एल.-एस.पी.एम.एल.(जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनाअन्तर्गत 06 ग्रामों में हर घर जल सर्टीफिकेट प्राप्त किये जाने का कार्य शेष है। सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित ग्रामों में पाइप लाइन लीकेंज ठीक कराये जाने हेतु 30 टीमें लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसके सापेक्ष फर्म मात्र 14 टीमें लगायी गयी है। पर्याप्त टीमें न होने के कारण कार्यदायी फर्मों द्वारा पाइप लाइन लीकेंज की परामत तथा नियमित जलापूर्ति के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतों सरसमय निरस्तारण नहीं हो पाने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजना से आच्छादित वि०ख० सुमेरपुर ग्राम खण्डेहीजार, कलालीजार, विकास खण्ड मोंदहा ग्राम किसुनपुर, काछिन, लक्ष्मन का डेरा तथा मोहनपुरवा, बरसवा, रतांली, गुरदहा, इसौली, छिरका, भदुरी, भैरता, तिन्दुही व भभनी का डेरा-2, ग्राम रोहारी, घटकना, छिमौली, मकरोंव, विदोखर ग्राम भाचा, परछा, छिरकाव, उरदना, बाक व भिपरीधा में जलापूर्ति बहुत कम है। ग्राम बाकी, पारा रैपुरा व बिलाडी वि०ख० सुमेरपुर तथा ग्राम परेहटा, विगहना, चकदहा, विहरका, गेहबरा, छानी व पाटनपुर, वि०ख० मोंदहा में कंदल आधे ग्राम में ही जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम भभनी का डेरा-2 में लगभग 90 परिवारों को जलापूर्ति नहीं है। ग्राम फल्तेपुरवा, जिगनाडा में जलापूर्ति प्रतिदिन नहीं की जा रही है। ग्राम बकछा में मेन लाइन लीकेंज के कारण 100 प्रतिशत जलापूर्ति नहीं है। ग्राम छोटा लेवा तथा बड़ा लेवा में ऊँचाई वाले स्थानों पर पानी नहीं जा रहा है।

*Sia*

शिकायतों का निस्तारण सरसमय न किये जाने पर असातौष प्रकट किया गया तथा कार्यदायी फर्म को निर्दिष्ट किया गया कि कार्ययोजना बनाकर तथा पर्याप्त टीमें लगाकर पाइप लाइन लीकेज तथा फेजिंग रंगभ्रिता रिकार्डों का यथारीय निस्तारण कर अनुपालन आख्या अभि० अभि० जल निगम ग्रामीण को उपलब्ध कराई जाय। डी०टी०एल० टी०पी०आई०, इनीरपुर को निर्देशित किया गया कि कार्यदायी फर्म द्वारा लगायी गयी टीमों का सत्यापन कर आख्या 02 दिवस में उपलब्ध कराये। योजना से आरम्भित समस्त ग्रामों के प्रत्येक परिवार को निर्दिष्ट संस्तर के अनुसार सल प्रशिक्षण उत्सापूर्ति सुनिश्चित की जाय।

डी०टी०एल०, टी०पी०आई० द्वारा अगगत कराया गया कि हरौलीपुर ग्राम समूह फेजजल योजना के ग्राम टीकुर में पानी नहीं आता है। ग्राम नरदाँरा में 25 घरों में जलापूर्ति नहीं हो रही है तथा ग्राम उजर्नडी, गिरगाँव, आगाव, इतौरा, केशी, नदनपुरा में जलापूर्ति नहीं अथवा बहुत कम है। ग्राम मसगावा, महर्जोली, सेना, स्याजरी, गुम्हरिया में हरिजन आवादी व ऊचाई वाले क्षेत्र में पानी नहीं पहुँच रहा है। ग्राम राजतपुरा में हरिजन गस्ती के लगभग 40 घरों में, ग्राम धमगा में लगभग 100 घरों में, ग्राम जखेड़ी में रहुनिया मुहाल, हलकुट्टा के भवान से बालादीन के भवान तक, अथाई से जमुनादास नाई के भवान तक तथा गौरपाल के भवान से बालादीन गुला के भवान तक फेजजल की सफाई नहीं है। ग्राम आँता में गछाई मोहल्ला, मझगाँव मोहल्ला, हरिजन वरती मोहल्ला, गढी मोहल्ला में जलापूर्ति नहीं है। ग्राम धनौरा में पूरे गाँव में पिछले कई दिनों से जलापूर्ति नहीं है। ग्राम गडहर व जराखर में जलापूर्ति नहीं है। इसी प्रकार वि०एच० मुक्तका के न्यूरिया, इर्मिनिया, कथाला, गहरासी, चिल्लो, कुरीपारा, लोधापुरा, सिवाना तथा गि०एल० सरौला के न्यूजो वरा, वरहरा, हरदुआ, परस लौरिया टीला, धौहल कुजुंग आदि ग्रामों में शल-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति नहीं की जा रही है। सहजक अभिवृत्ता जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अगगत कराया कि हरौलीपुर ग्राम समूह फेजजल योजना से आरम्भित ग्रामों में पाइप लाइन लीकेज ठीक कराये जाने हेतु 30 टीमें लगाये जाने की आवश्यकता है, जिसमें सायस फर्म मात्र 15 टीमें लगायी गयी हैं। पर्याप्त टीमें न होने के कारण कार्यदायी फर्मों द्वारा पाइप लाइन लीकेज की मरम्मत तथा जलापूर्ति के सम्बन्ध में शिकारतें प्राप्ता हो रही हैं।

कार्यदायी फर्म के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि विकास ग्राम तीहर, कर्माँली, चिल्ली, सेना, करगाँव, जगनिया, पटरा, नदना सुकुलहरि, रिकरौवा, पहाडीगढी कोठा, कुलेरडा, वरल, वरदा, धनांग, धनाँरी, नर्वनी, नोहाद, वसीली, टांगाराड, यामीपुरा, गहरा, मैसाय, वसरिया, तुरना रिनकारा कला, तुरना, विगुनी आदि गाँवों में पाइप लाइन लीकेज/सोक ठीक करा दिया गया है तथा शल-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति की जा रही है। ग्राम इतौरा, कुरी, वरुआ, धमगा आँता, वरा, रिकरिया, सैदपुर, दररी, धमना, अकाँगा, छिन्नावीरा, चिल्ली, टोला खगारन, जराखर, केशा, महहरटा डाडा, सरसई आदि ग्रामों में पाइप लाइन लीकेज/सोक ठीक किये जाने का कार्य प्रगति पर है, 07 दिवस में कार्य पूर्ण कराकर शेष मोहल्ले/परिवारों को जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी जायेगी। कार्यदायी फर्म को निर्दिष्ट किया गया कि पर्याप्त टीमें लगाकर कर्मियों का निस्तारण कराये तथा शल-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति सुनिश्चित करे। डीटीएल, टीपीआई को निर्देशित किया गया कि जिन ग्रामों में शल-प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है, 07 दिवस के अन्दर सत्यापन कर आख्या उपलब्ध कराये।

सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हमीरपुर द्वारा अगगत कराया गया कि फर्म श्री हरि इन्फ्रा प्रा०लि० द्वारा शलाखर, खरोल, कांवर कुजुंग, विहार, धमगा व छियाँली में, मो० नरेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा मुरकश व पहाडी निदारी में, मो० अरवशी ट्यूबवेल द्वारा टोला खगारन, मझगाँव, जराखर में, मो० अनिल कुमार शर्मा द्वारा गीजिंग व सिन्कमेंटी में, मो० वी०के० कन्सट्रक्शन द्वारा फनयुरा, चन्नात्पुर, शेड्डा सिन्कमेंट, मन्कररी, वकरद, कुसुमरा व इटलिया बाबा में तथा मो० जय मो० लक्ष्मी कन्सट्रक्शन देवगाँव, सिरागेतर, अरतश, कुन्हेटा व नरागच में सनी परिवारों को जलापूर्ति नहीं की जा रही है, पर्याप्त टीमें लगाये जाने की आवश्यकता है।

कार्यदायी फर्मों को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त संख्या में टीमें लगाकर कमियों को दूर करना व शत-प्रतिशत परिवारों को जलापूर्ति सुनिश्चित कराकर 07 दिवस के अन्दर आख्या अधिशासी अभियंता, जल निगम ग्रामीण, हर्मीपुर को उपलब्ध कराये।


अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हर्मीपुर को निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय की पेयजल की आपूर्ति प्रतिदिन व नियमित रूप से रोस्टर के अनुसार शत-प्रतिशत परिवारों को की जा रही है। ग्रीष्म ऋतु में पानी की अधिक समस्या वाले ग्रामों, विशेषतः ऊँचाई पर स्थित ग्राम/मुहल्लों में पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर लिया जाय, जिससे ग्रीष्मऋतु में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो। पेयजल की नियमित रूप से जाँच की जाय कि पेयजल की आपूर्ति मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सोन्सि टेक लि0(टी0पी0आई0) को निर्देशित किया कि प्रतिदिन 10 ग्रामों का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध करायी जाय।

अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हर्मीपुर, टी0पी0आई0 तथा पी0एम0सी0 याचितगत रुचि लेते हुए व निरंतर पर्यवेक्षण करते हुए कार्य मानक के अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण तथा स्वीकृत ड्राटिंग डिजाइन के अनुरूप कराये तथा कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

अन्त में सभी को धन्यवाद देते हुए बेटक समाप्त की गयी।

अपर जिलाधिकारी

(नमागि गों तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

 हर्मीपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हर्मीपुर


(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या-1024/न0गों-ध0गों0-रा0ध0(2025-26)


दिनांक-27 मई, 2025

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को अनुपालनाय एवं आग्रहक कार्यवाही हेतु -

- 1 प्रथम निर्देशक, उ0एम0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
- 2 जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- 3 अधिशासी निर्देशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 4 मुख्य अभियंता, एस0डब्ल्यू0एस0एम0, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
- 5 मुख्य अभियंता, उ0एम0 जल निगम (ग्रामीण), झांसी। (ई-मेल द्वारा)
- 6 अधीक्षण अभियंता, उ0एम0 जल निगम (ग्रामीण), बारा।
- 7 अधिशासी अभि0, जल निगम(ग्रामीण), हर्मीरपुर को इस निर्देश के साथ कि सभीजा बेटक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हुए 07 दिवस के अन्दर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।
- 8 अधिशासी अभियंता वि0/यां0, जल निगम (ग्रामीण), बिजकुट। (ई-मेल द्वारा)
- 9 डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सोन्सि टेक लि0 (टी0पी0आई0)/सुपरविजन इकाी0, पी0एम0सी0 हर्मीरपुर।
- 10 पी0जे0ए0 मैनंजर पी0एन0सी0/जनरल मैनंजर उ0डब्ल्यू0एम0एन0एम0 हर्मीरपुर को अनुपालनार्थ।
- 11 पुनर्गठन योजना को समाप्त कार्यदायी फर्मों को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)

 अपर जिलाधिकारी

(नमागि गों तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

 हर्मीपुर।