

दिनांक 30.03.2026 को अपर जिलाधिकारी (एन0जी0) की अध्यक्षता में जनपद में 'जल जीवन मिशन' के तहत नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में नियमित जलापूर्ति तथा आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक का आयोजन अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 30.03.2026 को अपरान्ह 04.00 बजे कलेक्ट्रेट, हरीरपुर में सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें-

- 1-श्री मानवेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता जल निगम (ग्रामीण) हरीरपुर।
- 2-श्री अनुराग सिंह, सहायक अभियंता, एस0डब्लू0एस0एम0।
- 3-श्री धीरेन्द्र मौर्या, जल निगम (ग्रामीण), हरीरपुर।
- 4-श्री शंकु कुमार, अवर अभियंता, जल निगम (ग्रामीण), हरीरपुर।
- 5-श्री विशेष राय, अवर अभियंता, एस0डब्लू0एस0एम0।
- 6-श्री अप्पित सदान, इजी0 आई0टी0 वर्ल्ड हरीरपुर।
- 7-श्री शिवम शुक्ला, JWIL-SPML(JV), Hamirpur
- 8-श्री रोहित कुमार सिंह, JWIL-SPML(JV), Hamirpur
- 9-श्री कृष्ण बिहारी, इजी, पी0एन0सी0 हरीरपुर।
- 10-श्री अमित कुमार वर्मा, इजी, पी0एन0सी0 हरीरपुर।

फर्म जे डब्लूआई एल-एस पी एन एल (जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पत्थौरा डांडा ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं तथा कार्यदायी फर्म पी एन सी-एस पी एम एल (जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि हरीरपुर ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

मै0 जे डब्लूआई एल-एस पी एम एल (जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 129 राजस्व ग्राम के सापेक्ष 87 राजस्व ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है तथा मै0 पी एन सी-एस पी एम एल (जेवी) के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 193 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 50 राजस्व ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है तथा कई ग्रामों में 90 प्रतिशत जलापूर्ति हो रही है तथा 08 राजस्व ग्राम विल्हेटा राठ, विलगाव, गढहर, आँरा खेडा, इंगुई, त्योलना, बिरवही व वीहद में जलापूर्ति बंद है, जिस पर सहायक अभियंता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त फर्म में आपरेशन एण्ड मेन्टेनेंस की मानव श्रम होने के कारण समय पर लीकेज पाइप लाइन डैमेज पाइप चोकिंग व आगरेटरों की लापरवाही के कारण योजना से आच्छादित सभी राजस्व ग्रामों में शत-प्रतिशत जलापूर्ति नहीं हो पा रही है।

सुगेरपुर ब्लाक व मौदहा के जे0ई0 और अवकाश में होने के कारण बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अभिशापी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि एक साथ ईई व जेई को अवकाश न दिया जाये तथा प्रत्येक दश में अपने अपने विकास खण्ड में ईई व जेई की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अवगत कराया गया कि कैथी, कैथा ग्राम में जलापूर्ति कई दिनों से बंद है, लहरा, रिटारी, मनकी काला बिलपुरी, इदपुरी आदि ग्राम में जलापूर्ति रीटर के अनुसार नहीं की जा रही है तथा बिना किसी पूर्व सूचना के जलापूर्ति बंद कर दी जाती है। अवर अभियंता द्वारा बताया गया कि बदनपुरा ग्राम के 40 से अधिक घरों में जलापूर्ति नहीं हो रही है तथा विकास खण्ड राठ में योजना के अन्तर्गत 41 राजस्व ग्राम है जबकि ओ एण्ड एम की मात्र दो टीमें लगाई गयी है जिसके कारण समय पर कमियों का निस्तारण न होने के कारण नियमित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। विकास खण्ड मुस्कटा में कमियों के निस्तारण हेतु मात्र तीन टीमें लगाई गयी हैं जिसके कारण समस्याओं का निस्तारण समय पर नहीं हो पा रहा है एवं जलापूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। आईटी वर्ल्ड के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मै0 श्री हरि द्वारा शत-प्रतिशत जलापूर्ति वाले ग्रामों की सूची उपलब्ध नहीं करायी जा रही है जिसके कारण सुचारु रूप से ओ एण्ड एम का काम कई ग्रामों में नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में उक्त फर्म के प्रतिनिधि श्री अमित वर्मा द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया जिस पर अधोहस्ताक्षरी ने खेद व्यक्त किया तथा सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि फर्म से सम्बन्ध कर ऐसे प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया जाए जिसे योजना के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी हो।

अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 06.3.2026 व 19.03.2026 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में कार्यदायी फर्मों, सभी सहायक/अवर अभियंताओं को निर्देशित किया गया था कि खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा विकासखण्ड की ग्रामवार उपलब्ध करायी गयी आख्या का सत्यापन कर दिनांक 25.03.2026 तक सत्यापन आख्या उपलब्ध करवा दिया जाये किन्तु किसी भी ब्लाक की आख्या उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा खेद व्यक्त किया गया तथा समस्त



ए०ई० व जे०ई० को निर्देशित किया कि शत-प्रतिशत जलापूर्ति एवं सड़क गरम्त के सम्बन्ध में विकासखण्ड वार रिपोर्ट पर एजेन्सी की अनुपालन आख्या पर अपनी स्पष्ट आख्या दो दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि गा० जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जा सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि समस्त अवर अभियंता प्रत्येक सोमवार को ग्रामवार जलापूर्ति की आख्या प्रत्येक दश में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सभी फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि समय-समय पर नियमित रूप से जल की गुणवत्ता जाँच करा लिया करे तथा अवर जलाशय/वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की प्रत्येक माह में साफाई अवश्य करा ले एवं टंकियों के लीकेज आदि पर नजर रखी जाए तथा नियमित अंतराल पर पानी की टेस्टिंग की जाए। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया सभी फर्म अपने अपने कन्ट्रोल रूम बना ले तथा प्रत्येक ग्राम की विस्तृत जलापूर्ति की रिपोर्ट लेकर प्रत्येक साप्ताहिक रूप से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराये साथ ही ओ एण्ड एम की मानव श्रम व मशीनरी बढ़ा ले जिससे गर्मियों में जहाँ भी जलापूर्ति की शिकायत का तत्काल निस्तारण हो सके।

Sumr 7/4/26

अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
हमीरपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(An ISO 9001:2015 Certified Collectorate)

पत्र संख्या- 112 C./न०गंगे-पे०यो०-स०वै०(2025-26)

दिनांक- 07.04.2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रबन्ध निर्देशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ। (ई-मेल)
2. जिलाधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. अधिशासी निर्देशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, एस०डब्ल्यू०एस०एम०, लखनऊ। (ई-मेल द्वारा)
5. मुख्य अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), आसी। (ई-मेल द्वारा)
6. अधीक्षण अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वादा।
7. अधिशासी अभियंता, वि०वि०ख०, राट/हमीरपुर।
8. अधिशासी अभि०, जल निगम(ग्रामीण), हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए यथाशीघ्र अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये।
9. अधिशासी अभियंता वि०/यौ०, जल निगम (ग्रामीण), चित्रकूट। (ई-मेल द्वारा)
10. डिस्ट्रिक्ट टीम लीडर, सेन्सिस टेक लि० (टी०पी०आई०)/सुपरविजन इंजी०, पी०एम०सी० हमीरपुर।
11. प्रोजेक्ट मैनेजर, पी०एन०सी०/जनरल मैनेजर, जे०डब्ल्यू०आई०एल०, हमीरपुर को अनुपालनार्थ।
12. पुर्नगठन योजना की समस्त कार्यदायी फर्मों को अनुपालनार्थ। (ई-मेल द्वारा)

Sumr 7/4/26

अपर जिलाधिकारी
(नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)
हमीरपुर।