

जल जीवन मिशन—“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत दिनांक 24.09.2025 को जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्यक्रम—“हर घर नल से जल योजना” के अन्तर्गत जनपद—बलरामपुर में नामित एजेन्सी— मे. लारसेन एण्ड टूब्रो चेन्नई एवं मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०) द्वारा पाइप पेयजल योजना के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, बलरामपुर की अध्यक्षता में दिनांक 24.09.2025 को जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार, बलरामपुर में आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्यों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. जिला पंचायती राज अधिकारी, बलरामपुर।
2. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद—बलरामपुर।
4. परियोजना प्रबन्धक मे० लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
5. उप परियोजना प्रबन्धक, मे० दारा इंजीनियरिंग, बलरामपुर।
6. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बलरामपुर।
7. टीम लीडर, मे० सेन्सिस टेक लि.(टी.पी.आई.), देवीपाटन क्लस्टर, गोण्डा।
8. डिप्टी टीम लीडर, मे० सेन्सिस टेक लि.(टी.पी.आई.), बलरामपुर।

सदस्य सचिव द्वारा जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा जनपद—बलरामपुर हेतु नामित एजेन्सी— मे. लारसेन एण्ड टूब्रो, माउन्ट पूनमल्ली रोड, मनपक्कम, चेन्नई एवं मेसर्स दारा इंजीनियरिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि०, (J/V) मेसर्स इको प्रोटेक्शन द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं पर किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में पी०पी०टी० के माध्यम से अवगत कराया गया।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो लि० को आवंटित 199 नग पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 147 नग योजनाओं पर ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु 109 नग पेयजल योजनाओं पर ओ०एच०टी० के माध्यम से नियमित जलापूर्ति की जा रही है। शेष 52 नग योजनाओं पर ओ०एच०टी० का कार्य प्रगति पर है। जिसमें 29 नग योजनाओं पर ओ०एच०टी० के स्लैब लेवल तक का कार्य पूर्ण है। मैनपावर एवं सामग्री की अनुपलब्धता के कारण कार्यदायी संस्था द्वारा जिंक एलम टैंक के अधिष्ठापन का कार्य नहीं किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था द्वारा 199 नग ट्यूबवेल का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया गया है। 199 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 196 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष 3 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य प्रगति पर है। कार्यदायी संस्था को आवंटित 199 नग योजनाओं के सापेक्ष 188 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर 110 नग सोलर पैनल संचालित है। शेष 11 नग सोलर पैनल अधिष्ठान का कार्य प्रगति पर है। पाइप लाइन की कुल लम्बाई 2103 कि०मी० के सापेक्ष 2095 कि०मी० बिछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा 295 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 176 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत “हर घर जल” प्रमाणीकरण रिपोर्टिंग कर 146 नग राजस्व ग्राम को “हर घर जल” प्रमाणित किया गया है। फर्म 241 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत मार्गों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा ओ०एच०टी० के निर्माण कार्य में पिछली बैठक के सापेक्ष वर्तमान तक अपेक्षित प्रगति नहीं की गयी है। फर्म द्वारा जिन पूर्ण योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है, वहां पर पाइप लाइन लीकेज, गृह जल संयोजन की ग्राउटिंग आदि की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

निर्देश:

जिलाधिकारी महोदय द्वारा फर्म मे० लारसेन एण्ड टूब्रो के परियोजना प्रबन्धक को चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि जिन अपूर्ण ओ०एच०टी० का कार्य प्रत्येक दशा में माह—दिसम्बर 2025 तक जिंक एलम टैंक अधिष्ठापन कराते हुए ओ०एच०टी० के माध्यम से ग्रामीणों को क्लोरीनयुक्त जलापूर्ति की जाए। जिन राजस्व ग्रामों में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान तोड़ी/काटी गयी सभी प्रकार की सड़कों के मरम्मत/पुनर्स्थापना के कार्य जो कमियां पायी जाती है, उनका प्राथमिकता पर निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करे। निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा जिन पूर्ण योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है, वहां पर पाइप लाइन लीकेज, गृह जल संयोजन की ग्राउटिंग आदि से सम्बन्धित समस्याओं का प्राथमिकता पर निराकरण करायें। साथ ही निर्देशित किया

गया कि जिन योजनाओं में निर्माण कार्य अवशेष है, वहां पर मैनपावर की वृद्धि करते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- अधि० अभि०, जल निगम(ग्रामीण)/मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०) द्वारा आवंटित 430 नग पाइप पेयजल योजनाओं में 120 नग योजनाओं के ओ०एच०टी० का कार्य पूर्ण कर 86 नग योजनाओं पर ओ०एच०टी० से जलापूर्ति की जा रही है। वर्तमान में 32 नग ओ०एच०टी० का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष 278 नग योजनाओं पर मैनपावर उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह बंद है। फर्म द्वारा 430 नग ट्यूबवेल के सापेक्ष 384 नग ट्यूबवेल का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण किया गया है। 430 नग पम्प हाउस के सापेक्ष 354 नग पम्प हाउस निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कार्यदायी संस्था को आवंटित 430 नग योजनाओं के सापेक्ष 317 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर 110 नग सोलर पैनल संचालित है। पाइप लाइन की कुल लम्बाई 4558 कि०मी० के सापेक्ष 4518 कि०मी० विछाये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा 595 नग राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 118 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत "हर घर जल" प्रमाणीकरण रिपोर्टिंग कर 76 नग राजस्व ग्राम को "हर घर जल" प्रमाणित किया गया है। फर्म 270 नग राजस्व ग्रामों में शत प्रतिशत मार्गों के पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन(जे०वी०) के पास पर्याप्त मैनपावर न होने के कारण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है। कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक को लगातार मैनपावर में वृद्धि करते हुए योजना के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, परन्तु फर्म द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा रहा है।

निर्देश:

जिलाधिकारी महोदय द्वारा सदस्य सचिव को फर्म मे० मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन (जे०वी०) द्वारा निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की अत्यन्त धीमी प्रगति पर नोटिस निर्गत कर अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। कड़ी चेतावनी देते हुए फर्म के उप परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि तत्काल योजना के सभी घटकों पर आवश्यक मैनपावर की वृद्धि करते हुए योजना के कार्यों को प्रारम्भ करायें। जिन राजस्व ग्रामों में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान तोड़ी/काटी गयी सभी प्रकार की सड़कों के मरम्मत/पुनर्स्थापना के कार्य जो कमियां पायी जाती हैं, उनका प्राथमिकता पर निराकरण कराते हुए आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण है उनमें नियमित रूप में निर्धारित रोस्टर के अनुसार क्लोरीनयुक्त शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही- अधि० अभि०, जल निगम(ग्रामीण)/ मेसर्स दारा इको प्रोटेक्शन जे०वी०।

मे० सेन्सिस टेक लि., (टी.पी.आई.) के डिप्टी टीम लीडर द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पाइप पेयजल योजनाओं के निरीक्षण में पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में जारी की गयी रिपोर्ट का अनुपालन समयान्तर्गत नहीं किया जा रहा है।

निर्देश:

जिलाधिकारी द्वारा मे० सेन्सिस टेक लि., (टी.पी.आई.) के डिप्टी टीम लीडर को निर्देशित किया गया कि फर्मों को जारी की गयी रिपोर्ट में पायी गयी कमियों गुणवत्तापूर्वक निराकरण कराते हुए अनुपालन आख्या आगामी बैठक में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर नियमित जलापूर्ति की जा रही है, वहां पर टीम लगाकर जांच कराते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कार्यवाही- जनपदीय टीम लीडर, मे० सेन्सिस टेक लि., (टी.पी.आई.)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(संदीप सिंह)

अधिशाली अभियन्ता/सदस्य सचिव
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

अधिकाशासी अभियन्ता भूगर्भ जल
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

प्रभागीय वन अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला कृषि अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिला पंचायती राज अधिकारी
(सदस्य)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
बलरामपुर।

जिलाधिकारी,
(अध्यक्ष)
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलरामपुर।

कार्यालय अधिकाशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बलरामपुर।

पत्रांक : 1765 / 2025 / 421

दिनांक- 15-10-2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिकाशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता, देवीपाटन मण्डल, उ.प्र. जल निगम, गोण्डा।
4. अधिकाशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), बलरामपुर।
5. समस्त उप जिलाधिकारी, बलरामपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो, बलरामपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स दारा इन्जीनियरिंग जे०वी० इको प्रोटेक्शन, बलरामपुर।
8. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, बलरामपुर।

अधिकाशासी अभियन्ता