



दिनांक 20.04.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 20.04.2026 को सायं 04:00 बजे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा की माह मार्च की बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे :-

- 1 जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़।
- 2 बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़।
- 3 प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 4 सिंचाई विभाग प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 5 मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 6 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 7 डी०पी०एम०यू० टीम।
- 8 मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
- 9 मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
- 10 मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
- 11 मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
- 12 मेसर्स विक्रान प्रा०लि०।
- 13 मेसर्स ए०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
- 14 मेसर्स गाजा प्रा०लि०।
- 15 समस्त आई०एस०ए०।
- 16 टी. पी. आई. मेघज टेकनो कान्सेप्ट प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

जल जीवन मिशन "हर घर नल से जल" योजना के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा बिन्दुवार की गयी, जो निम्नवत है:-

भूमि की उपलब्धता -

1. जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों में 16 स्थान पर स्थानीय अवरोध व स्थान पर भूमि अनुपलब्ध या चकमार्ग की अनुपलब्धता होने के कारण कब्जा नहीं मिल पा रहा है। जिसके सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी राजस्व को फाइल बनाकर प्रस्तुत कर दी गयी जिससे अगल बगल के ग्राम पंचायत में जमीन राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित करने के उपरान्त कार्यदायी फर्म कार्य करना प्रारम्भ करे।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक ७०५

/ १-५

/ २३

दिनांक २१/५/२६

जल जीवन मिशन में कार्यरत कार्यदायी संस्था के कार्यों की समीक्षा -

- 1 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि जिस योजना में 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है अप्रैल महीने में 50 योजना का कार्य पूर्ण करें।
- 2 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्था नियमित जलापूर्ति की कार्य प्रगति बढ़ाये।
- 3 समीक्षा बैठक में सभी कार्यदायी एजेन्सी को निर्देशित किये गये कि एफ०एच०टी०सी० की कार्य प्रगति को बढ़ाये तथा आगामी तीन माह में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 98 प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।

सड़क पुर्नस्थापना .

- 1 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि रोड कटिंग के बाद रोड कटिंग को तुरंत गुणवत्तापूर्वक सही कराये एवं टी०पी०आई० और जे०ई० को निर्देशित किया गया कि रेस्टोरेशन हुए रोड की जांच करे जिससे तत्संबंधी शिकायतों में कमी आये।

टी०पी०आई० मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०-

- 1 समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी कार्यदायी संस्था टी०पी०आई०द्वारा दी गयी N.C का निस्तारण कराये एवं टी०पी०आई० को निर्देशित किया गया कि कंही भी गुणवत्ता के खराब होने की सुचना प्राप्त न हो इसे प्राथमिकता के आधार पर कार्यदायी संस्था से संपर्क कर कार्य करना सुनिश्चित करें।

अन्य बिन्दु-

- 1 समीक्षा बैठक में Source Sustainability रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसे DWSS द्वारा अनुमोदित कर राज्य पेय जल स्वच्छता मिशन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
- 2 जल सेवा आकलन 226ग्राम पंचायत के सापेक्ष 222ग्राम पंचायत की पूर्ण हो गयी और शेष 4 ग्राम पंचायत नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित है।
- 3 एफ०टी०के० किट 3742 के सापेक्ष 711 महिलाओं को वितरण किया जा चुका है, और शेष ब्लाक में एफ०टी०के० किट वितरण का कार्य चल रहा है।
- 4 RPWSS SUJALAM आई०डी० सिंगल विलेज में 494 के सापेक्ष 469 पूर्ण हो चुका है, शेष पर कार्य जारी है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक ३०५

/ M-5

/ 23


दिनांक 21/11/26

अंत में समस्त अधिकारियों एवं फर्म प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम को अभियान चलाकर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद संपन्न हुई।

(राजेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़।
- 2 बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़।
- 3 प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 4 सिंचाई विभाग प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 5 मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 6 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 7 डी०पी०एम०यू० टीम।
- 8 मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
- 9 मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
- 10 मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
- 11 मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
- 12 मेसर्स विक्रान प्रा०लि०।
- 13 मेसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
- 14 मेसर्स गाजा प्रा०लि०।
- 15 समस्त आई०एस०ए०।
- 16 टी. पी. आई. मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।


अधिशासी अभियन्ता