



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक ११४

M-5 / 12

दिनांक 24/03/20 26

दिनांक 23.03.2026 को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 23.03.2026 को सायं 04:00 बजे जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहें :-

- 1 जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़।
- 2 मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 3 जिला कृषि अधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 4 सिचाई विभाग प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 5 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 6 डी०पी०एम०यू० टीम।
- 7 मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
- 8 मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
- 9 मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
- 10 मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
- 11 मेसर्स विक्रान प्रा०लि०।
- 12 मेसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
- 13 मेसर्स गाजा प्रा०लि०।
- 15 समस्त आई०एस०ए०।
- 16 टी. पी. आई. मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

जल जीवन मिशन "हर घर नल से जल" योजना के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा बिन्दुवार की गयी, जो निम्नवत है:-

1. समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जो भी 90% के उपर 317 योजना है, उसको पूरी तरह से पूर्ण कराये तत्पश्चात एल०सी०इन्फ्रा प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मार्च में 11 योजनाएं पूरा करेंगे एवं जी०ए० इन्फ्रा प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मार्च में 12 योजनाएं पूरा करेंगे एवं एस०आई०पी०एल० प्रा०लि० प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मार्च में 25 योजनाएं पूरा करेंगे एवं सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि० प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मार्च में 25 योजनाएं पूरा करेंगे एवं विक्रान प्रा०लि० प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मार्च में 20 योजनाएं पूरा करेंगे एवं इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि० प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मार्च में 13 य योजनाएं पूरा करेंगे एवं गाजा प्रा०लि० प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मार्च में 25 योजनाएं पूरा करेंगे।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), आजमगढ़

पत्रांक 778 /

M-5 /12

दिनांक 24/03/2026

2. समीक्षा बैठक में महोदय द्वारा सभी कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया है कि जितनी योजना O&M में चली गयी है उस ग्राम पंचायत में प्रतिदिन पानी की सप्लाई करे और इसके अतिरिक्त अन्य ग्रामों में जलापूर्ति करना सुनिश्चित करे।
3. समीक्षा बैठक में महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी जे०ई० कार्यदायी संस्था के साथ मिलकर जल सेवा आकलन कराना सुनिश्चित करें क्यों कि इसमें जनपद की प्रगति निम्नतम है।
4. समीक्षा बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा समस्त आई०एस०ए० को निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, और प्रधान व सचिव का हस्ताक्षर होना चाहिए।
5. समीक्षा बैठक मे सभी कार्यदायी एजेन्सी को निर्देशित किये गये कि एफ०एच०टी०सी० की कार्य प्रगति को बढ़ाये एवं रोड कटिंग के बाद तुरंत सही कराये एवं कार्य को सही तरीके से कराये।

अंत में समस्त अधिकारियों एवं फर्म प्रतिनिधियों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम को अभियान चलाकर पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद संपन्न हुई।



(राजेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़।
- 2 मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 3 जिला कृषि अधिकारी प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 4 सिचाई विभाग प्रतिनिधि, आजमगढ़।
- 5 सहायक अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण)।
- 6 डी०पी०एम०यू० टीम।
- 7 मेसर्स एल०सी० इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा०लि०।
- 8 मेसर्स जी०ए०बाबा प्रा०लि०।
- 9 मेसर्स सुधाकारा इन्फ्राटेक प्रा०लि०।
- 10 मेसर्स इको प्रोटेक्सन इंजीनियर्स प्रा०लि०।
- 11 मेसर्स विक्रान प्रा०लि०।
- 12 मेसर्स एस०आई०पी०एल० प्रा०लि०।
- 13 मेसर्स गाजा प्रा०लि०।
- 15 समस्त आई०एस०ए०।
- 16 टी. पी. आई. मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा० लि०, ग्रेण्ड हास्पिटल के पास, सिधारी, आजमगढ़।

अधिशासी अभियन्ता