

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत सूचीबद्ध फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक- 17.10.2025 का कार्यवृत्त।

दिनांक 17.10.2025 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक प्रारम्भ हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

- 1 श्री जैपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 2 श्री ए०के० ध्रुवश, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), प्रयागराज।
- 3 श्री अर्पित उपाध्याय, सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 4 श्री सी.एल. सोनकर, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कौशाम्बी।
- 5 समस्त जूनियर इंजीनियर, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 6 श्री ऋषिकेश नायक, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मेधज, टी०पी०आई०, मझनपुर कौशाम्बी।
- 7 श्री श्रीप्रसाद, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०), मझनपुर, कौशाम्बी।
- 8 श्री भूपेन्द्र सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०), मझनपुर कौशाम्बी।

सर्वप्रथम विगत बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया गया। जिसका अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

तदोपरान्त दोनों सूचीबद्ध फर्मों के कार्यों की भौतिक प्रगति रिपोर्ट में अपेक्षाकृत सुधार प्रदर्शित न होने पर दोनों सूचीबद्ध फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देशित किया गया कि आवश्यक मैनपावर बढ़ाते हुये प्रत्येक दशा में उच्च जलाशय, पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन एवं सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- अधि०अभि० जल निगम(ग्रा०)/कार्यदायी सस्थाएँ)

अन्य निर्देश :-

- 1 पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि पर कुल 08 स्थलीय विवाद थे, जिनमें से 06 स्थलों का विवाद अभी भी पेन्डिंग है। जिसका नियमित अनुश्रवण करते हुये निपटारा कराये जाने हेतु जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कौशाम्बी को निर्देश दिये गये।
- 2 ग्राम पंचायत- फैजुलापुर एवं रानीपुर में पेयजल योजना के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने हेतु जिलाधिकारी महोदय के स्तर से शासन को पत्र प्रेषित किया जाये।
- 3 अन्य विभागों से जो भी Issues हैं, उनका निपटारा कराये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक कराकर, समस्याओं का निस्तारण कर तेज गति से कार्य कराये।
- 4 मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से प्रेषित पाइप लाइन बिछाने एवं हाउस कनेक्शन हेतु तोड़ी गयी सड़कों/गलियों की सत्यापन रिपोर्ट में असतोषजनक/Settled Road को पुनर्स्थापित कराकर फोटो सहित आख्या प्रेषित करे।
- 5 विभिन्न विभागों द्वारा सड़क चौड़ीकरण/निर्माण कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त की जा रही पाइप लाइन के सन्दर्भ में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में उन विभागों की संयुक्त बैठक करायी जाये।
- 6 निर्माणाधीन जो भी पेयजल योजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, उन पेयजल योजनाओं के हस्तान्तरण हेतु अग्रिम कार्यवाही करायी जाये।

(कार्यवाही- E.E. UPJN(R)/D.P.M TPI Agenc/ D.C. DPMU)

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी।

पत्राक ३१५ / जल जीवन मिशन/ १७-१५ / ३६१ दिनांक- २२/१०/२५

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को सादर अवलोकनार्थ।
- 2 समस्त सदस्य, जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, कौशाम्बी।
- 3 अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।

4. समस्त सहाय अभि/जूनियर को इस निर्देश के साथ कि नियमित अनुश्रवण/व्यक्तिगत ध्यान देते हुये दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन फर्मा से कराते हुये गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्य कराना सुनिश्चित करे।
5. जिला समन्वयक, डीपीएमयू, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक मे दिये गये निर्देशो के शत-प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करे।
6. डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, टीपीआई एजन्सी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त टीपीआई कर्मचारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुये, नियमित रूप से साइटो पर उपस्थित रहकर फर्मा से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० के०पीआईएल० (जे०एम०सी०), कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक मे दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करे।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी० ए० इन्फ्रा(जे०वी०) कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक मे दिये गये निर्देशो का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करे।

Digitally signed by
VINOD RAM TRIPATHI
Date: 17-10-2025
14:26:07

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।