

जल जीवन मिशन फेज-2 एवं फेज-3 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत सूचीबद्ध फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक-22.04.2026 का कार्यवृत्त।

दिनांक 22.04.2026 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुयी जिसमें निम्न अधिकारी/कर्मचारी एवं फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

- 1 श्री जैपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 2 श्री रामेश्वर निराला, सहायक अभियन्ता(SWSM), खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी।
- 4 श्री सी.एल. सोनकर, जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कौशाम्बी।
- 5 श्री ऋषिकेश नायक, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, मेधज, टी०पी०आई०, मंझनपुर कौशाम्बी।
- 6 श्री श्रीप्रसाद, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०), मंझनपुर, कौशाम्बी।
- 7 श्री भूपेन्द्र सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी.ए. इन्फ्रा (जे०वी०), मंझनपुर कौशाम्बी।

सर्वप्रथम विगत बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया गया। जिसका अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन उपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

तदुपरान्त दोनो सूचीबद्ध फर्मों के कार्यों की भौतिक प्रगति रिपोर्ट में अपेक्षाकृत सुधार प्रदर्शित न होने पर दोनो सूचीबद्ध फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजरों को निर्देशित किया गया कि आवश्यक मैनपावर बढ़ाते हुये प्रत्येक दशा में उच्च जलाशय, पाइप लाइन, हाउस कनेक्शन एवं सड़क पुनर्स्थापना के कार्यों की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये। जिन योजनाओं से जलापूर्ति की जा रही है उनसे नियमित सुबह-शाम शुद्ध पेयजल आपूर्ति किया जाये।

(कार्यवाही-अधि०अभि० जल निगम(ग्रा०)/कार्यदायी संस्थाएँ)

सूचीबद्ध फर्म मे० बाबा जी०ए० इन्फ्रा(जे०वी०)एवं मे० के.पी.आई.एल. (जे०एम०सी०) को बैठक में दिये गये निर्देश :-

1. जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 353 नग के सापेक्ष 348 नग नलकूपों का कार्य पूर्ण कराया गया है एक नग नलकूप का बोरिंग का कार्य पूर्ण हो गया है, विकास कार्य प्रगति पर है शेष 04 नग नलकूपों को अगस्त माह से पहले पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये।
2. मेसर्स मेधज टी०पी०आई० को जनपद के सभी विकास खण्डों के 05-05 योजनाओं का निरीक्षण कर सड़क पुनर्स्थापना की जाँच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
3. जिला पंचायत राज अधिकारी कौशाम्बी को जनपद की 12 नग पेयजल योजनायें जिनका संचालन किया गया है उनका त्रिपक्षीय एग्रीमेन्ट शेष है उनपर ग्राम प्रधानों से अतिशीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
4. जे०जे०एम० पोर्टल पर संचालन एवं रख-रखाव की जा रही योजनायें जो डिस्कनेक्ट है उनको तत्काल लाइव करने के निर्देश दिये गये।
5. मेसर्स मेधज टी०पी०आई० द्वारा फर्मों के विरुद्ध योजनाओं पर दर्शायी गयी कमियों को तत्काल कमियों को गुणवत्ता पूर्वक दूर कराने के निर्देश दिये गये।
6. मेसर्स मेधज टी०पी०आई० द्वारा फर्मों के विरुद्ध योजनाओं पर दर्शायी गयी कमियों को पी०पी०टी० के माध्यम से अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
7. जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सभी योजनाओं के कैम्पस में सम्बन्धित अधिकारियों, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं पम्प आपरेटर के मोबाइल नम्बर दर्शाने हेतु सख्त निर्देश दिये गये।
8. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामों में जल परीक्षण कर रही FTK महिलाओं के मानदेय के भुगतान हेतु जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू० को उचित कार्यवाही कररते हुये दिनांक 15.05.2026 के पूर्व भुगतान कराने के निर्देश दिये गये।
9. जिन योजनाओं को फर्मों द्वारा माह मार्च एवं अप्रैल में पूर्ण किया गया है उन योजनाओं का ट्रायल-रन शुरू किया जाये अधोहस्ताक्षरी द्वारा माह मई में निरीक्षण किया जायेगा।
10. आई०जी०आर०एस० के माध्यम से प्राप्त हो रही शिकायतों का ससमय गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिये गये।
11. जनपद में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जिन योजनाओं पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये गये है उनपर जिला समन्वयक डी०पी०एम०यू० को मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद से सम्पर्क कर प्रभावी पैरवी करते हुये निस्तारण कराने के निर्देश दिये गये।
12. आगामी बैठक से पेयजल की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

मुख्य विकास अधिकारी/उपस्थित
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
कौशाम्बी।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी कौशाम्बी।

पत्रांक 1788 /जल जीवन मिशन/ W-74 / 117 दिनांक:- 24/04/26

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को सादर अवलोकनार्थ।
2. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ कि नियमित अनुश्रवण/व्यक्तिगत ध्यान देते हुये दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन फर्मों से कराते हुये गुणवत्तापूर्ण ससमय कार्य कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला समन्वयक, डी०पी०एम०यू०, कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों के शत-प्रतिशत पालन करना सुनिश्चित करें।
4. डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर, टी०पी०आई० एजेन्सी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त टी०पी०आई० कर्मचारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुये नियमित रूप से साइटों पर उपस्थित रह कर फर्मों से गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।
5. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० के०पी०आई०एल० (जे०एम०सी०), कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें।
6. प्रोजेक्ट मैनेजर, मे० बाबा जी० ए० इन्फ्रा(जे०वी०) कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि बैठक में दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें।

Digitally signed by
VINOD RAM TRIPATHI

Date: 23.04.2026

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
कौशाम्बी।