

जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं फेज-3 (जनपद अमरोहा) के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदया, अमरोहा की अध्यक्षता में दिनांक 13-04-2026 को आयोजित समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 13.04.2026 को जिलाधिकारी महोदया, अमरोहा की अध्यक्षता में जनपद अमरोहा में जल जीवन मिशन फेज-2 एवं 3 के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में उपस्थिति निम्नानुसार रहे।

- जिलाधिकारी महोदया, अमरोहा।
- इं० चन्द्रहास, अधिशासी अभियन्ता ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता, ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- श्री शहरोज आरिफ, सहायक अभियन्ता (SWSM), ख०का०, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
- श्री नरेश कुमार, सहायक अभियन्ता (वि०/या०) जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
- श्री जितिन पेटल, कैमिस्ट प्रशिक्षण लैब जल निगम, अमरोहा।
- श्री सर्वेश राय, फर्म प्रतिनिधि मै० पी०एन०सी०-जेवी, मुरादाबाद।
- श्री सत्येन्द्र यादव, पी०एम० मै० ओ.एन.आई.एल.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.(जे०वी०) नई दिल्ली।
- श्री फैजान, डी०पी०एम० मै० एल०सी० इन्फ्रा।
- श्री रवि प्रकाश, एम.आई.एस, डी.पी.एम.यू० अमरोहा।
- श्री फैसल, डी.पी.एम.टी.पी.आई अमरोहा।
- श्री विजेंद्र कुमार, जिला समन्वयक, यूनसेफ अमरोहा।

समीक्षा में स्थिति निम्नानुसार पाई गई-

1- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल-जेवी, मुरादाबाद।

- फर्म को आवंटित 312 नग राजस्व ग्राम, 187 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं तथा 187 नग के सापेक्ष 187 नग (312 राजस्व ग्राम) डी०पी०आर० के कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 184 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 184 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 184 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
- कुल लक्षित 1326.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के सापेक्ष गत बैठक दिनांक 12.02.2026 तक 1307.50 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। दिनांक 13.04.2026 तक 1307.50 कि०मी० वितरण प्रणाली पूर्ण की गयी है। लगभग 60 दिवस में वितरण प्रणाली का कार्य नहीं किया गया है, जोकि अत्यन्त खेदजनक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि टाइमलाइन बनाते हुए समस्त पाइप लाइन बिछाने का कार्य 15 मई 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 90504 नग गृह जल संयोजन के सापेक्ष 87322 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए थे। वर्तमान में 87954 गृह जल संयोजन किये गये हैं। लगभग 60 दिवस में 632 नग गृह जल संयोजन किये गये हैं (लगभग 10 नग प्रतिदिन), जो अत्यन्त कम हैं। अवशेष गृह संयोजन को अभियान चलाकर 15 मई, 2026 तक पूर्ण कराया जाए।
- गत बैठक तक 187 नग अवर जलाशय के सापेक्ष 87 नग OHT के कार्य पूर्ण थे, वर्तमान में 87 नग OHT Complete व 95 नग पर कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार 60 दिवस में कोई OHT पूर्ण नहीं किया गया है। 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत पूर्ण 23 नग ओ.एच.टी. में से कोई ओ०एच०टी० पूर्ण नहीं किये गये, जोकि अत्यन्त खेद जनक है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि 15 मई 2026 तक 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक 23 नग ओ.एच.टी. में से 50 प्रतिशत का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 181 नग पम्प हाउस पूर्ण थे, 02 नग पम्प हाउस पर कार्य प्रगति पर था। वर्तमान में 181 पम्प हाउस पूर्ण व 02 पम्प हाउस पर कार्य प्रगति पर है। लगभग 60 दिवस में फर्म द्वारा कोई

पम्प हाउस का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। दिनांक 15 मई 2026 तक अवशेष पम्प हाउस के सभी कार्य पूर्ण करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया।

गत बैठक दिनांक 12.02.2026 तक 103 के सापेक्ष 90 सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। वर्तमान तक 90 सोलर पैनल का कार्य पूर्ण है एवं एक योजना के कार्य प्रगति पर है। फर्म को गत बैठक में समस्त कार्य माह मार्च 2026 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि सोलर पैनल के कार्यों में प्रगति बढ़ाते हुए सोलर पैनल के समस्त कार्य 15 मई 2026 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

फर्म के प्रतिनिधि श्री सर्वेश राय द्वारा अवगत कराया गया है कि नगरीय क्षेत्र अमरोहा के ग्राम दाउद सराय पेयजल योजना पूर्ण हो गयी है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त योजना को नगर पालिका अमरोहा को हस्तगत करने की कार्यवाही की जाये एवं 90 प्रतिशत पूर्ण 11 नग पेयजल योजनाओं में से 05 पेयजल योजनाओं को 15.05.2026 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

2- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै0 एल0सी0 इन्फा

फर्म को आवंटित 05 नग राजस्व ग्राम, 05 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं। सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।

गत बैठक में फर्म द्वारा सभी 05 नलकूप का कार्य पूर्ण किया था।

31.00 कि0मी0 के सापेक्ष 28.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

1990 नग के सापेक्ष 1465 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए हैं।

05 नग शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष 01 नग शिरोपरि जलाशय पूर्ण एवं 03 का कार्य प्रगति पर है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि श्री फैजान फारुकी को निर्देशित किया गया कि प्रगति संतोषजनक नहीं है एवं टाईम लाइन के विपरीत है। 02 पेयजल योजना के समस्त कार्य 15.05.2026 तक पूर्ण करते हुये अपनी चार पेयजल योजनाओं में नियमित रूप से पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।

जिन योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण हो गये हैं, उनमें ऑटोमेशन-इन्टीग्रेशन कराना सुनिश्चित करें।

फर्म के प्रतिनिधि श्री फैजान फारुकी द्वारा अवगत कराया गया है कि नगरीय क्षेत्र अमरोहा के ग्राम रामपुर घना पेयजल योजना पूर्ण हो गयी है, जिस पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त योजना को नगर पालिका अमरोहा को हस्तगत करने की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया गया।

3- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज:-

मै0 ओ.एम.आई.एल.-जे.डब्लू.आई.एल.(जे0बी0) न्यू देहली :-

फर्म को आवंटित 567 नग राजस्व ग्राम, 303 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं एवं स्वीकृत हो गयी हैं तथा सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।

वर्तमान तक फर्म द्वारा 303 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 305 नलकूप के सापेक्ष 303 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 303 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।

कुल लक्षित 2486.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली के सापेक्ष गत बैठक तक 2453.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए थे। दिनांक 13.04.2026 तक 2454.00 कि0मी0 वितरण प्रणाली के कार्य किये गये हैं। 60 दिवस में वितरण प्रणाली का 01 कि0मी कार्य किया गया है, जो अत्यन्त खेदजनक है। टाइमलाइन बनाते हुए समस्त पाइप लाइन बिछाने का कार्य 15 मई 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

गत बैठक तक 154422 नग गृह संयोजन के कार्य किए गए थे। वर्तमान में 154925 गृह जल संयोजन किये गये हैं। लगभग 60 दिवस में गृह जल संयोजन का 483 नग किया गया है, जो अत्यन्त कम है। फर्म को निर्देशित किया गया कि अवशेष गृह संयोजन को अभियान चलाकर 15 मई, 2026 तक पूर्ण कराया जाए।

- गत बैठक तक 174 नग OHT के कार्य प्रगति पर एवं 123 नग अवर जलाशय पूर्ण थे। वर्तमान में 170 OHT पर कार्य प्रगति पर है, 126 नग OHT का कार्य पूर्ण किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर 75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गये है, उन योजनाओं को 15 मई, 2026 तक एवं 10 पेयजल योजनाओं के मोटरेवल शोड को पाइप लाइन की हाईड्रोटेस्टिंग कराकर स्थायी रूप से पुनर्स्थापित कराना सुनिश्चित करें।
- गत बैठक तक 267 के सापेक्ष 233 नग सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण था, वर्तमान में 234 पूर्ण हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा फर्म को निर्देशित किया गया कि माह मई 2026 तक अपनी सभी सोलर आधारित पेयजल योजनाओं में सोलर पैनल अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

सभी फर्मों एवं (TPI) & (DPMU) हेतु Common दिशा-निर्देश:-

- अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिये गये कि जनपद अमरोहा के किसी एक ग्राम (जगुआ कला) को हेंडपम्प एवं समरसिविल मुक्त करने हेतु अभियान चलाकर 15 मई तक आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका परिषद अमरोहा में सम्मिलित ग्रामों में पाइप लाइन बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़को एवं अवर जलाशय, कैम्पस डेवलपमेंट आदि कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर सम्बन्धित नगर पालिका को हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
- सभी फर्मों एवं अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अमरोहा को निर्देश दिये गये कि जनपद के सभी आगनबाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक विद्यालयों, शौचालयों एवं सभी सरकारी संस्थानों पर गृह जल संयोजन/स्टेण्ड पोस्ट दैते हुए प्रगति की ग्रामवार सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- डी०पी०एम०यू० अमरोहा को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक पेयजल योजना पर गठित पानी समिति की सूची उपलब्ध कराते हुए अकियाशील पानी समिति को कियाशील कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- मैसर्स आरवी एसोसिएट्स (थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन यूनिट) टी.पी.आई अमरोहा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के सभी आगनबाड़ी केन्द्रों, सभी राजकीय भवनों एवं राजकीय संस्थानों में जांच कर सूची उपलब्ध कराये कि कितने राजकीय भवनों में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है एवं कितने राजकीय भवन पेयजल से अवशेष हैं एवं साथ ही ओ.एच.टी. की गुणवत्ता को भी जांच करके उसकी आख्या उपलब्ध कराये।
- आई०एस०ए० एजेंसी एवं डी०सी०, डी०पी०एम०यू० अमरोहा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि विवादित भूमि, ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे विवाद को सम्बन्धित SDM से Coordinate कर समाप्त कराना, जल सखी, आई०एस०ए० द्वारा पानी की गुणवत्ता ग्रामवासियों की उपस्थिति में चैक कराना, जल की गुणवत्ता एवं पानी के लाभों का प्रचार प्रसार तथा पानी के बचाव के बारे में जानकारी देना सुनिश्चित करें।
- सभी फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि जिन ग्रामों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, यदि उन ग्रामों में लीकेज होती है तो लीकेज को तुरन्त मरम्मत कराये एवं लीकेज ठीक करने का Minimum & Maximum समय का विवरण रजिस्टर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- अधिशासी अभियन्ता एवं कैमिस्ट प्रशिक्षण लैब खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अमरोहा को निर्देशित किया गया कि प्रति माह पानी की टैस्टिंग रिपोर्ट का विश्लेषण करना सुनिश्चित करें।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा यूनिसेफ एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक विकास खण्ड में 5-5 महिला पम्प ऑपरेटर को रखने हेतु जागरूक किया जाये एवं प्रशिक्षण दिया जाये।
- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अमरोहा एवं सम्बन्धित सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन ओ.एच.टी. का टेक्निकल/सॉफ्टी ऑडिट किसी भी तकनीकी संस्थान से कराना सुनिश्चित करे। जिससे भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

- अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अमरोहा एवं सम्बन्धित सभी फर्मों को सी०एम० डैश बोर्ड की रैंक को 'ए' श्रेणी में लाने हेतु मै० ओम इन्फ्रा को 200 नग FHTC प्रतिदिन (माह में 6000 नग FHTC) एवं मै० PNC-SPML को 90 नग FHTC प्रतिदिन (माह में 2500 नग FHTC) करने हेतु निर्देशित किया गया।
- अधिशासी अभियन्ता, एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अमरोहा को आई०जी०आर०एस० पर प्राप्त शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण एवं ससमय निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- श्री सर्वेश राय, फर्म प्रतिनिधि मै० पी०एन०सी०-जेवी, मुरादाबाद, श्री फैजान फारूकी, फर्म प्रतिनिधि एल.सी. इन्फ्रा एवं श्री सत्येन्द्र यादव, पी०एम० मै० ओ.एम.आई.एल.-जे.डब्ल्यू.आई.एल.(जे०वी०) नई दिल्ली तीनों फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि जिन योजनाओं पर ओ.एच.टी. एवं डायरेक्ट और पम्प का कार्य पूर्ण हो चुका है उन सभी योजनाओं पर नियमित पेयजलापूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
- सभी फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि अपने से सम्बन्धित सभी योजनाओं की सड़कों को 100 प्रतिशत मोटरेबल कराना सुनिश्चित करें।
- सभी फर्मों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है कि अपने से सम्बन्धित जो योजनायें पूर्ण हो गयी है उन ग्रामों के पम्प ऑपरेटर की सूची एवं शिकायत रजिस्ट्रर में दर्ज शिकायतों का विवरण डी.पी.आर.ओ. कार्यालय अमरोहा को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- डी०पी०एम०यू० अमरोहा को निर्देशित किया गया कि जल नल मित्र/नल जल ऑकलन (MOM)/RPWSS कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा यूनिसेफ अमरोहा को कार्यक्रम के तहत जन-भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्राम सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को जल जीवन मिशन कार्यक्रम में से जोड़ा जाये एवं वर्तमान में संचालित पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धित शासकीय योजनाओं के सफल संचालन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, सचिव और क्षेत्र के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा यूनिसेफ एवं सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि महिलाओं के सशक्तिकरण और जल प्रबंधन में उनकी भूमिका एवं भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी महोदया ने जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामो निर्मित पम्प हाउसों के दैनिक संचालन एवं नियमित रख-रखाव के कार्यों हेतु महिला पम्प ऑपरेटर को नियुक्त करने का निर्देश ओ एंड एम हेतु उत्तरदायी कंपनियों को दिया गया। इस कार्य में यूनिसेफ कंपनियों का सहयोग करेगी और चयनित महिला पम्प ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करने का कार्य करेगी छ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु एक विस्तृत रोस्टर प्लान (Roster Plan) तैयार करने के भी निर्देश दिए गये। रोस्टर प्लान में प्रशिक्षण की तिथि, स्थान और प्रतिभागियों का विवरण स्पष्ट रूप से होना चाहिए ताकि समयबद्ध तरीके से ट्रेनिंग पूरी की जा सके।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण) अमरोहा यूनिसेफ एवं सभी फर्मों को निर्देशित किया गया कि चयनित ग्रामों में वर्तमान में निर्मित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं

के नियमित उपयोग एवं रख-रखाव सुनिश्चित करने हेतु व्यापक जन जागरूकता और ऑनसाईट तकनीकी जानकारी व काउंसिलिंग प्रदान करने हेतु समस्त 150 ग्रामों में यूनिसेफ टीम के द्वारा प्रस्तुत अप्रैल-जून, 2026 माह में जल एवं स्वच्छता क्लीनिक का आयोजन किए जाने पर सहमति प्रदान करते हुये संबन्धित विभागो जल जीवन मिशन, पंचायती राज, बेसिक स्कूल एडुकेशन, एवं महिला एवं बाल विकास को सहयोग करने हेतु निदेशित किया गया।

(अश्वनि कुमार मिश्र)
मुख्य विकास अधिकारी,
अमरोहा

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी अमरोहा

पत्रांक:- 1703 / कार्यालय / 38 दिनांक 24/04/26

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
- 2- प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- 3- आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 5- जिलाधिकारी महोदय, जनपद अमरोहा।
- 6- अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय (सिविल एवं वि०/या०) उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) अमरोहा/मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित जू०ई०, पी.एम, टी.पी.आई० अमरोहा एवं डी०सी० डीपीएमयू० अमरोहा को गुणवत्ता पूर्ण कार्य कराने हेतु निर्देशित करें।
- 7- समस्त कार्यदायी एजेंसियां (जल जीवन मिशन से सम्बन्धित) जनपद अमरोहा।
- 8- समस्त आई०एस०ए० एजेंसी, जनपद अमरोहा।

मुख्य विकास अधिकारी,
अमरोहा