

जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-2 एवं फेज-3 (जनपद सम्मल) की उपस्थिति जनपद सम्मल में
जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24-10-2024 को आयोजित की गई।

पत्रांक 4018 / JSM-SBL / 118 दिनांक 28/10/24

दिनांक 24.10.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद सम्मल में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में उपस्थिति निम्नानुसार रही-

1. जिलाधिकारी महोदय, सम्मल।
2. मुख्य निगरा अधिकारी महोदय, सम्मल।
3. अधिसासी अनियन्ता, खोका, उप्रो जल निगम (ग्रामीण), अमरोहा।
4. श्री जयअम्पा, डीपीएम टीपीआई मुरादाबाद।
5. श्री अग्निधेक सिंह, फर्म प्रतिनिधि मै 0 पीएनसी-एसपीएमएल-जेवी, मुरादाबाद।
6. श्री रिक्की, फर्म प्रतिनिधि मै 0 एनकेजी-प्राइगर(जेवी) नई दिल्ली।
7. श्री फैजान फारूकी, फर्म प्रतिनिधि मै 0 एलसी इन्फा प्रो प्रालि अहमदाबाद।
8. श्री आशीष, डीसी डीपीएमयू।

वर्तमान समीक्षा में स्थिति निम्नानुसार पाई गई-

1- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै 0 पीएनसी-एसपीएमएल-जेवी, मुरादाबाद।

- फर्म को आवंटित 280 नग राजस्व ग्राम, 187 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं तथा गवर् एग्जिमेंट गठित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान तक फर्म द्वारा 185 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 185 नलकूप कोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 185 नग नलकूप Air compressor & OP Unit को माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।
- दिनांक 24.10.2024 तक 1442.00 किमी वितरण प्रणाली पूर्ण की गयी है। अवशेष वितरण प्रणाली का कार्य 30 नवम्बर 2024 तक करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान में 94990 गृह जल संयोजन किये गये हैं। अवशेष गृह जल संयोजन का कार्य 30 नवम्बर 2024 तक करने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान में 62 नग OHT Complete व 123 नग पर कार्य प्रगति पर है। वर्तमान तक 57 नग OHT 75-99 प्रतिशत प्रगति की श्रेणी में हैं।
- वर्तमान में 155 पम्प हाउस पूर्ण व 30 पम्प हाउस पर कार्य प्रगति पर है।
- दिनांक 24.10.2024 तक 147 सोलर पैनल अधिष्ठापित किये गये व 04 पर कार्य प्रगति पर था।

➤ मै० पी०एन०सी०-एस०पी०एम०एल जेवी गुरादावाद द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 15.11.2024 तक 13 योजनाएं एवं दिनांक 30.11.2024 तक 20 योजनाओं के समस्त कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिये जायेंगे।

➤ फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत 30 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक दशा में समस्त ग्रामों की समस्त सड़कों को पुनर्स्थापित कर लिया जाये।

2- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज 2:-

मै० एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि०

➤ फर्म को आवंटित 15 नग राजस्व ग्राम, 10 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व SLSSC द्वारा स्वीकृत हो गयी हैं। सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।

➤ वर्तमान तक फर्म द्वारा नलकूप का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

➤ 165.00 कि०मी० के सापेक्ष 162.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। अवशेष वितरण प्रणाली का कार्य 30 नवम्बर 2024 तक करने हेतु निर्देशित किया गया।

➤ 10385 नग के सापेक्ष 9749 नग पेयजल गृह संयोजन के कार्य किए गए हैं।

➤ 03 नग ओ.एच.टी. पूर्ण व 03 नग ओ.एच.टी. के कार्य प्रगति पर हैं।

➤ फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि योजनाओं के समस्त कार्य दिनांक 31.12.2024 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

➤ फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत 30 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक दशा में समस्त ग्रामों की समस्त सड़कों को पुनर्स्थापित कर लिया जाये।

3- जल जीवन मिशन कार्यक्रम फेज-3 :-

मै० एन०के०जी०-प्राइमस (जे०वी०) न्यू देहली :-

➤ फर्म को आवंटित 564 नग राजस्व ग्राम, 360 नग DPR के सापेक्ष शत-प्रतिशत DPR SWSM को प्रेषित कर दी गई हैं व स्वीकृत हो गयी हैं तथा सभी योजनाओं हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध व कवर एग्रीमेंट गठित किये जा चुके हैं।

➤ वर्तमान तक फर्म द्वारा 361 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराते हुए 362 नलकूप बोरिंग पूर्ण कर लिए हैं, जिसमें 362 नग नलकूप Air compressor & OP Unit के माध्यम से Develop कर लिए गए हैं।

- दिनांक 24.10.2024 तक 3341.00 कि०मी० वितरण प्रणाली के कार्य लिये गये हैं।
- वर्तमान तक 160276 गृह जल संयोजन लिये गये हैं। फार्म को गृह जल संयोजन की प्रगति बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्तमान तक मात्र 82 नग OHT पूर्ण हैं व 275 OHT पर कार्य प्रगति पर है। OHT के सम्पूर्ण कार्य तीव्रगति से पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- वर्तमान तक 304 सोलर पैनल पूर्ण हैं व 23 पर कार्य प्रगति पर है।
- मै० एन०के०जी प्राईगस, जेवी न्यू देहली द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 15.11.2024 तक 25 योजनाएं एवं दिनांक 30.11.2024 तक 35 योजनाओं के समस्त कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिये जायेंगे।
- फार्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत 30 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक दशा में समस्त ग्रामों की समस्त सड़कों को पुर्नस्थापित कर लिया जाये।
- सभी फार्मों हेतु Common दिशा-निर्देश:-**
- समस्त फार्मों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन विछाने का कार्य अधिकतम 30 नवम्बर 2024 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिए जाये।
- समस्त फार्मों को निर्देशित किया गया कि पाइप लाइन विछाने हेतु काटी गयी सड़कों की पुर्नस्थापना का कार्य अधिकतम दिनांक 30.10.2024 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिए जायें।
- "हर घर जल प्रमाणीकरण का कार्य योजना के समस्त कार्य पूर्ण होने पर सम्बन्धित जू०ई० के सत्यापन उपरान्त ही किया जाये।
- जिन योजनाओं पर सोलर पैनल अधिष्ठापित किये जा चुके हैं, उन पर नियमित रूप से क्लोरीनयुक्त पेगजलापूर्ति करना सुनिश्चित करें।
- आई०एस०ए० द्वारा कराये गये किताब वितरण के कार्यों का सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों से कराना सुनिश्चित करें।
- समस्त कार्यरत आई०एस०ए० से मासिक कार्य योजना प्राप्त कर कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- जिन ग्रामवासियों द्वारा कनेक्शन नहीं लिये जा रहे हैं, उनकी सूची जिला पंचायत राज अधिकारी सम्भल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- चौपाल में भी गृह जल संयोजन लेने हेतु बिन्दु चर्चा में रखें।
- ग्रामों में यूजर चार्ज लेने व यूजर चार्ज रजिस्टर एवं शिकायत रजिस्टर व एम लॉग बुक योजना पर उपरिष्ठत रखें।
- योजना के समस्त कार्य समस्त एजेन्सी द्वारा 30.12.2024 तक पूर्ण कर लिये जायें।
- सड़क पुर्नस्थापना का कार्य सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व तकनीकी सहायक से सत्यापित कराया जाये।
- आगामी बैठक में अधिशासी अभियन्ता E&M (वि०य०) से प्रतिभाग किया जायेगा।

Scs
(नन्दहारा)
अधिशारी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशारी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
- 2- आयुक्त महोदय, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 3- मुख्य अभियन्ता महोदय(मुरा०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता महोदय (मुरा०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), मुरादाबाद।
- 5- जिलाधिकारी महोदय सम्भल।
- 6- मुख्य विकारा अधिकारी महोदय, सम्भल।
- 7- अधिशारी अभियन्ता E&M मुरादाबाद को आगामी बैठक में नियमित रूप से प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित।
- 6- सगरत कार्यरत एजेन्सी (जल जीवन मिशन कार्यक्रम)।
- 7- पी०एम० टी०पी०आई०ए० जनपद मुरादाबाद।
- 8- डी०सी० डी०पी०एम०यू० सम्भल।

Scs
अधिशारी अभियन्ता